



**Město Horní Planá**

**Náměstí 54, 382 26 Horní Planá**

**tel. 380 724 410, +420604214159, DS re7bd6q**

**e-mail: starosta@horniplana.cz**

**Váš dopis zn.:**

**ze dne:**

**Vyřizuje: Bc. Petr Šimák**

**Č.j.:**

**Linka: 380 724 411**

**V Horní Plané dne: 21.6.2023**

**Krajský úřad Jihočeského kraje**

**Ing. Petra Prantlová**

**Oddělení rozpočtu a financování**

**U Zimního stadionu 1952/2**

**370 76 České Budějovice**

### **Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce, KIF, SDO/OEKO/820/22**

Vážená paní Prantlová,

obracíme se na Vás s žádostí o prodloužení termínu realizace akce „Přístavba školní jídelny a učeben k základní škole Horní Planá“ **do 31. 10. 2023**, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/820/22. Dle ods. III., bodu 2. Smlouvy je stanoveno, že „akce bude realizována v termínu od 1.4.2022 do 31.8.2023. Ukončení akce je rovněž konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace“.

Na základě výstupu z kontrolního dne 9. 6. 2023 bylo s vybraným dodavatelem dohodnuto prodloužení realizace akce o dva měsíce, tj. **do 31.10.2023**. Důvodem posunu termínu jsou **nepředvídatelné změny předmětu a rozsahu prací**, a to zejména změna zatřídění zeminy pro výkopové práce (vzhledem k tomu, že na místě nové školní jídelny stál původní objekt, který byl v rámci této akce demolován, nebylo možné v rámci předprojektové přípravy provést geologický průzkum přímo pod tehdy používaným objektem).

Po demolici stávajícího objektu a zahájení zemních prací byla zjištěna nutnost provedení velké části výkopu dolamováním ve skalním podloží, které zpomalilo postup prací a mělo vliv na posun provádění následných prací na 1. podzemním podlaží do zimního období s dalšími negativními dopady na postup prací vlivem nevhodných povětrnostních podmínek.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti, v případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.

S pozdravem,

.....  
Bc. Petr Šimák  
starosta