

Jihočeský kraj – Krajský úřad
Oddělení evropské integrace
Ing. Vladimíra Slípková
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

000 JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	6.P.
676713672	
Destička: -5 -06- 2017	sp.zn.
Číslo:	
Příloha:	



KUJCP01HAPOB

V Písku dne 1.6.2017

Žádost o prodloužení termínu

Žádám tímto o prodloužení termínu realizace akce na výměnu zdroje tepla a provedení souvisejícího mikroenergetického opatření v rodinném domě na adrese Stehlovice ■ PSČ 398 43 na základě smlouvy číslo SDO/OEZI/6652/2016, registrační číslo 1.1/2016/3479 „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji CZ.05.2.32/0.0/15_016/0000003“, a to z původně ujednaného termínu dokončení 30.6.2017 (dle čl. III odst. 3) na 31.8.2017.

Důvodem mé žádosti je nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ohledně termínu dodávky a montáže plastových oken uvedených ve smlouvě o dílo č. 17 – 0023 ze dne 2.3.2017. Dle čl. V. smlouvy měla být okna zhotovena a připravena k expedici a montáži do 4 – 5 týdnů od podpisu smlouvy a zaplacení zálohy (platí pozdější z uvedených dat). Smlouva byla podepsána dne 2.3. 2017, záloha na dodávku a montáž oken byla zaplacena dne 3.3.2017 ve výši 15.300,- Kč na základě zálohové faktury č. VF2017/0081.

Do dnešního dne mi zhotovitelem nebyla garantována dodávka a montáž oken v termínu do 30.6.2017.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

Kovářová Irena

■■■■■■■■■■ 397 01 Písek

