

Věc:

Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace kotlíkové dotace.

k č.j.: **KUJCK 124542/2017**

**CZ.05.2.32/0.0/0.0/17\_067/0005153**

číslo smlouvy **SDO/OEZI/4691/2018**

registrační číslo **2.1/2017/1201**

	
<b>KUJCP01LPP4S</b>	
JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: <b>191241205</b> <b>26-06-2018</b>	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

Administrátor:

**Bc. Veronika Novotná**

**Poskytovatel:**

Jihočeský kraj-Krajský úřad

U Zimního stadionu 1952/2

370 76, České Budějovice

**Příjemce:**

Roman Klabouch

379 01, Třeboň

Žádám tímto o prodloužení termínu dokončení dílčího projektu v rámci projektu **kotlíkové dotace Jihočeský kraj II.**

Původní termín dokončení výměny topného zdroje a doložení dokumentů byl stanoven na termín 31.07.2018.

V průběhu celkové rekonstrukce objektu došlo k nepředpokládanému navýšení objemu stavebních prací, spojených mimo jiné i s výměnou zdroje vytápění a celkového zateplení objektu.

Tyto skutečnosti nebyly v době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace známy a s firmou realizující výměnu topného zdroje na objektu [redacted] **Třeboň** byl domluven termín prací na konec května, nebo začátek června.

Vzhledem k navýšení stavebních prací spojených s celkovou rekonstrukcí v rámci zateplení objektu, nebylo možné v domluveném termínu realizaci výměny topného zdroje uskutečnit a v současné době nemá realizační firma volnou kapacitu a jinou nemůžeme sehnat.



Z důvodu uvedeném výše tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení a doložení příslušných dokladů k termínu **30.11.2018**.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Klabouch Roman

[REDACTED]

379 01, Třeboň

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

V Třeboni 23.06.2018