


Jihočeský kraj – Krajský úřad

Odbor evropských záležitostí

K rukám: Ing. Markéty Primusové

	
KUJCP01LNRLR	
(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	c.R.
Došlo: - 4 - 07 - 2018	<i>[Handwritten signature]</i>
Číslo j.:	
Příloha:	

V Jindřichově Hradci 18. června 2018

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení prací v rámci přiznané dotace.

Rád bych Vaším prostřednictvím požádal Radu Jihočeské kraje o vyhovění mé žádosti ve věci prodloužení termínu dokončení prací spojených s přiznanou dotací

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji II.

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005153

číslo smlouvy SDO/OEZI/5281/2018

registrační číslo 2.1/2017/2000

a to do 31. 12. 2018 (nynější termín ukončení je 31. 8. 2018).

K žádosti uvádím rozhodující důvody, které ovlivňují dodržení původního termínu ukončení akce:

-zjištěná nevyhovující konstrukce stropu a následně jeho nutná rekonstrukce

-stavební práce provázející instalaci, jako nový komín, nová struktura podlahy a elektrorozvodů

-a především nedodržení termínu nástupu stavební firmy k rekonstrukci, následně oslovení jiných zhotovitelů

Děkuji za čas věnovaný mé žádosti. S pozdravem

Ladislav Prokeš

Bytem: [redacted] 377 04 Jindřichův Hradec

Tel. kontak [redacted] [redacted]