

Krajský úřad Jihočeského kraje - pi. Hgr. Vanda Pánková

U zimního stadionu 1952/2
české Budějovice



KUJCP01NPBW0

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		0500 95792
Doslo:	14-01-2013	
Číslo j.:		
Příloha:	1	

Věc: Žádost o prodloužení realizace tep. čerpadla RD Mašice 220

Dobrý den, já Zdenka Sváčková nar. [redacted] bydlím: 391 75 [redacted].
Vás srdečně prosím o pomoc a o schválení opětovného prodloužení termínu realizace tepel. čerpadla k RD: 391 75 Mašice 220 - k č.j. KUJCK 125612/2014 (dotace reg. č. 2.1/2014/2259 ve výši 120 000,- Kč). 1.8.2018 jsem žádala o prodloužení termínu do 29.3.2019, kde mi bylo Vámi vyhověno Dodatkem č.1 (SDO/OEŽI/5524/2018/Dě.1). Mělo být hlavní realizace rekonstrukce RD Mašice 220 do prosince 2018 v nejdůležitějších bodech hotová vč. nového ústř. topení + kotelovny i zprovoznění tepel. čerpadla. Ovšem pokrývající nestihli velkou firmou zakázat a střechu odvěkli z časových důvodů i nemoci 2 pracovníků, že RD pokrývají a zateplí, jakmile počasí dovolí na jaře 2019 na 100% to udělají; další vážný důvod kolem RD Mašice [redacted] se musí zbudovat nově kanalizace, odpady a potrubí a napojení na studnu, a bagrista měl úraz, takže se vše protáhlo a nakonec zamrzlo a jsme domluveni na jaře, jakmile bude schůdné počasí, tak vše udělá - na to bude napojeno i tep. čerpadlo a nad kanalizací - realizace podstavce beton. Navíc se mi nečekává

zkomplikoval i zdravotní stav s páteří i kyčlí.

Jak jsem uvedla v 1. žádosti o prodloužení z 1.8.2018 máme v rodině nemocnou hluchou 88 letou matku, o mě se starám, nemocného syna s rodinou a malými dětmi a jediný člověk, kdo vše zastřešuje jsem já a k tomu sama nemocná vážně s páteří a kyčlí před operací, kterou jsem domluvila až na podzim 2019, ať vše realizuji u RD Malsice 220. Celková rekonstrukce neobyt. RD 220 + zhotovení tep. čerpadla bude vyroběním pro všechny, hlavně i pro děti, neboť 3 generace všichni dosud bydlíme pohromadě. Peníze mám na účte připraveny, plány přestavby vyhotoveny a firma pracovníky domluvena - ale bohužel všichni vlastně chtějí přijít pracovat až počasí dovolí na jaře (duben, květen) - výpis z účtu i plány Vám mohu doležit. Mám sama rájem již vše dohotovit a být bez stresu. Proto Vás opětovně snažně prosím o toleranci a z těchto vážných důvodů o prodloužení termínu - data realizace do 28. června 2019.

Jsem Vám velice zvážená a vděčná za vstřícnost a předem děkuji velmi za kladné vyřízení mé žádosti

V Malsicích, 10.1.2019