



Obec Rataje

Obecní úřad Rataje, č.p. 86, 391 65 Bechyně; tel.: 381 213 091
e-mail: posta@ratajeobec.cz ; www.ratajeobec.cz

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Vyřizuje: Šafránek
Č. j.: OBRA/24/2017

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2425/15

Vážené zastupitelstvo,

na základě usnesení Zastupitelstva obce Rataje číslo 21 ze dne 21.2. 2017 Vás žádám o prodloužení termínu realizace projektu „Přestavba bývalé fary na objekt občanské vybavenosti“ stanoveném ve smlouvě číslo SDO/OEZI/2425/15 a dodatku číslo 1 k této smlouvě, z 30.4. 2017 do 30.6. 2017 (s termínem předložení vyúčtování do 15.7.2017).

Budova bývalé fary je historický, i když památkově nechráněný, objekt v samém centru obce Rataje. V současné době probíhá přestavba na multifunkční centrum, po dokončení zde bude nová úřadovna obecního úřadu, výstavní a obřadní síň a také prostor pro setkávání maminek s dětmi - jakási náhrada školky.

Během prací po odkrytí původních dřevěných podlah bylo zjištěno, že bude nutné dodatečně v některých místech zpevnit mělké základy a provést zdrenážování a odvodnění venkovního nosného zdiva z obou stran. Dále na doporučení realizátora bylo přistoupeno k dodatečnému neplánovanému zpevnění všech kleneb nad okny. Veškeré tyto práce výrazným způsobem zasáhly do časového harmonogramu stavby. Dalším negativním faktorem byly tuhé mrazy, které nedovolily provádět většinu prací.

Proto žádáme o prodloužení termínu pro realizaci projektu a věříme, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje naši žádost podpoří. Garantujeme, že námi požadovaný termín je nepřekročitelný.

V Ratajích dne 24.2.2017

Šafránek Roman
starosta

OBEC RATAJE
391 65 BECHYNĚ


②

Samostatné usnesení k bodu 4b

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Rataje dne 21. 2. 2017

Zastupitelstvo obce Rataje projednalo a schválilo podání žádosti o prodloužení smlouvy o poskytnutí dotace číslo SDO/OEZI/2425/15 na projekt „Přestavba bývalé fary na objekt občanské vybavenosti“. Realizace projektu dle smlouvy s následným dodatkem číslo 1 musí být dokončena do 30.4.2017. Zastupitelstvo tímto usnesením žádá o prodloužení tohoto termínu do 30.6.2017 a předložení vyúčtování realizace projektu do 15.7. 2017.

V Ratajích dne 21. 2. 2017



.....
starosta



.....
ověřovatelé

