



Třeboň

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Czech Republic

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

STAROSTA

tel.: +420 384 342 115

e-mail: starosta@mesto-trebon.cz

METRX00FXQUX

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu a financování
Ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr

Naše č. j.: METR 11842/2021 ŽeJa
Sp. zn.: METR_S 2343/2021 ORI

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Žemličková
Telefon: 384 342 163
E-mail: jaroslava.zemlickova@mesto-trebon.cz
Datová schránka: 4cbbvj4
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Třeboň 4. srpna 2021

Žádost o prodloužení termínu

Vážená paní inženýrko,

tímto žádáme o **prodloužení termínu ukončení akce „Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni - 1. etapa“** spolufinancované z Krajského investičního fondu na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/775/21 uzavřené dne 29.06.2021 (dále jen „Smlouva“).

Dle Smlouvy, čl. III., odst. 2 má být akce realizována do 31.08.2021. V tomto termínu má být dosaženo účelu dotace. **Žádáme o prodloužení termínu ukončení, a to do 30.11.2021.**

Z d ů v o d n ě n í :

Důvodem je návrh zhotovitele „Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. – Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ na prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 27.10.2021 především z důvodu vzniklých víceprací. Dodatek ke smlouvě o dílo bude schvalovat Rada města Třeboně. Předpokládaný termín uvedení stavby do zkušebního provozu předpokládáme do 30.11.2021.

Děkujeme.

S pozdravem

PaedDr. Jan Váňa
starosta města Třeboň

Ing. Jana
Grammetbau
erová

Digitálně podepsal
Ing. Jana
Grammetbauerová
Datum: 2021.08.04
14:34:59 +02'00'

Za správnost:
Ing. Jaroslava Žemličková