

Obec Kubova Huť, Kubova Huť 22, 385 01 Vimperk

Pan
Ing. Tomáš Hajdušek
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: žádost o posunutí termínu

Vážený pane inženýre,

prosím a žádám v souvislosti se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/823/22 mezi Jihočeským krajem a obcí Kubova Huť o posunutí termínu „ukončení akce“ dle bodu III/2 smlouvy z data 30.11.2022 na 31.1.2023.

Důvodem žádosti je jisté prodlení ze strany dodavatele díla, které bylo do značné míry ovlivněno jevy a událostmi, které nebylo možné předpokládat při přípravě stavby. Jedná se zejména o válečný konflikt na Ukrajině, tím bylo poznamenáno stavebnictví z hlediska dodávek potřebných materiálů i kapacity pracovních sil nejen v České republice, ale i v dalších zemích.

Finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem byly v souladu s uvedenou smlouvou vyčerpány do 12/2022, projekt intenzifikace ČOV byl realizován v celém rozsahu, ČOV je v současné době ve zkušebním provozu a je funkční. Zvýšený objem odpadních vod vyvolaný Vánoce a silvestrem zvládá nová ČOV bez problémů a plánované parametry jsou v pořádku. Zbývají k dokončení v podstatě jen kosmetické dokončovací práce a předávací protokol a tím i ukončení stavby je plánováno na 25.1.2023.

Prosím, pokud je to jen trochu možné, o posunutí data (viz výše) ukončení na konec ledna 2023.

Děkuji za ochotu a pochopení.

S hezkým pozdravem

OBEC KUBOVA HUŤ
KUBOVA HUŤ 22
385 01 VIMPERK
IČO 00583057

Zbyněk Klose

V Kubově Huti dne 10.1.2023