



Jihočeský kraj

Ing. Petra Prantlová

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČO: 70890650

Spisová značka

Číslo jednací

Vyřizuje

Datum

OUV/0874/2023

M. Stránská, tel. 602 469 702

15. 8. 2023

Žádost o prodloužení termínu zahájení a ukončení realizace

Vážená paní Prantlová,

tímto bych Vás chtěla požádat o prodloužení termínu realizace akce: **Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná**, a to z důvodu, že nám prozatím nebylo vydáno pravomocné stavební povolení na předmětnou akci. Již podruhé bylo podáno odvolání k vydanému stavebnímu povolení a odvolací orgán – Jihočeský kraj - bude v následujících týdnech opět rozhodovat, zda vydané stavební povolení bude potvrzeno. Obec Včelná zaktualizovala veškerá povinná stanoviska dotčených orgánů, provedla dílčí úpravy projektu a navíc nechala zpracovat **hlukovou studii**, aby měla jistotu, že investiční záměr splňuje veškeré podmínky a nenarušuje „pohodu bydlení“, aby mohl být realizován.

Zároveň prohlašuji, že jakmile stavební povolení nabyde právní moci, budou neprodleně zahájeny stavební práce. Obec Včelná má již podepsanou smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. Předpokládáme **zahájení realizace nejpozději do 27.10.2023**, abychom byli schopni ještě v letošním roce proinvestovat poskytnutou dotaci z Krajského investičního fondu **ve výši 4 mil. Kč**.

Z výše uvedených důvodů bych Vás chtěla požádat o prodloužení termínu realizace akce takto:

Původní termín zahájení akce: do 31.8.2022

Nový termín pro zahájení akce: do 27.10.2023

Původní termín ukončení realizace akce: do 31.12.2023

Nový termín ukončení realizace akce: do 31.12.2024

Předem děkuji za kladné vyřízení této žádosti.

S pozdravem,

Miroslava Stránská
starostka obce