



## Jihočeský kraj

**Ing. Petra Prantlová**

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

Spisová značka  
OUV/0401/2023

Číslo jednací  
OUV/1036/2024

Vyřizuje  
M. Stránská, tel. 602 469 702

Datum  
6. 8. 2024

### **Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace - Víceúčelové hřiště Tikalova**

Vážená paní Prantlová,

chtěla bych Vás požádat o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu: Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná, a to z důvodu, že v současné době Krajský úřad Jihočeského kraje řeší zrušené pravomocné stavební povolení na základě rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), který našel procesní pochybení při potvrzení stavebního povolení k uvedené akci.

Do doby vydání rozsudku krajským soudem, probíhaly práce na projektu zcela v souladu s vydaným stavebním povolením a byly profinancovány prostředky poskytnuté z Krajského investičního fondu dle smlouvy o poskytnutí dotace a jejích dodatků.

Stavební úřad v Českých Budějovicích nás však po vydání rozsudku krajského soudu vyzval k zastavení všech stavebních prací do doby, než Krajský úřad Jihočeského kraje vydá nové rozhodnutí a naše povolení opět nabude právní moci. Nemůžeme tudíž predikovat, zda je stávající termín ukončení realizace projektu možné dodržet či nikoliv.

Vzhledem k uvedeným okolnostem jsem přesvědčena o tom, že je nanejvýš nutné tento termín prodloužit, aby mohl být projekt dokončen dle podmínek stanovených programem a v souladu se všemi právními předpisy.

Žádám Vás tímto o schválení nového termínu ukončení realizace takto:

Původní termín ukončení realizace akce: do 31.12.2024

**Nový termín ukončení realizace akce: do 31.12.2025**

Děkuji předem za vyřízení.

S pozdravem,

Miroslava Stránská  
starostka obce