



# Město Týn nad Vltavou

Odbor investiční

Číslo jednací: **MÚT/07655/2024**

Spisová značka:  
Vaše značka:

Vyřizuje: **Ing. Lucie Spěváková**  
Telefon:  
e-mail: **lucie.spevakova@tnv.cz**

Datum: **19. března 2024**

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Odbor ekonomický  
Oddělení rozpočtu a financování  
Ing. Petra Prantlová  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
ID DS: kdib3rr

## Žádost o prodloužení termínů

V souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace u Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/910/23 (dále jen „Smlouva“) žádáme o prodloužení termínu užití dotace kraje na realizaci, který je v čl. III odst. 4 stanoven datem 31. 12. 2023. Z důvodu posunutí termínu zahájení prací na akci žádáme o prodloužení termínu užití dotace kraje ze současného 31. 12. 2023 na 30. 6. 2024.

Zároveň žádáme o prodloužení termínu dokončení akce uvedeného v čl. III odst. 2 Smlouvy. S ohledem na složité geologické poměry na staveništi a na klimatické podmínky od doby zahájení stavby do současnosti se zhotoviteli stavby přes veškerou snahu nepodařilo termínové zpoždění zahájení stavby dohnat. Současně bylo a je nezbytné provedení víceprací, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla, a které nebyly známy před zahájením stavby. Zhotovitel stavby proto požádal objednatele, tedy město Týn nad Vltavou, o prodloužení termínu dokončení stavby o 2 měsíce. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu dokončení akce do 31. 08. 2024.

Ing. Lucie Spěváková  
Vedoucí odboru investičního

Ing. Lucie Spěváková  
Digitálně podepsal Ing.  
Lucie Spěváková  
Datum: 2024.03.19  
09:44:03 +01'00'

otisk úředního razítka