



Obec Mičovice

Mičovice č.p.23 383 01 Prachatice email: obec@micovice.cz tel.388321329
IČO: 00583090

Vážený pan
Ing. Tomáš Hajdušek
náměstek hejtmana pro ekonomiku
správce Krajského investičního fondu
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Mičovicích dne 17.08.2021

Věc: Informace o stavu akce a Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/762/21 - prodloužení termínu realizace akce a posunutí ukončení čerpání dotace do konce roku 2022 na akci: Rekonstrukce kulturního domu v Jámě

Vážený pane náměstku,
dovolujeme si Vás tímto informovat o aktuálním stavu naší podpořené akce a požádat o změnu (dodatek) Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/762/21 - o prodloužení termínu realizace akce a čerpání dotace, tj. posunutí ukončení realizace akce a čerpání dotace do konce roku 2022 (dosažení účelu dotace).

Důvodem je odstoupení obce od smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - firmou PP-servis Plzeň s.r.o. a to z důvodů zásadního prodlení zhotovitele při provádění prací, aktuální několikaměsíční nečinnosti a nekomunikaci, dlouhodobě špatného vedení díla a opakovaně nekvalitně prováděných prací.

Zastupitelstvo obce rozhodlo svým usnesením č. 19/2021-233 o odstoupení od smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce kulturního domu v Jámě s firmou PP-servis Plzeň s.r.o.. Obec nechala vypracovat znalecký posudek na posouzení stavu prostavěnosti a ohodnocení provedení části díla, poněvadž se dá předpokládat, že vyrovnání se zhotovitelem PP-servis Plzeň s.r.o. za dosud provedené a z části neuhrazené práce asi neproběhne standardně v souladu se zákonem mimosoudní cestou. V měsíci září plánujeme vyhlásit nové zadávací řízení na dokončení stavby a tímto se nám posune termín dokončení realizace do konce roku 2022.

Aktuální finanční stav je následující:

- byla proplacena dne 20.01.2021 jedna-první faktura ve výši 1 835 751,33 Kč za práce provedené v roce 2020
 - dle znalce zbývá zhotoviteli uhradit cca 200 000,- Kč za provedené práce a dále 270 851,70 Kč za provedené vícepráce, které ale nejsou ošetřeny dodatkem SoD
- Zhotovitel od 01.04.2021 (fakturace byla nastavena v intervalu min. 3 měsíce) doposud nevystavil žádnou druhou fakturu.

Závěrem si dovoluujeme vznést několik dotazů, abychom se případně nedopustili nějakého pochybení:

Můžeme v rámci poskytnuté dotace kombinovat vzniklé dosavadní náklady od původního zhotovitele PP-servis Plzeň s.r.o. a nového zhotovitele, který vzejde z nového zadávacího řízení?

Můžeme čerpat část dotace v letošním roce 2021 a zbytek v následujícím roce 2022?

V případě zvýšené vysoutěžené nové ceny zbývajících prací můžeme požádat o navýšení výše dotace?

Dne 08.07.2021 jsme obdrželi část poskytnuté dotace - zálohu ve výši 5 000 000,- Kč. Máme si ponechat cca 1 mil. Kč a 4 mil. Kč Vám vrátit, aby jste je mohli poskytnout v letošním roce jiným zájemcům, když my budeme zbytek dotace potřebovat a čerpat až v roce 2022?

V případě potřeby cokoli upřesnit, nebo doplnit, jsme k dispozici.
Předem děkujeme za spolupráci a pochopení.

S přátelským pozdravem



Luboš Bárta
starosta obce Mičovice

