MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

ODBOR ROZVOJE - ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE

Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ČÍSLO JEDN.: ROZ/54976/26/VR

VYŘIZUJE: Radka Vacková

TELEFON: 384 351 182
E-MAIL: vackova@jh.cz

DATUM: 12.10.2026

Jihočeský kraj
Ing. Petra Prantlová
U Zimního stadionu č. p. 1952/2
370 01 České Budějovice

Žádost o prodloužení termínu realizace - Přístavba městské sportovní haly, Jindřichův Hradec

Dobrý den,

v průběhu realizace stavebních prací na projektu „Přístavba městské sportovní haly, Jindřichův Hradec“ nastaly mimořádně nepříznivé klimatické podmínky v období měsíců ledna a února 2026, spočívající zejména v dlouhodobém výskytu nízkých teplot, mrazů, sněhových srážek a dalších meteorologických jevů, které objektivně neumožňovaly provádění stavebních prací v souladu s předepsanými technologickými postupy, zejména realizaci mokrých procesů a prací souvisejících s prováděním střešního pláště. Provádění těchto prací za uvedených podmínek by bylo v rozporu s technologickými požadavky výrobců použitých materiálů i zásadami řádného provádění stavebních prací.

Z výše uvedeného důvodu nás zhotovotetel METROSTAV CZ s.r.o. požádal o uzavření Dodatku č. 1 na prodloužení termínu realizace o 25 kalendářních dnů (fáze B2 SoD - do 24. 9. 2026). Současně jsou v tomto Dodatku č. 1 promítnuty i všechny změny odsouhlasené prostřednictvím změnových listů, které byly v průběhu realizace díla řádně projednány a schváleny (změnové listy jsou součástí Dodatku č.1).

Dále Dodatek č. 1 upravuje smluvní vymezení výkonové fáze B4 (SoD) tak, aby odpovídalo skutečnému postupu dokončení stavby a požadavkům příslušných správních orgánů. V průběhu povolovacího procesu byl příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví stanoven požadavek na provedení zkušebního provozu stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí. Z tohoto důvodu bude po dokončení stavebních prací následovat zkušební provoz, během něhož budou ověřovány provozní parametry stavby a splnění podmínek stanovených dotčenými orgány. Teprve po jeho ukončení bude možné dokončit kolaudační řízení.

Dle smlouvy o poskytnutí dotace má být nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení předložena závěrečná zpráva a vyúčtování dotace. V současné době je stavba předaná (viz předávací protokol) a je zahájeno řízení o Povolení zkušebního provozu stavby. Dokument, který bude

vydaný stavebním úřadem **„Povolení ke zkušebnímu provozu“ pro nás bude konečným termínem realizace.**

Z tohoto důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2026.

Za klané vyřízení naší žádosti Vám předem moc děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

Digitálně podepsal Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
Datum: 2026.10.12 11:04:33 +02'00'

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
Starosta města Jindřichův Hradec