

95  
-> brimě 2  
na ROPAV



z. j. KK1213 15511/2213  
M. 9. 013.1

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)**

PRÍJEMCE



**I.  
Smluvní strany**

KUJCP018KKZE  
Mno 0933/2014

**Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad**  
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice  
jednatel: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady  
IČ: 750 86 999  
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice  
číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a


**Jihočeský kraj**  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice  
jednatel: Mgr. Jiří Zimolou, hejtmanem  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
příjemce je plátcem DPH  
příjemce není malým/středním podnikem  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 250000302/0300

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)**, dále jen „projekt“  
Prioritní osa: 1 – Dostupnost center  
Oblast podpory: 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě  
Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/1.1.00/21.02620**  
uzavřené dne 15. 04. 2013

**II.**



## Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.

### III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	01. 02. 2012
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů <sup>1</sup>	15. 01. 2013
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	31. 07. 2014
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	31. 07. 2014

#### Harmonogram etap

Název etapy projektu	Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	01. 02. 2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu <sup>2</sup>	31. 07. 2014

<sup>1</sup> Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

<sup>2</sup> V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy


IV.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V ..... dne 5. 11. 2013

Za příjemce


Mgr. Jiří Zimola,  
hejtman



V Plzni dne 24. 10. 2013

Za poskytovatele

Ivo Grüner,  
předseda Regionální rady



RRJZP003BTL5

# Příručka pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad

Registrační číslo příjemce v rámci Jihozápad Úřad Regionální rady	
Dělo číslo	3.10.13
Číslo PRPSI	14352/2013
Číslo přílohy	2+0

## Příloha č. 9

Oznámení o změně projektu

Číslo změny: 2

Žadatel/příjemce: Jihočeský kraj	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/1.1.00/21.02620
Plánované změny v projektu – výstižný popis: 1. prodloužení termínu mezního data ukončení fyzické realizace projektu a mezního data ukončení projektu do 31. 7. 2014.	
Zdůvodnění změn: Z důvodu průtahů v zadávacím řízení na stavební práce (vznesené námitky), žádáme o prodloužení termínu mezního data ukončení fyzické realizace projektu a mezního data ukončení projektu. Toto zdržení způsobilo posun termínu předání staveniště a tím i změnu původního časového harmonogramu stavby. Dle původní Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad, která byla podepsána dne 15. 4. 2013, je mezní datum ukončení fyzické realizace projektu a mezní datum ukončení projektu 31. 10. 2013. Navrhovaný termín mezního data ukončení fyzické realizace projektu a mezního data ukončení projektu je 31. 7. 2014.	
Seznam příložených dokumentů: 1. 2.	
Datum: 1.10.2013	Žadatel/příjemce (jméno a podpis): 
Datum doručení: 3.10.2013	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): <b>Jan Boško</b> 

Příručka pro příjemce ROP NUTS II  
Jihozápad

Změna ~~nepodstatná~~/podstatná ~~menšího rozsahu~~/většího rozsahu<sup>1</sup>

Vyjádření OKP/OKČ:

ZMĚNA HNB ZPŮSOBENA PŮTAHY V ZADÁVACÍM  
ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE ZE STRANY UCHAZEČŮ.  
ZMĚNA HNB NEMA VLIV NA VÝSTUP PROJEKTU A  
POKUD UKONČENÍ FYZIKÉ REALIZACE STÁLE SPADÁ  
DO DATU NEZARČENÍ PRO 21. VÝZVU ROP JZ, KTERÝM  
JE 31.12.2014. Z POZICE FT SE ZMĚNOU SOUHLASÍM.

Datum:

21.10.2013

Souhlasí vedoucí OŘ:



<sup>1</sup> Nehodící se škrtněte

Regionální rada  
regionu soudržnosti Jihozápad  
Jercnýmova 1750/21  
370 01 České Budějovice  
IČ: 750 86 899