



KUJCP018JH07

číslo smlouvy objednatele: SM/OREG/830/13 –dodatek č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 047/2013 – dodatek č.1

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo

o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a činností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění.

Část A Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

2. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

zapsán u obchodního soudu, vedeného Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 7545

IČO : 46974806

DIČ: CZ46974806

Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, prokuristou společnosti

Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: 95008-514/0600

Část B Smlouva na zhotovení projektové dokumentace**Článek III Předmět plnění**

Předmětem zakázky v této etapě je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS/PDPS včetně všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„Most ev.č. 169 – 026 Kvilda“.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat na základě tohoto dodatku uvedenou dokumentaci (DPS/ZDS/PDPS) v dále uvedeném rozsahu a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VIII dodatku č.1.

2.1. Rozsah dokumentace dodatku č.1

Jedná se o rozšíření předmětu v části B, článek III, odstavec 2.1 o:

- původně plánovaná oprava mostu se mění na stavbu mostu nového,
- stavba nového mostu si vyžádá vypracování dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb (projekt pro územní rozhodnutí) kvůli požadavku obecného stavebního úřadu na rozhodnutí o umístění stavby.

Článek V Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do 40 týdnů od uzavření smlouvy.

Článek VIII Cena za dílo pro část B


1. Cena za dílo jako celku je stanovena k datu podpisu dodatku č.1 jako cena smluvní ve výši:

Původní cena dokumentace DSP/ZDS	133 500,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č.1	25 200,- Kč
Celkem nová cena bez DPH	158 700,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>33 327,- Kč</u>
<u>Smluvní cena díla vč. DPH</u>	<u>192 027,- Kč</u>

Závěrečná ustanovení

Ostatní články SoD zůstávají v platnosti.

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



11. 06. 2014

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

.....
Ing. Martin Řehulka
prokurista společnosti