




Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/20.02559



Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/549/13/6**

číslo smlouvy zhotovitele: **S14-013-0032**

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, pro stavební dílo

„Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

obchodní firma Mauring spol. s.r.o.

zastoupená panem Michalem Frčkem, jednatel společnosti
tel. č.: 386 353 203

osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Marek Erhart
tel. č.: 386 353 203

zástupce osoby vykonávající TDI na stavbě Miroslav Švec
tel. č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice
osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na stavbě: Petr Vach tel. č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář - stavař OREG KÚ

tel.č. : 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice,

č.účtu 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

certifikace ISO: 9001, 14001, 18001



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí závodu tel.č. 387 002 725
Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák tel.č.
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš tel.č. 387 002 725
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jaroslav Havlíček
Miloslav Jindra tel.č. 724 054 686

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel.č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se v důsledku technologické nutnosti provádění vybraných činností a prací až po dokončení stavby přeložky silnic II/156 a II/157 dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

III. Doba plnění

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je 1. červenec 2013)
- b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště
- c) Termín dokončení stavebních prací: do 60 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště)
- d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 60 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště)

Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou smluvních stran

Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. inženýrské sítě a další stavební objekty protokolárně převzaté správcem resp. vlastníkem apod.), aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, či zkušebního provozu speciální stavební úřad.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

DLE TOHOTO DODATKU Č. 6

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je 1. červenec 2013)

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

c) Termín dokončení stavebních prací: do 60 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště) **s výjimkou činností a prací, které lze provést až po dokončení a zprovoznění stavby přeložky silnic II/156 a II/157.**

Tyto níže uvedené činnosti budou provedeny do 31. 5. 2015

- opravy přístupových a objízdných tras po realizaci díla
- měření hluku po realizaci díla
- monitoring studní po realizaci díla
- pasportizace přístupových a objízdných tras po realizaci díla
- geodetická zaměření, geom. plán, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady zhotovené po termínu předání stavby přeložky
- vodorovné dopravní značení platem

d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 60 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště). **V bodu III.1.c) uvedené činnosti a práce, prováděné po dokončení a zprovoznění stavby přeložky silnice budou předány a převzaty do 31.5.2015.**

Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do **31.5.2015 dodá zhotovitel doklady a podklady**, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou smluvních stran.

Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. inženýrské sítě a další stavební objekty protokolárně převzaté správcem resp. vlastníkem apod.), aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, či zkušebního provozu speciální stavební úřad.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

V. Platební podmínky

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto

způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončené stavby (dle čl. III. odst. 1.), zbývajících 5% bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněn celých 10% pozastávky. Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

DLE TOHOTO DODATKU Č. 6

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Na základě neprovedeného geometrického zaměření, které slouží jako podklad pro konečné vyúčtování skutečných cen za jednotlivé stavební objekty, bude zhotoviteli vyplaceno prvních 5 % pozastávek až po tomto vyúčtování skutečných cen za stavební objekty, které nejsou předmětem dodatku č. 6. Zbýlých 5 % pozastávek bude zhotoviteli vyplaceno, až budou řádně dokončeny a skutečně vyúčtovány ceny za stavební objekty z dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na stavební práce. O provedení skutečného vyúčtování všech stavebních objektů budou provedeny zápisy, na základě kterých budou uvolněny pozastávky.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 1239/2014/RK-50 ze dne 13. 11. 2014.

za objednatele:

4. 12. 2014


V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 21.11.2014

Přezkoumal: Iva Votavová

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. František Fryš
vedoucí odštepňovacího závodu



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.
odštepňovací závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599