



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/780/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: 77/2014



KUJCP018G542

### DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
**Mgr. Martin Ujhelyi**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

**Správa a údržba silnic JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010  
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

pořadí	číslo silnice	staničení a popis úseku (km)	DOZOR TDS
1.	II/175	3,380 - 5,355 Myštice - Vahlovice	ing. Chvátal Petr



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



2.	III/14010 III/1409	0,004 - 1,338 1,599 - 3,656 4,143 - 4,738 4,066 - 4,356 Drahonice - Mladějovice - Čejetice	p. Homolka Pavel
3.	III/17210	1,600 - 5,403 Kladruby - Kozlov	ing. Křišťan Tomáš
4.	III/1425	0,228 - 2,413 3,524 - 6,505 6,624 - 7,806 Přechovice - Milejovice-Paračov	p. Staněk Jan
5.	III/17725	1,570 - 2,727 2,748 - 3,574 3,773 - 6,292 Předmít - Kocelovice	p. Jirsa Martin
6.	III/14013	2,397 - 3,016 Měkynec - Záluží	p. Rod Jaroslav
7.	III/12243 III/12246	4,382 - 5,223 5,944 - 7,004 0,020 - 0,664 0,948 - 2,029 Nestanice - Libějovice - Černěves	p. Rod Jaroslav

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** Společnost ZNAKON, SWIETELSKY – P7 Strakonice  
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
IČ: 26018055  
DIČ: CZ26018055  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č.ú: 176900248/0300  
zápis v obchodním rejstříku: KS České Budějovice, oddíl B, vložka 1048

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: **383 321 445**

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák

tel. č. 724176299

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Oldřich Slováček  
tel. č. 775752291

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Stanislav Brda  
tel. č. 383 321 445

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Färber, místopředseda představenstva  
tel. č. 383 321 445



## Rekapitulace P7 – Strakonice část 6

Nabídková cena 46 600 920,63 Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
1. Modernizace silnice II/175 Skaličany- Vahlovice	0	39 800,-	39 800,-	0,70
2. Modernizace III/14010 a III/1409 Drahonice- Mladějovice-Čejetice	0	20 000,-	20 000,-	0,28
3. Modernizace silnice III/17210 Kladruby-Kozlov	0	7 460,-	7 460,-	0,10
4. Modernizace silnice III/1425 Přechovice –Milejovice- Paračov	0	51 420,-	51 420,-	0,54
5. Modernizace silnice III/17725 Předmít - Kocelovice	0	29 220,-	29 220,-	0,31
6. Modernizace silnice III/14013 Měky nec-Záluží	8520,-	0	-8 520,-	- 0,82
7. Modernizace silnice III/12243 a III/12246 Nestanice, Libějovice- Černěvės	0	50 180,-	50 180,-	0,72
	8520,-	198 080,-	189 560,-	0,40

<b>Cena díla vč. všech změnových listů</b>	<b>46.790.480,63 Kč bez DPH</b>	<b>56.616.481,56 Kč s DPH</b>
--	---------------------------------	-------------------------------

### **ZNAKON a.s.**

Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČO: 260 18 055 / DIČ: CZ26018055

tel. +420 383 321 445, fax +420 383 322 563

PR Kč České Budějovice, odd. B, vložka 1048 17



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: č.1 II/175 Myštica - Vahlovice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	4.5.2015 - 13.5.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			

4		914422	Dopravní značky montáž- demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž- demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916312	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916122	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní zábrana nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu



PODPŮŘENO Z EVROPSKEHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856									
Číslo a název objektu: 6.1 II/175 Myštica - Vahlovice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním daňku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	4-13.5.2015	34612-34615	2 710	Kč	1,00	1,00	-	14 770 Kč	14 770	14 770	-
2	4-13.5.2015	34612-34615	914 122	ks	22,00	16,00	- 6	300 Kč	6 600	4 800	- 1 800
3	4-13.5.2015	34612-34615	914122R	ks	220,00	180,00	- 60	20 Kč	4 400	3 200	- 1 200
4	4-13.5.2015	34612-34615	914 422	ks	4,00	60,00	56	300 Kč	1 200	18 000	16 800
5	4-13.5.2015	34612-34615	914422R	ks	40,00	600,00	560	20 Kč	800	12 000	11 200
6	4-13.5.2015	34612-34615	914 432	ks	4,00	24,00	20	300 Kč	1 200	7 200	6 000
7	4-13.5.2015	34612-34615	914432R	ks	20,00	240,00	220	40 Kč	800	9 600	8 800
8	4-13.5.2015	34612-34615	916 312	ks	2,00	2,00	-	250 Kč	500	500	-
9	4-13.5.2015	34612-34615	916312R	ks	20,00	20,00	-	30 Kč	600	600	-
10	4-13.5.2015	34612-34615	916 122	ks	2,00	2,00	-	350 Kč	700	700	-
11	4-13.5.2015	34612-34615	916122R	ks	20,00	20,00	-	100 Kč	2 000	2 000	-
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									33 570	73 370	39 800

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	BLAŠKA	podpis	datum
Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice			28.5.2015

Schválí:

inženýr stavby/TDI		
ing. Chvátal Petr		28.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 78 České Budějovice	MUD. USNEJVA	28.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856			
Číslo a název objektu: č.1 II/175 Myštice - Vahlovice							
poř. č.	položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		4.5.2015 - 13.5.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2			914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3			914122R	Dopravní značky nájem			



4		914422	Dopravní značky montáž- demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž- demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916312	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916122	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní zábrana nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu



PODPŮŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856									
Číslo a název objektu: 6.1 III/175 Mýtice - Vahlovice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	4-13.5.2015	34612-34615	2 710	Kč	1,00	1,00	-	14 770 Kč	14 770	14 770	-
2	4-13.5.2015	34612-34615	914 122	ks	22,00	16,00	- 6	300 Kč	6 600	4 800	- 1 800
3	4-13.5.2015	34612-34615	914122R	ks	220,00	160,00	- 60	20 Kč	4 400	3 200	- 1 200
4	4-13.5.2015	34612-34615	914 422	ks	4,00	60,00	56	300 Kč	1 200	18 000	16 800
5	4-13.5.2015	34612-34615	914422R	ks	40,00	600,00	560	20 Kč	800	12 000	11 200
6	4-13.5.2015	34612-34615	914 432	ks	4,00	24,00	20	300 Kč	1 200	7 200	6 000
7	4-13.5.2015	34612-34615	914432R	ks	20,00	240,00	220	40 Kč	800	9 600	8 800
8	4-13.5.2015	34612-34615	916 312	ks	2,00	2,00	-	250 Kč	500	500	-
9	4-13.5.2015	34612-34615	916312R	ks	20,00	20,00	-	30 Kč	600	600	-
10	4-13.5.2015	34612-34615	916 122	ks	2,00	2,00	-	350 Kč	700	700	-
11	4-13.5.2015	34612-34615	916122R	ks	20,00	20,00	-	100 Kč	2 000	2 000	-
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									33 570	73 370	39 800

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	BLATSKÝ	podpis	datum
Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice			28.5.2015

Schválí:

Inženýr stavby/TDI			
projektant/AD	ing. Chvátal Petr		28.5.2015
zadavatel/objednatel	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		28.5.2015
Hlavní finanční manažer OKPIOKČ:		podpis:	datum:
Schválí:		podpis:	datum:



EVROPSKA UNIE

PODPORENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita

**Změnový list - část 1****Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: č.2 III/14010,III/1409 Drahonice - Mladějovice - Čejetice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	2.4.2015 - 11.4.2015	2 710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914 122	Dopravní značky montáž- demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914 422	Dopravní značky montáž- demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914 432	Dopravní značky montáž- demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916 312	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916 122	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní zábrana nájem			



PODPÖŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost · cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita										Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: 2.2 III/14010,III/1409 Drahonice - Mladějovice - Čejetice												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
1			Nabídka									
			2 710	Kč	1,00	0,00	-	31 060 Kč	26 160	-	26 160	
2			914 122	ks	21,00	0,00	-	300 Kč	6 300	-	6 300	
3			914122R	ks	252,00	0,00	-	20 Kč	5 040	-	5 040	
4			914 422	ks	4,00	0,00	-	300 Kč	1 200	-	1 200	
5			914422R	ks	48,00	0,00	-	20 Kč	960	-	960	
6			914 432	ks	4,00	0,00	-	300 Kč	1 200	-	1 200	
7			914432R	ks	40,00	0,00	-	40 Kč	1 600	-	1 600	
8			916 312	ks	4,00	0,00	-	250 Kč	1 000	-	1 000	
9			916312R	ks	48,00	0,00	-	30 Kč	1 440	-	1 440	
10			916 122	ks	2,00	0,00	-	350 Kč	700	-	700	
11			916122R	ks	24,00	0,00	-	100 Kč	2 400	-	2 400	
			<b>První etapa</b>						<b>48 000</b>		<b>48 000</b>	
1	2-3.4.2015	34601	2 710	Kč	0,00	1,00	1	8 720 Kč	-	8 720	8 720	
2	2-3.4.2016	34601	914 122	ks	0,00	25,00	25	300 Kč	-	7 500	7 500	
3	2-3.4.2017	34601	914122R	ks	0,00	50,00	50	20 Kč	-	1 000	1 000	
4	2-3.4.2018	34601	914 422	ks	0,00	3,00	3	300 Kč	-	900	900	
5	2-3.4.2019	34601	914422R	ks	0,00	6,00	6	20 Kč	-	120	120	
8	2-3.4.2020	34601	916 312	ks	0,00	2,00	2	250 Kč	-	500	500	
9	2-3.4.2021	34601	916312R	ks	0,00	4,00	4	30 Kč	-	120	120	
10	2-3.4.2022	34601	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700	
11	2-3.4.2023	34601	916122R	ks	0,00	4,00	4	100 Kč	-	400	400	
			<b>Druhá etapa</b>							<b>19 960</b>	<b>19 960</b>	
1	4.4.2015	34602	2 710	Kč	0,00	1,00	1	8 720 Kč	-	8 720	8 720	
2	5.4.2015	34602	914 122	ks	0,00	33,00	33	300 Kč	-	9 900	9 900	
3	6.4.2015	34602	914122R	ks	0,00	33,00	33	20 Kč	-	660	660	
4	7.4.2015	34602	914 422	ks	0,00	9,00	9	300 Kč	-	2 700	2 700	
5	8.4.2015	34602	914422R	ks	0,00	9,00	9	20 Kč	-	180	180	
8	9.4.2015	34602	916 312	ks	0,00	2,00	2	250 Kč	-	500	500	
9	10.4.2015	34602	916312R	ks	0,00	2,00	2	30 Kč	-	60	60	
10	11.4.2015	34602	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700	
11	12.4.2015	34602	916122R	ks	0,00	2,00	2	100 Kč	-	200	200	
			<b>Třetí etapa</b>							<b>23 620</b>	<b>23 620</b>	
1	6-11.4.2015	34602-34603	2 710	Kč	0,00	1,00	1	8 720 Kč	-	8 720	8 720	
2	6-11.4.2015	34602-34603	914 122	ks	0,00	28,00	28	300 Kč	-	8 400	8 400	
3	6-11.4.2015	34602-34603	914122R	ks	0,00	140,00	140	20 Kč	-	2 800	2 800	
4	6-11.4.2015	34602-34603	914 422	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200	
5	6-11.4.2015	34602-34603	914422R	ks	0,00	20,00	20	20 Kč	-	400	400	
8	6-11.4.2015	34602-34603	916 312	ks	0,00	3,00	3	250 Kč	-	750	750	
9	6-11.4.2015	34602-34603	916312R	ks	0,00	15,00	15	30 Kč	-	450	450	
10	6-11.4.2015	34602-34603	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700	
11	6-11.4.2015	34602-34603	916122R	ks	0,00	10,00	10	100 Kč	-	1 000	1 000	
										<b>24 420</b>	<b>24 420</b>	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									48 000	68 000	20 000	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno: BLATSKÝ podpis: [Podpis] datum: 28.5.2015

Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice

Schválí:

Inženýr stavby/TDI: Homolka Pavel podpis: [Podpis] datum: 28.5.2015

Zadavatel/objednatel

Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podpis: [Podpis] datum: 28.5.2015

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

podpis: [Podpis] datum:

Schválí:

podpis: [Podpis] datum:



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: č.2 III/14010,III/1409 Drahonice - Mladějovice - Čejetice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	2.4.2015 - 11.4.2015	2 710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914 122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914 422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914 432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916 312	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916 122	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní zábrana nájem			



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856									
Číslo a název objektu: 2 III/14010.III/1409 Drahonice - Mladějovice - Čejetice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1			Nabídka 2 710	Kč	1,00	0,00	1	31 060 Kč	26 160	-	26 160
2			914 122	ks	21,00	0,00	21	300 Kč	6 300	-	6 300
3			914122R	ks	252,00	0,00	252	20 Kč	5 040	-	5 040
4			914 422	ks	4,00	0,00	4	300 Kč	1 200	-	1 200
5			914422R	ks	48,00	0,00	48	20 Kč	960	-	960
6			914 432	ks	4,00	0,00	4	300 Kč	1 200	-	1 200
7			914432R	ks	40,00	0,00	40	40 Kč	1 600	-	1 600
8			916 312	ks	4,00	0,00	4	250 Kč	1 000	-	1 000
9			916312R	ks	48,00	0,00	48	30 Kč	1 440	-	1 440
10			916 122	ks	2,00	0,00	2	350 Kč	700	-	700
11			916122R	ks	24,00	0,00	24	100 Kč	2 400	-	2 400
<b>První etapa</b>									<b>48 000</b>	<b>-</b>	<b>48 000</b>
1	2-3.4.2015	34601	2 710	Kč	0,00	1,00	1	8 720 Kč	-	8 720	8 720
2	2-3.4.2016	34601	914 122	ks	0,00	25,00	25	300 Kč	-	7 500	7 500
3	2-3.4.2017	34601	914122R	ks	0,00	50,00	50	20 Kč	-	1 000	1 000
4	2-3.4.2018	34601	914 422	ks	0,00	3,00	3	300 Kč	-	900	900
5	2-3.4.2019	34601	914422R	ks	0,00	6,00	6	20 Kč	-	120	120
8	2-3.4.2020	34601	916 312	ks	0,00	2,00	2	250 Kč	-	500	500
9	2-3.4.2021	34601	916312R	ks	0,00	4,00	4	30 Kč	-	120	120
10	2-3.4.2022	34601	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700
11	2-3.4.2023	34601	916122R	ks	0,00	4,00	4	100 Kč	-	400	400
<b>Druhá etapa</b>									<b>-</b>	<b>19 960</b>	<b>19 960</b>
1	4.4.2015	34602	2 710	Kč	0,00	1,00	1	8 720 Kč	-	8 720	8 720
2	5.4.2015	34602	914 122	ks	0,00	33,00	33	300 Kč	-	9 900	9 900
3	6.4.2015	34602	914122R	ks	0,00	33,00	33	20 Kč	-	660	660
4	7.4.2015	34602	914 422	ks	0,00	9,00	9	300 Kč	-	2 700	2 700
5	8.4.2015	34602	914422R	ks	0,00	9,00	9	20 Kč	-	180	180
8	9.4.2015	34602	916 312	ks	0,00	2,00	2	250 Kč	-	500	500
9	10.4.2015	34602	916312R	ks	0,00	2,00	2	30 Kč	-	60	60
10	11.4.2015	34602	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700
11	12.4.2015	34602	916122R	ks	0,00	2,00	2	100 Kč	-	200	200
<b>Třetí etapa</b>									<b>-</b>	<b>23 620</b>	<b>23 620</b>
1	6-11.4.2015	34602-34603	2 710	Kč	0,00	1,00	1	8 720 Kč	-	8 720	8 720
2	6-11.4.2015	34602-34603	914 122	ks	0,00	28,00	28	300 Kč	-	8 400	8 400
3	6-11.4.2015	34602-34603	914122R	ks	0,00	140,00	140	20 Kč	-	2 800	2 800
4	6-11.4.2015	34602-34603	914 422	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200
5	6-11.4.2015	34602-34603	914422R	ks	0,00	20,00	20	20 Kč	-	400	400
8	6-11.4.2015	34602-34603	916 312	ks	0,00	3,00	3	250 Kč	-	750	750
9	6-11.4.2015	34602-34603	916312R	ks	0,00	15,00	15	30 Kč	-	450	450
10	6-11.4.2015	34602-34603	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700
11	6-11.4.2015	34602-34603	916122R	ks	0,00	10,00	10	100 Kč	-	1 000	1 000
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>48 000</b>	<b>68 000</b>	<b>20 000</b>

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno: ZLAFSKÝ podpis: [podpis] datum: 2.5.2015  
Společnost ZNAKON, SWETELSKY-P7 Strakonice

Schválí:

Inženýr stavby/TOI: Homolka Pavel podpis: [podpis] datum: 28.5.2015

zadavatel/objednatel

Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podpis: [podpis] datum: 28.5.2015

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

podpis: [podpis] datum: [datum]

Schválí:

podpis: [podpis] datum: [datum]



PODPOŘENO Z EVROPSKEHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856				
Číslo a název objektu: č.3 III/ 17210 Kladruby-Kozlov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/OKČ
1	23.3.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní zábrana nájem			
10		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



## Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZAPAD Směr budoucnost-cíl prosperita						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856						
Číslo a název objektu: č.3 III/ 117210 Kladruby-Kozlov												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
1	23.3.2015	2755729	2 710	Kč	1	1	0	20290	20290	20290	0	
2	23.3.2015	2755729	914 122	ks	23	35	12	300	6900	10500	3600	
3	23.3.2015	2755729	914122R	ks	276	420	144	20	5520	8400	2880	
4	23.3.2015	2755729	914 422	ks	4	11	7	300	1200	3300	2100	
5	23.3.2015	2755729	914422R	ks	48	132	84	20	960	2640	1680	
6	23.3.2015	2755729	914 432	ks	4	0	-4	300	1200	0	-1200	
7	23.3.2015	2755729	914432R	ks	40	0	-40	40	1600	0	-1600	
8	23.3.2015	2755729	916 312	ks	2	2	0	250	500	500	0	
9	23.3.2015	2755729	916312R	ks	24	24	0	20	480	480	0	
10	23.3.2015	2755729	916 122	ks	2	2	0	350	700	700	0	
11	23.3.2015	2755729	916122R	ks	24	24	0	100	2400	2400	0	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									41750	49210	7460	

## Zhotovitel/dodavatel:

jméno	BLATSKÝ	podpis	datum
Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice		<i>Blat</i>	28.5.2015

## Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/VAD	Ing. Křišťan Tomáš	<i>Tomáš Křišťan</i>
zadavatel/objednatel	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	<i>J. P. T. 2015</i>
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:





PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZAPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856				
Číslo a název objektu: Č.4 III/ 1425 Přečovice - Milejovice - Paračov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	23.3.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916312R	Dopravní zábrana nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKEHO FONDU  
PRO  
REGIONALNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 2

#### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZAPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856									
Číslo a název objektu: 6.4 III/ 1425 Přečovice - Milejovice - Paračov											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							39280		-39280
1			2 710	Kč	1	0	-1	22200	22200	-	-22200
2			914 122	ks	27	0	-27	300	8100	-	-8100
3			914122R	ks	64	0	-64	20	1280	-	-1280
4			914 422	ks	4	0	-4	300	1200	-	-1200
5			914422R	ks	64	0	-64	20	1280	-	-1280
6			914 432	ks	4	0	-4	300	1200	-	-1200
7			914432R	ks	64	0	-64	40	2560	-	-2560
10			916 312	ks	2	0	-2	250	500	-	-500
11			916312R	ks	32	0	-32	30	960	-	-960
		<b>SO101</b>									<b>36060</b>
1	23.3.2015	2755681	2 710	Kč	0	1		7400	-	7400	7400
2	23.3.2015	2755681	914 122	ks	0	17		300	-	5100	5100
3	23.3.2015	2755681	914122R	ks	0	221		20	-	4420	4420
4	23.3.2015	2755681	914 422	ks	0	26		300	-	7800	7800
5	23.3.2015	2755681	914422R	ks	0	338		20	-	6760	6760
8	23.3.2015	2755681	916 122	ks	0	2		350	-	700	700
9	23.3.2015	2755681	916122R	ks	0	26		100	-	2600	2600
10	23.3.2015	2755681	916 312	ks	0	2		250	-	500	500
11	23.3.2015	2755681	916312R	ks	0	26		30	-	780	780
		<b>SO102</b>									<b>27260</b>
1	30.3.2015	2755687	2 710	Kč	0	1		7400	-	7400	7400
2	30.3.2015	2755687	914 122	ks	0	18		300	-	5400	5400
3	30.3.2015	2755687	914122R	ks	0	162		20	-	3240	3240
4	30.3.2015	2755687	914 422	ks	0	16		300	-	4800	4800
5	30.3.2015	2755687	914422R	ks	0	144		20	-	2880	2880
8	30.3.2015	2755687	916 122	ks	0	2		350	-	700	700
9	30.3.2015	2755687	916122R	ks	0	18		100	-	1800	1800
10	30.3.2015	2755687	916 312	ks	0	2		250	-	500	500
11	30.3.2015	2755687	916312R	ks	0	18		30	-	540	540
		<b>SO103</b>									<b>27380</b>
1	13.4.2015	3985086	2 710	Kč	0	1		7400	-	7400	7400
2	13.4.2015	3985086	914 122	ks	0	14		300	-	4200	4200
3	14.4.2015	3985086	914122R	ks	0	168		20	-	3360	3360
4	15.4.2015	3985086	914 422	ks	0	15		300	-	4500	4500
5	16.4.2015	3985086	914422R	ks	0	180		20	-	3600	3600
8	17.4.2015	3985086	916 122	ks	0	2		350	-	700	700
9	18.4.2015	3985086	916122R	ks	0	24		100	-	2400	2400
10	19.4.2015	3985086	916 312	ks	0	2		250	-	500	500
11	20.4.2015	3985086	916312R	ks	0	24		30	-	720	720
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									39280	90700	51420

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno: ZNAKON podpis: [Signature] datum: 28.1.2017  
Společnost ZNAKON, SWETELSKY-P7 Strakonice

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Staněk Jan [Signature] 28.1.2017  
projektant/AD: [Signature]

zadavatel/objednatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice [Signature] 28.1.2017

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: [Signature] podpis: [Signature] datum: 28.1.2017

Schválil: [Signature] podpis: [Signature] datum: 28.1.2017



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZAPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856				
Číslo a název objektu: č.3 III/ 17210 Kladruby-Koztlov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	23.3.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní zábrana nájem			
10		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 2

#### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZAPAD Směr budoucnost-cíl prosperita						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856						
Číslo a název objektu: č.3 III/ 117210 Kladruby-Kozlov												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
1	23.3.2015	2765726	2 710	Kč	1	1	0	20290	20290	20290	0	
2	23.3.2015	2765726	914 122	ks	23	35	12	300	6900	10500	3600	
3	23.3.2015	2765726	914122R	ks	276	420	144	20	5520	8400	2880	
4	23.3.2015	2765726	914 422	ks	4	11	7	300	1200	3300	2100	
5	23.3.2015	2765726	914422R	ks	48	132	84	20	960	2640	1680	
6	23.3.2015	2765726	914 432	ks	4	0	-4	300	1200	0	-1200	
7	23.3.2015	2765726	914432R	ks	40	0	-40	40	1600	0	-1600	
8	23.3.2015	2765726	916 312	ks	2	2	0	250	500	500	0	
9	23.3.2015	2765726	916312R	ks	24	24	0	20	480	480	0	
10	23.3.2015	2765726	916 122	ks	2	2	0	350	700	700	0	
11	23.3.2015	2765726	916122R	ks	24	24	0	100	2400	2400	0	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									41750	49210	7460	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	BATSKÝ	podpis	datum
Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice		<i>[Signature]</i>	28.5.2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD	Ing. Křišťan Tomáš	<i>[Signature]</i> 28.5.2015
zadavatel/objednatel	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	<i>[Signature]</i> 28.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



PODPÓŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856			
Číslo a název objektu: 6.7 III/12243,III/12246 Nestánice - Libějovice - Čeměvės						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	20.4.2015 - 4.5.2015	2 710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914 122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914 422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914 432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916 312	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916 122	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní zábrana nájem			



PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita										Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: 6.7 III/1243 III/1246 Neustátnice - Libějovice - Čamádě												
poř. číslo	datum vzniku změny	číslo strany ve smlouvě/dokladu, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
1			Nabídka 2 710	Kč	1,00	0,00	- 1	31 060 Kč	31 060	-	- 31 060	
2			914 122	ks	25,00	0,00	- 25	300 Kč	7 500	-	- 7 500	
3			914122R	ks	225,00	0,00	- 225	20 Kč	4 500	-	- 4 500	
4			914 422	ks	4,00	0,00	- 4	300 Kč	1 200	-	- 1 200	
5			914422R	ks	36,00	0,00	- 36	20 Kč	720	-	- 720	
6			914 432	ks	4,00	0,00	- 4	300 Kč	1 200	-	- 1 200	
7			914432R	ks	32,00	0,00	- 32	40 Kč	1 280	-	- 1 280	
8			916 312	ks	2,00	0,00	- 2	250 Kč	500	-	- 500	
9			916312R	ks	18,00	0,00	- 18	30 Kč	540	-	- 540	
10			916 122	ks	2,00	0,00	- 2	350 Kč	700	-	- 700	
11			916122R	ks	18,00	0,00	- 18	100 Kč	1 800	-	- 1 800	
První etapa									51 000	-	- 51 000	
1	20-21.4.2015	34606	2 710	Kč	0,00	1,00	1	7 765 Kč	-	7 765	7 765	
2	20-21.4.2015	34606	914 122	ks	0,00	26,00	26	300 Kč	-	7 800	7 800	
3	20-21.4.2015	34606	914122R	ks	0,00	135,00	135	20 Kč	-	2 700	2 700	
4	20-21.4.2015	34606	914 422	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200	
5	20-21.4.2015	34606	914422R	ks	0,00	20,00	20	20 Kč	-	400	400	
6	20-21.4.2015	34606	914 432	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200	
7	20-21.4.2015	34606	914432R	ks	0,00	20,00	20	40 Kč	-	800	800	
8	20-21.4.2015	34606	916 312	ks	0,00	2,00	2	250 Kč	-	500	500	
9	20-21.4.2015	34606	916312R	ks	0,00	10,00	10	30 Kč	-	300	300	
10	20-21.4.2015	34606	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700	
11	20-21.4.2015	34606	916122R	ks	0,00	10,00	10	100 Kč	-	1 000	1 000	
Druhá etapa									-	24 365	24 365	
1	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	2 710	Kč	0,00	1,00	1	7 765 Kč	-	7 765	7 765	
2	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914 122	ks	0,00	33,00	33	300 Kč	-	9 900	9 900	
3	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914122R	ks	0,00	198,00	198	20 Kč	-	3 960	3 960	
4	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914 422	ks	0,00	5,00	5	300 Kč	-	1 500	1 500	
5	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914422R	ks	0,00	30,00	30	20 Kč	-	600	600	
6	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914 432	ks	0,00	5,00	5	300 Kč	-	1 500	1 500	
7	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914432R	ks	0,00	30,00	30	40 Kč	-	1 200	1 200	
8	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	916 312	ks	0,00	3,00	3	250 Kč	-	750	750	
9	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	916312R	ks	0,00	18,00	18	30 Kč	-	540	540	
10	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700	
11	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	916122R	ks	0,00	12,00	12	100 Kč	-	1 200	1 200	
Třetí etapa									-	29 615	29 615	
1	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	2 710	Kč	0,00	1,00	1	7 765 Kč	-	7 765	7 765	
2	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	914 122	ks	0,00	28,00	28	300 Kč	-	8 400	8 400	
3	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	914122R	ks	0,00	56,00	56	20 Kč	-	1 120	1 120	
4	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	914 422	ks	0,00	5,00	5	300 Kč	-	1 500	1 500	
5	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	914422R	ks	0,00	10,00	10	20 Kč	-	200	200	
6	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	914 432	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200	
7	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	914432R	ks	0,00	8,00	8	40 Kč	-	320	320	
8	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	916 312	ks	0,00	3,00	3	250 Kč	-	750	750	
9	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	916312R	ks	0,00	6,00	6	30 Kč	-	180	180	
10	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700	
11	23.4. a 28-29.4.2015	34607-34609	916122R	ks	0,00	4,00	4	100 Kč	-	400	400	
Čtvrtá etapa									-	22 535	22 535	
1	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	2 710	Kč	0,00	1,00	1	7 765 Kč	-	7 765	7 765	
2	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914 122	ks	0,00	27,00	27	300 Kč	-	8 100	8 100	
3	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914122R	ks	0,00	135,00	135	20 Kč	-	2 700	2 700	
4	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914 422	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200	
5	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914422R	ks	0,00	20,00	20	20 Kč	-	400	400	
6	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914 432	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200	
7	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914432R	ks	0,00	20,00	20	40 Kč	-	800	800	
8	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	916 312	ks	0,00	2,00	2	250 Kč	-	500	500	
9	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	916312R	ks	0,00	10,00	10	30 Kč	-	300	300	
10	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700	
11	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	916122R	ks	0,00	10,00	10	100 Kč	-	1 000	1 000	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									51 000	101 180	50 180	

Zhotovitel/dodavatel:

Imeno: BLATSKÝ podpis: [Signature] datum: 28.8.2015

Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice

Schválil:

Intenzivní stavby/TDI: Rod Jaroslav podpis: [Signature] datum: 28.8.2015

ředitel/obchodní: Jihoceský kraj U Zámku stávkou 1952/2, 370 76 Českie Budějovice podpis: [Signature] datum: 28.8.2015

Hlavní inženýr manažer OKP/OKC: podpis: [Signature] datum:

Schválil: podpis: [Signature] datum:



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: 6.7 III/12243,III/12246 Nestánice - Libějovice - Černěvės						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	20.4.2015 - 4.5.2015	2 710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914 122	Dopravní značky montáž- demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914 422	Dopravní značky montáž- demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914 432	Dopravní značky montáž- demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916 312	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916 122	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní zábrana nájem			



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita												Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856			
Číslo a název objektu: 6.7 III/2243, III/2246 Nestátnice - Libějovice - Černévska															
pol. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve slavnostním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč				
1			Nabídka		2 710	Kč	1,00	0,00	-	1	31 060 Kč	31 060	-	-	31 060
2			914 122	ks	25,00	0,00	-	25	300 Kč	7 500	-	-	-	7 500	
3			914122R	ks	225,00	0,00	-	225	20 Kč	4 500	-	-	-	4 500	
4			914 422	ks	4,00	0,00	-	4	300 Kč	1 200	-	-	-	1 200	
5			914422R	ks	36,00	0,00	-	36	20 Kč	720	-	-	-	720	
6			914 432	ks	4,00	0,00	-	4	300 Kč	1 200	-	-	-	1 200	
7			914432R	ks	32,00	0,00	-	32	40 Kč	1 280	-	-	-	1 280	
8			916 312	ks	2,00	0,00	-	2	250 Kč	500	-	-	-	500	
9			916312R	ks	18,00	0,00	-	18	30 Kč	540	-	-	-	540	
10			916 122	ks	2,00	0,00	-	2	350 Kč	700	-	-	-	700	
11			916122R	ks	18,00	0,00	-	18	100 Kč	1 800	-	-	-	1 800	
První etapa									51 000	-	-	51 000			
1	20-21.4.2015	34606	2 710	Kč	0,00	1,00	1	7 765 Kč	-	7 765	7 765				
2	20-21.4.2015	34606	914 122	ks	0,00	26,00	26	300 Kč	-	7 800	7 800				
3	20-21.4.2015	34606	914122R	ks	0,00	135,00	135	20 Kč	-	2 700	2 700				
4	20-21.4.2015	34606	914 422	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200				
5	20-21.4.2015	34606	914422R	ks	0,00	20,00	20	20 Kč	-	400	400				
6	20-21.4.2015	34606	914 432	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200				
7	20-21.4.2015	34606	914432R	ks	0,00	20,00	20	40 Kč	-	800	800				
8	20-21.4.2015	34606	916 312	ks	0,00	2,00	2	250 Kč	-	500	500				
9	20-21.4.2015	34606	916312R	ks	0,00	10,00	10	30 Kč	-	300	300				
10	20-21.4.2015	34606	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700				
11	20-21.4.2015	34606	916122R	ks	0,00	10,00	10	100 Kč	-	1 000	1 000				
Druhá etapa									-	24 365	24 365				
1	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	2 710	Kč	0,00	1,00	1	7 765 Kč	-	7 765	7 765				
2	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914 122	ks	0,00	33,00	33	300 Kč	-	9 900	9 900				
3	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914122R	ks	0,00	188,00	188	20 Kč	-	3 960	3 960				
4	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914 422	ks	0,00	5,00	5	300 Kč	-	1 500	1 500				
5	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914422R	ks	0,00	30,00	30	20 Kč	-	600	600				
6	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914 432	ks	0,00	5,00	5	300 Kč	-	1 500	1 500				
7	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	914432R	ks	0,00	30,00	30	40 Kč	-	1 200	1 200				
8	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	916 312	ks	0,00	3,00	3	250 Kč	-	750	750				
9	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	916312R	ks	0,00	18,00	18	30 Kč	-	540	540				
10	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700				
11	22.4. a 27.4. 2015	34607 a 34608	916122R	ks	0,00	12,00	12	100 Kč	-	1 200	1 200				
Třetí etapa									-	29 615	29 615				
1	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	2 710	Kč	0,00	1,00	1	7 765 Kč	-	7 765	7 765				
2	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	914 122	ks	0,00	28,00	28	300 Kč	-	8 400	8 400				
3	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	914122R	ks	0,00	56,00	56	20 Kč	-	1 120	1 120				
4	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	914 422	ks	0,00	5,00	5	300 Kč	-	1 500	1 500				
5	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	914422R	ks	0,00	10,00	10	20 Kč	-	200	200				
6	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	914 432	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200				
7	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	914432R	ks	0,00	8,00	8	40 Kč	-	320	320				
8	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	916 312	ks	0,00	3,00	3	250 Kč	-	750	750				
9	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	916312R	ks	0,00	6,00	6	30 Kč	-	180	180				
10	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700				
11	23.4. a 28-29.4 2015	34607-34609	916122R	ks	0,00	4,00	4	100 Kč	-	400	400				
Čtvrtá etapa									-	22 535	22 535				
1	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	2 710	Kč	0,00	1,00	1	7 765 Kč	-	7 765	7 765				
2	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914 122	ks	0,00	27,00	27	300 Kč	-	8 100	8 100				
3	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914122R	ks	0,00	135,00	135	20 Kč	-	2 700	2 700				
4	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914 422	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200				
5	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914422R	ks	0,00	20,00	20	20 Kč	-	400	400				
6	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914 432	ks	0,00	4,00	4	300 Kč	-	1 200	1 200				
7	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	914432R	ks	0,00	20,00	20	40 Kč	-	800	800				
8	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	916 312	ks	0,00	2,00	2	250 Kč	-	500	500				
9	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	916312R	ks	0,00	10,00	10	30 Kč	-	300	300				
10	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	916 122	ks	0,00	2,00	2	350 Kč	-	700	700				
11	30.4. - 4.5. 2015	34609-34610	916122R	ks	0,00	10,00	10	100 Kč	-	1 000	1 000				
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									51 000	101 180	50 180				

Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	datum
Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice	<i>Dh.</i>	28.5.2015
Schválil:		
Intenzivní stavby/TEI		
Rod Jaroslav	<i>Čeky</i>	28.5.2015
Zadavatel/pobjednatel:		
Jihočeský kraj U Zmrzlého stadionu 1852/2, 370 76 České Budějovice	<i>OSHEVY</i>	<i>28.5.2015</i>
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:





PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita							Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856
Číslo a název objektu: č.4 III/ 1425 Přechovice - Milejovice - Paračov							
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ	
1	28.3.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy		
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž				
3		914122R	Dopravní značky nájem				
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž				
5		914422R	Dopravní značky nájem				
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž				
7		914432R	Dopravní značky nájem				
8		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž				
9		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem				
10		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž				
11		916312R	Dopravní zábrana nájem				

\* může být doloženo na samostatném listu



PODPŮŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856									
Číslo a název objektu: 8.4 III/ 1425 Přečovice - Milejovice - Paračov											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							39280		-39280
1			2 710	Kč	1	0	-1	22200	22200	-	-22200
2			914 122	ks	27	0	-27	300	8100	-	-8100
3			914122R	ks	64	0	-64	20	1280	-	-1280
4			914 422	ks	4	0	-4	300	1200	-	-1200
5			914422R	ks	64	0	-64	20	1280	-	-1280
6			914 432	ks	4	0	-4	300	1200	-	-1200
7			914432R	ks	64	0	-64	40	2560	-	-2560
10			916 312	ks	2	0	-2	250	500	-	-500
11			916312R	ks	32	0	-32	30	960	-	-960
<b>SO101</b>											<b>36060</b>
1	23.3.2015	2755681	2 710	Kč	0	1		7400	-	7400	7400
2	23.3.2015	2755681	914 122	ks	0	17		300	-	5100	5100
3	23.3.2015	2755681	914122R	ks	0	221		20	-	4420	4420
4	23.3.2015	2755681	914 422	ks	0	26		300	-	7800	7800
5	23.3.2015	2755681	914422R	ks	0	338		20	-	6760	6760
8	23.3.2015	2755681	916 122	ks	0	2		350	-	700	700
9	23.3.2015	2755681	916122R	ks	0	26		100	-	2600	2600
10	23.3.2015	2755681	916 312	ks	0	2		250	-	500	500
11	23.3.2015	2755681	916312R	ks	0	26		30	-	780	780
<b>SO102</b>											<b>27260</b>
1	30.3.2015	2755687	2 710	Kč	0	1		7400	-	7400	7400
2	30.3.2015	2755687	914 122	ks	0	18		300	-	5400	5400
3	30.3.2015	2755687	914122R	ks	0	162		20	-	3240	3240
4	30.3.2015	2755687	914 422	ks	0	16		300	-	4800	4800
5	30.3.2015	2755687	914422R	ks	0	144		20	-	2880	2880
8	30.3.2015	2755687	916 122	ks	0	2		350	-	700	700
9	30.3.2015	2755687	916122R	ks	0	18		100	-	1800	1800
10	30.3.2015	2755687	916 312	ks	0	2		250	-	500	500
11	30.3.2015	2755687	916312R	ks	0	18		30	-	540	540
<b>SO103</b>											<b>27380</b>
1	13.4.2015	3985086	2 710	Kč	0	1		7400	-	7400	7400
2	13.4.2015	3985086	914 122	ks	0	14		300	-	4200	4200
3	13.4.2015	3985086	914122R	ks	0	168		20	-	3360	3360
4	13.4.2015	3985086	914 422	ks	0	15		300	-	4500	4500
5	13.4.2015	3985086	914422R	ks	0	180		20	-	3600	3600
8	13.4.2015	3985086	916 122	ks	0	2		350	-	700	700
9	13.4.2015	3985086	916122R	ks	0	24		100	-	2400	2400
10	13.4.2015	3985086	916 312	ks	0	2		250	-	500	500
11	13.4.2015	3985086	916312R	ks	0	24		30	-	720	720
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									39280	90700	51420

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	BLATSKÝ	podpis	datum
Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice			
Schválil:			
Inženýr stavby/TDI	Staněk Jan		
projektant/AD			
zadavatel/objednatel	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		podpis:	datum:
Schválil:		podpis:	datum:



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONALNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: č.6 III/ 14013 Měky nec-Záluží						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	7.4.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní zábrana nájem			
10		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
12		916352	Směrovací deska Z4 montáž demontáž			



PODPOŘENO Z EVROPSKEHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



13		916352R	Směrovací deska Z4 nájem			
14		916152	semaforová přenosná souprava montáž demontáž			
15		916152R	semaforová přenosná souprava nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 2

#### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZAPAD Směr budoucnost-cíl prosperita						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856					
Číslo a název objektu: č.6 III/ 14013 Méky nec-Záluží											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	7.4.2015	2755711	2 710	Kč	1	1	0	11650	11650	11650	0
2	7.4.2015	2755711	914 122	ks	27	30	3	300	8100	9000	900
3	7.4.2015	2755711	914122R	ks	81	120	39	20	1620	2400	780
4	7.4.2015	2755711	914 422	ks	4	5	1	300	1200	1500	300
5	7.4.2015	2755711	914422R	ks	12	12	0	20	240	240	0
6	7.4.2015	2755711	914 432	ks	8	0	-8	300	2400	0	-2400
7	7.4.2015	2755711	914432R	ks	24	0	-24	40	960	0	-960
8	7.4.2015	2755711	916 312	ks	2	2	0	250	500	500	0
9	7.4.2015	2755711	916312R	ks	6	8	2	30	180	240	60
10	7.4.2015	2755711	916 122	ks	2	2	0	350	700	700	0
11	7.4.2015	2755711	916122R	ks	6	8	2	100	600	800	200
12	7.4.2015	2755711	916 352	ks	15	0	-15	200	3000	0	-3000
13	7.4.2015	2755711	916352R	ks	90	0	-90	20	1800	0	-1800
14	7.4.2015	2755711	916 152	ks	2	0	-2	370	740	0	-740
15	7.4.2015	2755711	916152R	ks	6	0	-6	310	1860	0	-1860
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									35550	27030	-8520

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	BLATSKÝ	podpis	datum
Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice			28.5.2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD	Rod Jaroslav	
zadavatel/objednatel	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



PODPOŘENO Z EVROPSKEHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZAPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856				
Číslo a název objektu: č.5 III/ 17725 Předmít -Kocelovice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	4.5.2014	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916312R	Dopravní zábrana nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita										Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02956	
Číslo a název objektu: 6.5 III/17725 Předmít -Kocelovice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							40500		-40500
1			2 710	Kč	1	0	-1	19600	19600	-	-19600
2			914 122	ks	23	0	-23	300	6900	-	-6900
3			914122R	ks	253	0	-253	20	5060	-	-5060
4			914 422	ks	4	0	-4	300	1200	-	-1200
5			914422R	ks	44	0	-44	20	880	-	-880
6			914 432	ks	4	0	-4	300	1200	-	-1200
7			914432R	ks	40	0	-40	40	1600	-	-1600
8			916 122	ks	2	0	-2	350	700	-	-700
9			916122R	ks	22	0	-22	100	2200	-	-2200
10			916 312	ks	2	0	-2	250	500	-	-500
11			916312R	ks	22	0	-22	30	660	-	-660
		SO101									24533,33
1	4.5.2015	2755751	2 710	Kč		1	0	6533,33	-	6533,33	6533,33
2	4.5.2015	2755751	914 122	ks	27	0	0	300	-	8100	8100
3	4.5.2015	2755751	914122R	ks		216	0	20	-	4320	4320
4	4.5.2015	2755751	914 422	ks		5	0	300	-	1500	1500
5	4.5.2015	2755751	914422R	ks		40	0	20	-	800	800
6	4.5.2015	2755751	914 432	ks		0	0	300	-	0	0
7	4.5.2015	2755751	914432R	ks		0	0	40	-	0	0
8	4.5.2015	2755751	916 122	ks		2	0	350	-	700	700
9	4.5.2015	2755751	916122R	ks		16	0	100	-	1600	1600
10	4.5.2015	2755751	916 312	ks		2	0	250	-	500	500
11	4.5.2015	2755751	916312R	ks		16	0	30	-	480	480
		SO102									18113,33
1	11.5.2015	2755743	2 710	Kč		1	0	6533,33	-	6533,33	6533,33
2	11.5.2015	2755743	914 122	ks	24	0	0	300	-	7200	7200
3	11.5.2015	2755743	914122R	ks		48	0	20	-	960	960
4	11.5.2015	2755743	914 422	ks		5	0	300	-	1500	1500
5	11.5.2015	2755743	914422R	ks		10	0	20	-	200	200
6	11.5.2015	2755743	914 432	ks		0	0	300	-	0	0
7	11.5.2015	2755743	914432R	ks		0	0	40	-	0	0
8	11.5.2015	2755743	916 122	ks		2	0	350	-	700	700
9	11.5.2015	2755743	916122R	ks		4	0	100	-	400	400
10	11.5.2015	2755743	916 312	ks		2	0	250	-	500	500
11	11.5.2015	2755743	916312R	ks		4	0	30	-	120	120
		SO103									27073,33
1	12.5.2015	27557444	2 710	Kč		1	0	6533,33	-	6533,33	6533,33
2	12.5.2015	27557444	914 122	ks	23	0	0	300	-	6900	6900
3	12.5.2015	27557444	914122R	ks		253	0	20	-	5060	5060
4	12.5.2015	27557444	914 422	ks		5	0	300	-	1500	1500
5	12.5.2015	27557444	914422R	ks		60	0	20	-	1200	1200
6	12.5.2015	27557444	914 432	ks		2	0	300	-	600	600
7	12.5.2015	27557444	914432R	ks		24	0	40	-	960	960
8	12.5.2015	27557444	916 122	ks		2	0	350	-	700	700
9	12.5.2015	27557444	916122R	ks		24	0	100	-	2400	2400
10	12.5.2015	27557444	916 312	ks		2	0	250	-	500	500
11	12.5.2015	27557444	916312R	ks		24	0	30	-	720	720
									40500	69720	29220

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno: B. LATAK podpis: [Signature] datum: 28.1.15

Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI: Jiří Martin

projektant/AD: [Signature] datum: 28.1.15

zadavatel/objednatel: [Signature] datum: 28.1.15

Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Hlavní finanční manažer OKP/OKC: [Signature] podpis: [Signature] datum: [Signature]

Schválil: [Signature] podpis: [Signature] datum: [Signature]