

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/779/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/VZ/58/14**



**KUJCP018G50M**

### DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720254


K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

**Správa a údržba silnic JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010  
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:  
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21,  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl, vložka 7634

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Ing. Vlastislav Šlajs, prokurista tel. č. 387 004 308  
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 111  
Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec tel. č. 602 596 308

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal tel. č. 602 531 798

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 724 274 547  
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2014 se mění takto:

A) Článek IV. Odst. Cena za dílo zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II. Smlouvy cenu sjednanou, která je v souladu se změnovým listem č. 1 a činí:

celkem bez DPH 35 200 438,99 Kč

DPH 21 % 7 392 092,19 Kč

**Celkem včetně DPH 42 592 531,18 Kč**

B) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 534/2015/RK-64 dne 28. 05. 2015


V Českých Budějovicích dne 15 -06- 2015


V Českých Budějovicích dne 28 -05- 2015

za objednatele:

za zhotovitele: STRABAG a.s.

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

  
Ing. Vlastislav Šlajs  
prokurista

  
Ing. Luboš Tomášek  
prokurista



**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(35)

Nabídková cena Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení vícepráci a méněpráci (bez DPH)	% navýšení vícepráci
dodatek č. 1				
Sil.III/14225 v úseku kříž.II/142 Velký Bor – kříž.III/14221	-25 072,-	7 630,-	-17 442,-	
Sil.III/14520 kříž.II/145 – Pravětín	-20 096,-	6 930,-	-13 166,-	
Sil.III/14521 kříž.II/145 – Sv. Máří	-26 204,-	2 310,-	-23 894,-	
Sil.III/14528 Husinec – Lažiště- Kratušín	-30 836,-	24 583,-	-6 253,-	
Sil.III/14536 kříž. II/145 – Babice	-23 372,-	2 695,-	-20 677,-	
Sil.III/17128 hranice Jč.kraje – Javorník	-18 596,-	11 735,-	-6 861,-	
Celkem:	-144 176,-	55 883,-	-88 293,-	

Cena díla vč. všech dodatků	Kč bez DPH	Kč s DPH
	35 200 438,99	42 592 531,18

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Čácká Budějovice  
Vioent,331, 370 05 České Budějovice



## Změnový list - část 1

## Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14520 od křiž. II/145 - Prácheň, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856					
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14520 od křiž. II/145 - Pravětín, DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	16.3.2015		přeplepení DZ vč. odlepení	ks	2	0	-2	250	500	0	-500
	16.3.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28	ks	28	0	-28	385	10 780	0	-10 780
	16.3.2015		ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 1(A15)+5(B20a)+3(B1)+2(E12)+2(E7b)+2(IP10a)+2(A10)+1(C4b)=18		0	18	18	385	0	6 930	6 930
	16.3.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	252	108	-144	28	7 056	3 024	-4 032
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	2	-2	580	2 320	1 160	-1 160
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	36	12	-24	56	2 016	672	-1 344
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	15	0	-15	60	900	0	-900
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	135	0	-135	8	1 080	0	-1 080
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	ks	36	24	-12	25	900	600	-300
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-13 166

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		30.4.2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
JAROSLAV FLACHS		30.4.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
ING. LUBOŠ PROCHA, MGR. MARIE UJHELY		30.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
Specifikace - DIO

**Modernizace silnice III/14520 od křiž. II/145 - Pravětín**

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	
III/14520	DIO	0,000 - 0,054 (vč.napojení)	0,054	8,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	2 500 Kč	2 500 Kč	
								1			
		1 x sjezd	0,004	2	ks	18,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	385 Kč	6 930 Kč	
								1(A15)+5(B20a)+3(B1)+2(E12)+2(E7b)+2(IP10a)+2(A10)+1(C4b)=18*385=6930			
		0,054-0,965 1,035 - 1,165 3 x sjezd	0,015	2	ks	108,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	28 Kč	3 024 Kč	
								18*6 dní=108			
		1,165 - 1,440	0,275	5,5	ks	2,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	580 Kč	1 160 Kč	
								2 (IP 22)			
						ks	12,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	56 Kč	672 Kč
									4*9 dní=36		
				ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	560 Kč	2 240 Kč		
							2*2=4				
				ks	24,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	25 Kč	600 Kč		
							4*6 dní=24				
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>17 126 Kč</b>		

**Poznámka :**

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace silnice III/14521 v úseku křiž. II/145 - Svatá Máří, DIO				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14521 v úseku křiž. II/145 - Svatá Máří, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepení DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS11c)=28	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856						
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14521 v úseku křiž. III/145 - Svatá Máří, DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	16.3.2015		přeplepení DZ vč. odlepení	ks	2	0	-2	250	500	0	-500
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28	ks	20	0	-20	385	7 700	0	-7 700
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+2(E12)+1(IP10a)+1(IS11)=6	ks	0	6	6	385	0	2 310	2 310
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	336	48	-288	28	9 408	1 344	-8 064
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	0	-4	580	2 320	0	-2 320
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	20	0	-20	56	1 120	0	-1 120
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	40	0	-40	60	2 400	0	-2 400
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	360	0	-360	8	2 880	0	-2 880
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	2	-2	560	2 240	1 120	-1 120
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	20	16	-4	25	500	400	-100
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-23 894

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		30.4.2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
ING. ZIŘEK ROŠTEK		30.4.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
ING. LUBOŠ PROCHA, NGR. MARTIN UŠTELVÝ		30.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace - DIO

**Modernizace silnice III/14521v úseku křiž. II/145 - Svatá Maří**

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena		
III/14521	DIO	0,000 - 0,740 0,748 - 2,842 5 x výhybna (310 m2) 17 x sjezd (250 m2)  2 úseky svodidel (68 m , 84 m)	2,834	5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	4 000 Kč	4 000 Kč		
									1			
					ks	6,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+2(E12)+1(IP10a)+1(IS11)=6*385=2310	385 Kč	2 310 Kč		
					ks	48,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 6*8 dní=48	28 Kč	1 344 Kč		
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	560 Kč	1 120 Kč		
					ks	16,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*5 dní=20	25 Kč	400 Kč		
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>9 174 Kč</b>			

**Poznámka :**

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14528 Husinec - Lažiště - Kratušín a silnice III/14529 od kř. III/14528 - Zábrdl, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zák. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B19)+2(B20b)+2(B21)+2(e13)+2*5(IS11c)=24	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zák. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2


### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)							Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856				
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14528 Husinec - Lázeň - Kratušín a silnice III/14529 od kř. III/14528 - Zábrdí, DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž <b>2(A15)+6(B19)+2(B20b)+2(E13)+2*5(IS11c)=24</b>	ks	24	0	-24	385	9 240	0	-9 240
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž <b>5(B1)+0(IS11c)+3(IP10a)+2(B20a)+2(A10)+E3A+2(IS11b)=18</b>		0	13	13	385	0	5 005	5 005
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	480	208	-272	28	13 440	5 824	-7 616
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	15	11	580	2 320	8 700	6 380
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	32	96	64	46	1 472	4 416	2 944
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	345	690	0	-690
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	16	0	-16	115	1 840	0	-1 840
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	ks	0	2	2	320	0	640	640
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava - nájem	ks	0	4	4	90	0	360	360
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž <b>5(B1)+0(IS11c)+3(IP10a)+2(B20a)+2(A10)+E3A+2(IS11b)=18</b>	ks	0	18	18	385	0	6 930	6 930
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	0	43	43	28	0	1 204	1 204
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	6	2	560	2 240	3 360	1 120
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem	ks	32	14	-18	25	800	350	-450
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	50	0	-50	60	3 000	0	-3 000
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s folií tř. 1 - nájem	ks	1000	0	-1000	8	8 000	0	-8 000
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-6 253

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		30.4.2015

**Schválil:**

inženýr stavby/TDI		
BO. MARTIN GROŽAN	BO. MARTIN GROŽAN	30.4.2015
projektant/VAD		
zadavatel/objednatel		
ING. LUBOŠ PRŮCHA, MGR. MARTIN UJHÁZEJ		30.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace - DIO

Modernizace silnice III/14528 Husinec - Lažiště - Kratušín a silnice III/14529 od kř.III/14528 - Zábrdí

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14528 III/14529	DIO	0,000 - 1,915	1,975	5,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	5 000 Kč	5 000 Kč
		1,965 - 2,025 (Husinec - Horouty) Y rozjezd autob.zastávka sjezd	0,042 0,030 0,004	5,5 3 2	ks	2,00	914...	přelepení DZ vč. odlepení	250 Kč	500 Kč
		1,915-1,965	0,050	5,5	ks	13,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	385 Kč	5 005 Kč
		2,025 - 2,165 (průtah Horouty )	0,095 0,045	6 6	ks	208,00	914122R	5(B1)+3(IS11c)+2(IP10a)+2(IP10a)+2(B20a)+2(A10)+E3A+2(IS11B)=18 dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 13*16 dní=208	28 Kč	5 824 Kč
		2,165 - 3,005 (Horouty - Dvory )	0,840	6,0	ks	15,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	580 Kč	8 700 Kč
		sjezd rozjezd Podedvory	0,004 0,035	2,0 3,0	ks	96,00	914422R	6 (IP 22) +9 (IS 11)=15 dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 6*16dní=96	46 Kč	4 416 Kč
		3,005 - 3,325 (průtah Dvory ) 2 x zastávka	0,320	6,3						
		3,325 - 4,975 (Dvory - Lažiště )	1,650	5,5						
		6,065 - 6,680 (Lažiště - Drslavice) 2 x sjezd	0,615 0,004 0,006	5,7 2 3	ks	2,00	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž 0	320 Kč	640 Kč
					ks	4,00	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 4	90 Kč	360 Kč
		0,000 - 0,475	0,475	4,7	ks	18,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	385 Kč	6 930 Kč
		0,550 - 0,665 (kříž.III/14528 - Zábrdí ) 2 x rozjezd	0,115 0,004 0,004	4,5 2 2	ks	43,00	914122R	5(B1)+3(IS11c)+2(IP10a)+2(IP10a)+2(B20a)+2(A10)+E3A+2(IS11B)=18 dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 43	28 Kč	1 204 Kč
					ks	6,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	560 Kč	3 360 Kč
		0,475 - 0,550 0,665 - 0,851 průtah Zábrdí	0,075 0,186	4,5 4,6	ks	14,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 7*2dní=14	25 Kč	350 Kč
		<b>DIO bez DPH celkem</b>								

Poznámka :

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14536 v úseku křiž. II/145 - Babice, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepení DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(e13)+2*8(IS11c)=28	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856						
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14536 v úseku křiž. III/145 - Babice, DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	16.3.2015		přeplepení DZ vč. odlepení	ks	4	0	-4	250	1 000	0	-1 000
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A16)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(S 11c)=28	ks	28	0	-28	385	10 780	0	-10 780
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(B1)+2(B24)+2(IP10a)=7	ks	0	7	7	385	0	2 695	2 695
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	196	28	-168	28	5 488	784	-4 704
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	0	-4	580	2 320	0	-2 320
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	28	0	-28	46	1 288	0	-1 288
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	20	0	-20	60	1 200	0	-1 200
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	140	0	-140	8	1 120	0	-1 120
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	3	-1	560	2 240	1 680	-560
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	28	12	-16	25	700	300	-400
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-20 677

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		30.4.2015

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI		
BC. TOMAŠ ROMA		30.4.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
ING. LUBOŠ PRŮCHA, HGA. MARTIN OŠHLEVI		30.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
Specifikace - DIO

**Modernizace silnice III/14536 v úseku křiž. II/145 - Babice**

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena						
III/14536	DIO	0,100 - 0,270 úsek za křiž. se silnicí II/145	0,170	6,2	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	2 500 Kč	2 500 Kč						
								1								
		0,270 - 1,800 od zúžení vozovky k opravenému povrchu  před obcí Babice včetně rozjezdu	1,530	4,6	ks	7,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(B1)+2(B24)+2(IP10a)=7	385 Kč	2 695 Kč						
								914122R			dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 7*4 dní=28	28 Kč	784 Kč			
											916 312			dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	560 Kč	1 680 Kč
														916312R		
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>7 959 Kč</b>							

**Poznámka :**

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/17128 hranice Jč. Kraje - Javorník, DIO						
pof. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS11c)=28	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	

\* může být doloženo na samostatném listu




## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856					
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/17128 hranice Jč. Kraje - Javorník, DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	16.3.2015		přeplepení DZ vč. odlepení	ks	2	5	3	250	500	1 250	750
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28	ks	28	0	-28	385	10 780	0	-10 780
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+2(E12)+2(IP10a)+3(IS11c)=9	ks	0	9	9	385	0	3 465	3 465
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	196	54	-142	28	5 488	1 512	-3 976
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	13	9	580	2 320	7 540	5 220
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	28	78	50	46	1 288	3 588	2 300
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	20	0	-20	60	1 200	0	-1 200
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	140	0	-140	8	1 120	0	-1 120
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	2	-2	560	2 240	1 120	-1 120
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	28	12	-16	25	700	300	-400
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-6 861

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		30.4.2015

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI		
JAROSLAV FLACHS		30.4.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
ING. LUBOŠ PRŮCHA, HGR. NARPIN USMELN		30.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace - DIO

Modernizace silnice III/17128 hranice Jč. Kraje - Javorník

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	
III/17128	DIO	7,045 - 8,455	1,410	5,1	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	2 500 Kč	2 500 Kč	
								1			
			0,007	2	ks	5,00	914...		přelepení DZ vč. odlepení	250 Kč	1 250 Kč
								2			
						ks	9,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+2(E12)+2(IP10a)+3(IS11c)=9	385 Kč	3 465 Kč
						ks	54,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 9*6 dní=54	28 Kč	1 512 Kč
						ks	13,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(IP22)+9(IS11a)=13	580 Kč	7 540 Kč
						ks	78,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*7 dní=28	46 Kč	3 588 Kč
			ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	560 Kč	1 120 Kč			
			ks	12,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*7 dní=28	25 Kč	300 Kč			
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>21 275 Kč</b>		

Poznámka :

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14225 v úseku křiž. II/142 - Velký Bor - křiž. III/14221, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	17.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	18.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	19.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	20.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	21.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	22.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)							Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856				
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14225 v úseku křiž. III/142 - Velký Bor - křiž. III/14221, DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavobním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	16.3.2015		přelepení DZ vč. odlepení	ks	4	0	-4	250	1 000	0	-1 000
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2*8(IS 11c)=28	ks	28	0	-28	385	10 780	0	-10 780
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(E12)+3(IP10a)+4(B1)+3(IS11c)+2(B24)=18		0	18	18	385	0	6 930	6 930
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	392	198	-194	28	10 976	5 544	-5 432
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	0	-4	580	2 320	0	-2 320
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	20	0	-20	46	920	0	-920
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	35	0	-35	60	2 100	0	-2 100
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	315	0	-315	8	2 520	0	-2 520
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 -nájem	ks	20	48	28	25	500	1 200	700
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-17 442

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		30.4.2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Bc. Martin Grozj		30.4.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
M. LUBOŠ PRŮCHA, MGR MARTIN UZHELYN		30.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
**Specifikace DIO**

**Modernizace silnice III/14225 v úseku křiž. II/142 - Velký Bor - křiž. III/14221**

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14525	DIO	0,000 - 0,750 (křiž. II/142 - Velký Bor)	0,750	4,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	4 000 Kč	4 000 Kč
					ks	18,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(E12)+3(IP10a)+4(B1)+3(IS11c)+2(B24)=18	385 Kč	6 930 Kč
		0,750 - 1,204 (průtah Velký Bor)			ks	198,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 28*14 dní=392	28 Kč	5 544 Kč
					1,204 - 3,003 (Velký Bor - křiž. III/14221)	ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	560 Kč
		ks				48,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem 4*5 dní=20	25 Kč	1 200 Kč
		<b>DIO bez DPH celkem</b>								

**Poznámka :**

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů