



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/778/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/VZ/58/14**



**KUJCP018G58I**

### DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel:** **Jihočeský kraj**  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201


Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
**Mgr. Martin Ujhelyi**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn:  
**Ing. Rudolf Pešta**, provozní náměstek závodu Písek SÚS Jčk  
se sídlem: Vrcovická 2148, 397 01 Písek  
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21,  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl, vložka 7634

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Ing. Vlastislav Šlajs, prokurista tel. č. 387 004 308  
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 111

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec tel. č. 602 596 308

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal tel. č. 602 531 798

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 724 274 547  
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2014 se mění takto:

A) Článek IV. Odst. Cena za dílo zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II. Smlouvy cenu sjednanou, která je v souladu se změnovým listem č. 1 a činí:

celkem bez DPH	35 580 360,72 Kč
DPH 21 %	7 471 875,75 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>43 052 236,47 Kč</b>

B) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. ~~534/2015/Rk-64~~ dne 28. 05. 2015


V Českých Budějovicích dne 15 -06- 2015


za o b j e d n a t e l e:


V Českých Budějovicích dne 28 -05- 2015

za z h o t o v i t e l e: STRABAG a.s.

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
Ing. Vlastislav Šlajs  
prokurista

  
Ing. Luboš Tomášek  
prokurista

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 6  
(35)

Nabídková cena Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
dodatek č. 1				
Sil.III/02028 Žďár	-19 275,-	13 035,-	-6 240,-	
Sil.III/1402 Smrkovice	-33 074,-	9 632,-	-23 442,-	
Sil.III/1404 Skály	-2 063 135,-	26 596,-	-2036 539,-	
Sil.III/0331 Svatonice	-23 466,-	11 395,-	-12 071,-	
Sil.II/159 Paseky	-24 200,-	80 305,-	56 105,-	
Sil.III/10545 Rukáveč	-18 910,-	41 670,-	22 760,-	
<b>Celkem :</b>	<b>-2 182 060,-</b>	<b>182 633,-</b>	<b>-1 999 427,-</b>	

Cena díla vč. všech dodatků	Kč bez DPH	Kč s DPH
	35 580 360,72	43 052 236,47

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Česká Budějovice  
Vratislavská St. 370 05 Česká Budějovice

Písol

**Změnový list - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/02028 Žďár, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914	přelepení DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž A(15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)- montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)-nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856						
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/02028 Žďár												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
	16.3.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	3	1	250	500	750	250	
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel. fólie tř. 1 - montáž a demontáž A(16)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)	ks	42	0	-42	385	16 170	0	-16 170	
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel. fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(IS11b)+4(IS11c)+4(B24a)+2(B1)+6(E13)+1(C2f)	ks	0	21	21	385	0	8 085	8 085	
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel. fólie tř. 1 - nájem	ks	252	312	60	28	7 056	8 736	1 680	
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel. fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	6	7	1	580	3 480	4 060	580	
	16.3.2015		ocel. fólie tř. 2 (zvýraznění A15+E3a) - nájem	ks	36	56	20	46	1 656	2 576	920	
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	3	0	-3	345	1 035	0	-1 035	
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3ks - nájem	ks	18	0	-18	115	2 070	0	-2 070	
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 montáž a demontáž	ks	0	2	2	560	0	1 120	1 120	
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 nájem	ks	0	16	16	25	0	400	400	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>-6 240</b>	

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		6.5.2015

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
ING. RUDOLF PEŠTA		7.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
ING. LUDOVĚK PAVUŠA, ING. MARTIN URBELÝ		2.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis	datum
Schválí:	podpis	datum

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/02028 Žďár

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/02028	DIO				Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	4 000 Kč	4 000 Kč
					ks	3,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení 3	250 Kč	750 Kč
					ks	21,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4((IS11b)+4((IS11c)+4(B24a)+2(B1)+6(E13)+1(C2))=21	385 Kč	8 085 Kč
					ks	312,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 39*8=312	28 Kč	8 736 Kč
					ks	7,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 7(IP22)	580 Kč	4 060 Kč
					ks	56,00	914432R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 7*8=56	46 Kč	2 576 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - montáž a demontáž 2	560 Kč	1 120 Kč
					ks	16,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - nájem 2*8=16	25 Kč	400 Kč
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>29 727 Kč</b>	

Poznámka :

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/1402 Smrkovice, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepení DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž A(15)+4(A7a)+14(B2 0a)+6(B21a)+4(B26)+ 2(IS11b)+8(IS11c)	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422	dopravní značky 100x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)- montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)-nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní světlo výstražná souprava 3ks -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 312	dopravní zábrana Z2s fólií tř.1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2s fólií tř.1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 352	směrovací deska Z4oboustr. S fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916352R	směrovací deska Z4oboustr. S fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856						
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/1402 Smrkovice												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč	
	16.3.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	3	1	250	500	750	250	
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(Ba)+4(B28)+2(S11c)	ks	42	0	-42	385	16 170	0	-16 170	
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 10(S11b)+2(B1)+2(E13)+2(IP10a)	ks	0	16	16	385	0	6 160	6 160	
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	294	48	-246	28	8 232	1 344	-6 888	
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	7	5	580	1 160	4 060	2 900	
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	14	21	7	46	644	968	322	
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15+E3a) - montáž a demontáž	ks	6	0	-6	580	3 480	0	-3 480	
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15+E3a) - nájem	ks	42	0	-42	50	2 100	0	-2 100	
	16.3.2015		dopravní světlé výstažné soupravy 3ks - montáž a demontáž	ks	3	2	-1	345	1 035	690	-345	
	16.3.2015		dopravní světlé výstažné soupravy 3ks - nájem	ks	21	6	-15	115	2 415	690	-1 725	
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	2	-2	560	2 240	1 120	-1 120	
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	28	6	-22	25	700	150	-550	
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	6	0	-6	60	360	0	-360	
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s folií tř. 1 - nájem	ks	42	0	-42	8	336	0	-336	
<b>Rozdíl proti SoD celkem Kč:</b>											<b>-23 442</b>	

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		6.5.2015

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Ing. RUDOLF PESTA		7.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Ing. RUDOLF PRŮCHA, NGR. MARTIN USHEVA		7.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis	datum
Schválil:	podpis	datum



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/1402 Smrkovice

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1402	DIO	2,745 - 3,785  MK vpravo - začátek úpravy	1,040	6,4	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	3 000 Kč	3 000 Kč
					ks	3,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení 3	250 Kč	750 Kč
					ks	16,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 10(IS11b)+2(B1)+2(E13)+2(IP10a)=16	385 Kč	6 160 Kč
					ks	48,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 16*3dny	28 Kč	1 344 Kč
					ks	7,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2	580 Kč	4 060 Kč
					ks	21,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 2*7dny=14	46 Kč	966 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	345 Kč	690 Kč
					ks	6,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*3 dny	115 Kč	690 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	560 Kč	1 120 Kč
					ks	6,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*3dny	25 Kč	150 Kč
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>18 930 Kč</b>	

Poznámka :

- Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace sítě silnic III/1404 Skály, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž A(15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)- montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)-nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	577 411	vrstvy pro obnovu a opr z asf betonu ACO11	snížení množství tun	součtová chyba v SP	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856							
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/1404 Skály											
pof číslo pol	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr jednotku Kč	celk cena ve smlouvě Kč	celk cena po změně Kč	rozdíl celk ceny Kč
	16.3.2015		prelepení DZ vč. odlepení	ks	2	6	4	250	500	1 500	1 000
	16.3.2015		dopravní značky zákl velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(Ba)+4(B26)+2(IS11c)	ks	42	0	-42	385	16 170	0	-16 170
	16.3.2015		dopravní značky zákl velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 18(IS11b)+2(B1)+4(E13)+2(B24)+1(IS11c)+10(C27)+3(E4)	ks	0	40	40	385	0	15 400	15 400
	16.3.2015		dopravní značky zákl velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	378	480	102	28	10 584	13 440	2 856
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	6	10	4	580	3 480	5 800	2 320
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15+E3a) - montáž a demontáž	ks	54	120	66	50	2 700	6 000	3 300
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž	ks	0	2	2	560	0	1 120	1 120
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem	ks	0	24	24	25	0	600	600
	16.3.2015		vrstvy pro obnovu a opr. Z asf. Betonu ACO11	t	1626,2	461	-1165,2	1756,75	2 856 827	809 862	-2 046 965
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-2 036 539

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		6.5.2015

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
IUG RUDOLF PEŠTA		7.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
IUG LUBOS PRUCKA, MGR. MARTIN UDRTEL		3.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKC	podpis	datum
Schválí:	podpis	datum

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/1404 Skály

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1404	DIO	6,100 - 7,308  Skály - žel.přejezd	1,208	5,3	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění obíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	5 000 Kč	5 000 Kč
					ks	6,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení 2	250 Kč	1 500 Kč
					ks	40,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž $18(IS11b)+2(B1)+4(E13)+2(B24)+1(IS11c)+10(C2f)+3(E4)=40$	385 Kč	15 400 Kč
					ks	480,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 40*12dñi	28 Kč	13 440 Kč
					ks	10,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 10	580 Kč	5 800 Kč
					ks	120,00	914432R	dopravní značky zákł. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 120	50 Kč	6 000 Kč
					ks	2,00	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - montáž a demontáž 2	560	1 120 Kč
					ks	24,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - nájem 2*12 dñi	25 Kč	600 Kč
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>48 860 Kč</b>	

Poznámka :

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/0331 Svatonice, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž A(15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)- montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)-nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856					
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/0331 Svatonice											
poř. číslo pol	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílná celková cena Kč
	16.3.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	6	4	250	500	1 500	1 000
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+8(B21a)+4(B20)+2(IS11b)+8(IS11c)	ks	42	0	-42	385	16 170	0	-16 170
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 10(IS11b)+4(IS11c)+3(B1)+4(E13)+8(IP10a)+1(B24)	ks	0	27	27	385	0	10 395	10 395
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	420	189	-231	28	11 760	5 292	-6 468
	16.3.2015		dopravní značky 100x150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění IP22) - montáž a demontáž	ks	6	6	0	580	3 480	3 480	0
	16.3.2015		dopravní značky 100x150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění IP22) - nájem	ks	60	42	-18	46	2 760	1 932	-828
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-12 071

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		6.5.2015

#### Schválil:

inženýr stavby/TDI	podpis	datum
IUC RUDOLF PEŠTA		7.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
IUC LUDOVĚK PEŠTA, NEŘ. NÁM. USNE		7.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis	datum
Schválil:	podpis	datum

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/0331 Svatonice

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena			
III/0331	DIO	0,031 - 0,412	0,381	6,100	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	5 000 Kč	5 000 Kč			
					ks	6,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení 2	250 Kč	1 500 Kč			
		kř. I 29 - vlečka silo					ks	27,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 10(IS11b)+4(IS11c)+3(B1)+4(E13)+5(IP10a)+1(B24)= 27	385 Kč	10 395 Kč	
							ks	189,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 42*10 dní=420	28 Kč	5 292 Kč	
		vlečka silo - žel.př. ČD						ks	6,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 6(IP22)	580 Kč	3 480 Kč
								ks	42,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění IP22) -nájem 6*7 dní=42	46 Kč	1 932 Kč
<b>DIO bez DPH celkem</b>										<b>27 599 Kč</b>			

Poznámka :

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/159 Paseky						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2A(15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS11b)+0(IS11c)	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)- montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)-nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 122	dopravní světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3ks - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 152	semaforová přenosná souprava -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř.1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř.1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	

\* může být doloženo na samostatném listu



**Změnový list - část 2**



**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

Název projektu: <b>Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)</b>						Registrační číslo projektu: <b>CZ.1.14/1.1.00/28.02856</b>					
Číslo a název objektu: <b>Modernizace silnice II/159 Paseky</b>											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	16.3.2015		přelepení DZ vč. odlepení	ks	2	0	-2	250	500	0	-500
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2A(15)+2(A7a)+8(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(S11b)+0(S11c)	ks	14	0	-14	385	5 390	0	-5 390
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(B1)+7(B20a)+6(B21a)+2(A15)+2(E3a)+2(B26)+2(C4)	ks	0	25	25	385	0	9 625	9 625
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	140	350	210	28	3 920	9 800	5 880
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	580	1 160	0	-1 160
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	20	0	-20	46	920	0	-920
	16.3.2015		dopravní značky 100x150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15+E3a)- montáž a demontáž	ks	6	0	-6	580	3 480	0	-3 480
	16.3.2015		dopravní značky 100x150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15+E3a)- nájem	ks	60	0	-60	50	3 000	0	-3 000
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	345	690	0	-690
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	20	0	-20	115	2 300	0	-2 300
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	320	640	0	-640
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava - nájem	ks	20	0	-20	90	1 800	0	-1 800
	16.3.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	60	60	0	60	3 600	3 600	0
	16.3.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	ks	600	420	-180	24	14 400	10 080	-4 320
	16.3.2015		řízení provozu odpovědnými pracovníky	ks	0	9	9	7200	0	64 800	64 800
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>58 108</b>

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		6.5.2015

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI		
Ing. RUDOLF PESTA		2.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Ing. LUBOŠ PRÁCHA, MARTA JONELY		2.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace DIO

Modernizace silnice II/159 Paseky

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/159	DIO	7.641 - 9.713  Albrechtice /les/	2.072	7	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	5 000 Kč	5 000 Kč
					ks	25,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(B1)+7(B20a)+7(B20a)+5(B21a)+2(A6a)+2(A15)+2(E3a)+2(B26)+2(C4)=25	385 Kč	9 625 Kč
					ks	350,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 25*14 dní =350	28 Kč	9 800 Kč
					ks	60,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 60	60 Kč	3 600 Kč
					ks	420,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 60*7=420	24 Kč	10 080 Kč
					ks	9,00		řízení provozu odpovědnými pracovníky 3 pracovníci - 9 dní, 1 pracovník 2400 Kč/den	7 200 Kč	64 800 Kč
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>102 905 Kč</b>	

Poznámka :


- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

**Změnový list - část 2**



**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856							
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/10545 Rukáveč											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
	16.3.2015		přelepení DZ vč. odlepení	ks	2	0	-2	250	500	0	-500
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A16)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)	ks	42	0	-42	385	16 170	0	-16 170
	16.3.2015		ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(IS11b)+5(IS11c)+4(IP10a)+2(B24)+3(B21a)+5(B20a)+3(A16)+5(B1)+8(E13)	ks	0	41	41	385	0	15 785	15 785
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	378	369	-9	28	10 584	10 332	-252
	16.3.2015		dopravní značky 100x150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15+E3a)- montáž a demontáž	ks	6	4	-2	580	3 480	2 320	-1 160
	16.3.2015		dopravní značky 100x150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15+E3a)- nájem	ks	54	36	-18	46	2 484	1 656	-828
	16.3.2015		dopravní zábrana - montáž a demontáž	ks	0	5	5	560	0	2 800	2 800
	16.3.2015		dopravní zábrana - nájem	ks	0	45	45	25	0	1 125	1 125
	16.3.2015		dopravní světlé výstr. zábrana 3 ks - montáž a demontáž	ks	0	2	2	345	0	690	690
	16.3.2015		dopravní světlé výstr. zábrana 3 ks - nájem	ks	0	18	18	115	0	2 070	2 070
	16.3.2015		řízení provozu odpovědnými pracovníky	ks	0	4	4	4800	0	19 200	19 200
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											22 780

**Zhotovitel/dodavatel:**

Jméno	podpis	datum
Jan Michalec		6.5.2015

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI		
ING. RUDOLF PEŠTA		7.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
ING. LUBOS PRUCHA, MGR. MARTIN VITKOVY		7.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKC	podpis	datum
Schválí:	podpis	datum

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P7)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/10545 Rukáveč						
pof. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/IOKČ
	16.3.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4A(15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)- montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a)-nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	

\* může být doloženo na samostatném listu

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/10545 Rukáveč

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/10545	DIO	0,010 - 4,920  Kř. III/12121 - kř. II/105	4,910	4,6	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	5 000 Kč	5 000 Kč
					ks	41,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(IS11b)+5(IS11c)+4(IP10a)+2(B24)+3(B21a)+5(B20a)+3(A15)+5(B1)+8(E13)=41	385 Kč	15 785 Kč
					ks	369,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 41*9 dní	28 Kč	10 332 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	580 Kč	2 320 Kč
					ks	36,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*9 dní=36	46 Kč	1 656 Kč
					ks	5,00	916312	dopravní zábrana - montáž a demontáž	560 Kč	2 800,00 Kč
					ks	45,00	916312R	dopravní zábrana - nájem 5*9 dní =45	25 Kč	1 125,00 Kč
					ks	2,00	916122	dopravní světlo výstr. Zábrana 3 ks - montáž a demontáž	345 Kč	690,00 Kč
					ks	18,00	916122R	dopravní světlo výstr. Zábrana 3 ks -nájem 2*9 dní =18	115 Kč	2 070,00 Kč
					ks	4,00		řízení provozu odpovědnými pracovníky 2 pracovníci - 4 dny, 1 pracovník 2400,-Kč/den	4 800 Kč	19 200 Kč
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>60 878 Kč</b>	

Poznámka :

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů