

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/787/14 – dod.č. 1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **JI/JC/2014/040**



KUJCP018JL03

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300


Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je
oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení (bude doplněno před podpisem smlouvy)	tel. č. (bude doplněno před podpisem smlouvy)
3	Okres Jindřichův Hradec - Modernizace silnice III/4088 N. Dvory-kř. II /152	Roman Pátek	606 612 232
3	Okres Jindřichův Hradec – Modernizace silnice III/40917 Olšany - H. Meziříčko - Palupín	Aleš Kolman	606 683 573

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 7408201/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Michal Altrichter , ředitel oblasti Jih tel. č. 733 780 301

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel. č. 737 716 590

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Vít Weselý
tel. č. 567 574 848

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Michal Kořínek
tel. č. 733 780 411

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán
tel. č. 733 780 332

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	18 933 425,00 Kč
DPH 21%	3 976 019,25 Kč
Celkem včetně DPH	22 909 444,25 Kč

Změnový list č.1:

Méněpráce	- 149 008,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Celkem /méněpráce/	- 149 008,00 Kč

Nová cena:


celkem bez DPH	18 784 417,00 Kč
DPH 21%	3 944 727,57 Kč
Celkem včetně DPH	22 729 144,57 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelům a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.



/2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.

Příloha – změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 22 -06- 2015

za objednatele:

.....
Mgr. Jiří Zimela
hejtman Jihočeského kraje




11 -06- 2015

V Jihlavě dne

za zhotovitele:

.....
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.



COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Planá 85, 370 01 České Budějovice
DIČ: CZ28177005 (1)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Moder. kom. II.a III. třídy (P8C) - č. 3 JH			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/4008 N. Dvory - kř. II/152						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
		574 152	obrusná vrstva ACO16 tl. 60 mm	změna množství dle skutečnosti	dle skutečného zaměření a spotřeby materiálu	
		572 213	spoj. postřík z emulze do 0,5 kg/m ²	změna množství dle skutečnosti		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Moder. kom. II. a III. třídy (P8C) - č. 3 JH			Registrační číslo projektu:								
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/4008 N. Dvory - kř. II/152											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
			SO 101								
			obrusná vrstva ACO16 tl. 60 mm	m2	13121,6	12 585,60	-536,00	268,00 Kč	3 516 589,00 Kč	3 372 941,00 Kč	-143 648,00 Kč
			spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	13121,6	12 585,60	-536,00	10,00 Kč	131 216,00 Kč	125 856,00 Kč	-5 360,00 Kč
									méněpráce		-149 008,00 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-149 008,00 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Ing. Michal Kofínek	<i>[Podpis]</i>	5.6.15

Schválí:

inženýr stavby/TDI	<i>[Podpis]</i>	datum
ROMAN PÁTEK SMS IH	<i>[Podpis]</i>	11.6.15
projektant/AD		
zadavatel/objednatel	<i>[Podpis]</i>	datum
SEČZOTKOVA	<i>[Podpis]</i>	11.6.15
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, region Jižní Čechy
 Planá 85, 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ26177005 (6)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
 závod JINDŘICHŮV HRADEC
 Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
 IČO: 709 71 641 (8)