

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/795/14 - dod. č. 1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **5080001ZSL/D1**



KUJCP018JLTE

Dodatek č.1 ke SMLouvě o dílo
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 A)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
1	Okres České Budějovice	Miroslav Straka	602 401 185
2	Okres Český Krumlov	Jiří Němeček	602 838 379

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.ú.čtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Gucko

tel.č. 731 601 641

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý

tel.č. 731 601 651

František Venuš

tel.č. 731 601 643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Část 1 České Budějovice:

Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	16 867 749,55 Kč
DPH 21%	3 542 227,41 Kč
Celkem včetně DPH	20 409 976,96 Kč

Změnový list č.1: Silnice III/02226 Pištín - Pašice

Méněpráce	- 32 130,00 Kč
Vícepráce	220,00 Kč
Celkem /úspora/ bez DPH	- 31 910,00 Kč

Změnový list č.1: Silnice II/105 Hluboká nad Vltavou - Bavorovice

Méněpráce	- 47 650,00 Kč
Vícepráce	63 390,00 Kč
Celkem /navýšení/ bez DPH	15 740,00 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	16 851 579,55 Kč
DPH 21%	3 538 831,71 Kč
Celkem včetně DPH	20 390 411,26 Kč

Část 2 Český Krumlov:

Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	23 343 330,00 Kč
DPH 21%	4 902 099,30 Kč
Celkem včetně DPH	28 245 429,30 Kč



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.1: Silnice II/157 Kaplice nádraží – most ev. č. 157-010

Méněpráce - 9 050,00 Kč

Vícepráce 188 520,00 Kč

Celkem /navýšení/ bez DPH 179 470,00 Kč

Změnový list č.2: Silnice II/157 Kaplice nádraží – most ev.č. 157-010

Méněpráce - 730 120,24 Kč

Celkem /úspora/ bez DPH - 730 120,24 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH 22 792 679,76 Kč

DPH 21% 4 786 462,75 Kč

Celkem včetně DPH 27 579 142,51 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze dvou změnových listů č. 1 pro část 1 (Okres České Budějovice) a ze změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2 pro část 2 (Okres Český Krumlov) vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.


Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.

644/2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




Přílohy: změnový list č. 1 Silnice III/02226 Pištín - Pašice pro část 1 (Okres České Budějovice)
 změnový list č. 1 Silnice II/105 Hluboká nad Vltavou - Bavorovice pro část 1 (Okres České Budějovice)
 změnový list č. 1 Silnice II/157 Kaplice nádraží – most ev. č. 157-010 pro část 2 (Okres Český Krumlov)
 změnový list č. 2 Silnice II/157 Kaplice nádraží – most ev.č. 157-010 pro část 2 (Okres Český Krumlov)

V Českých Budějovicích dne 22 -06- 2015

za objednatele:


V Českých Budějovicích dne 11 -06- 2015

za zhotovitele:


.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




.....
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.



p.

Změnový list č.1 - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


Název projektu: <i>Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8A)</i>		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977				
Číslo a název objektu: <i>okres České Budějovice - Modernizace silnice II/105 Hluboká nad Vltavou - Bavorovice</i>						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	skutečnost	<i>Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí čj. ODaSH/15/38057ai-II/105</i>	
2.		914...	přelepění DZ vč. odlepení			
3.		914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
4.		914 122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem			
5.		914 422	DZ 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
6.		914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem			
7.		914 432	DZ 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž			
8.		914432R	DZ zákł. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem			
9.		916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž			
10.		916 122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem			
11.		916 152	semaf.souprava - montáž a demont			
12.		916 152R	semaf. souprava - nájem			
13.		916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž			
14.		916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem			
15.		916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a der			
16.		916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem			
17.		916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž			
18.		916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem			
19.			řízení provozu proškolenými pracovníky			

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.1 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8A)							Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977					
Číslo a název objektu: okres České Budějovice - Modernizace silnice II/105 Hluboká nad Vltavou - Bavorovice												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	ks	1	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2.			914...	přelepení DZ vč. odlepení	ks	16	0,00	-16,00	100,00	1 600,00	0,00	-1 600,00
3.			914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	62	15,00	-47,00	150,00	9 300,00	2 250,00	-7 050,00
4.			914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	930	240,00	-690,00	15,00	13 950,00	3 600,00	-10 350,00
5.			914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	0,00	-4,00	150,00	600,00	0,00	-600,00
6.			914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	40	0,00	-40,00	20,00	800,00	0,00	-800,00
7.			914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	ks	6	2,00	-4,00	150,00	900,00	300,00	-600,00
8.			914432R	dopravní značky zákl. velikost tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) -nájem	ks	90	32,00	-58,00	40,00	3 600,00	1 280,00	-2 320,00
9.			916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
10.			916 122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	20	0,00	-20,00	150,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
11.			916 152	semaf.souprava - montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
12.			916 152R	semaf. souprava - nájem	ks	20	0,00	-20,00	200,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
13.			916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž	ks	50	15,00	-35,00	40,00	2 000,00	600,00	-1 400,00
14.			916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem	ks	500	240,00	-260,00	10,00	5 000,00	2 400,00	-2 600,00
15.			916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demo	ks	0	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00
16.			916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem	ks	0	16,00	16,00	15,00	0,00	240,00	240,00
17.			916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	35	3,00	-32,00	150,00	5 250,00	450,00	-4 800,00
18.			916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	350	48,00	-302,00	15,00	5 250,00	720,00	-4 530,00
19.				řízení provozu proškolenými pracovníky	hod	0	280,00	280,00	225,00	0,00	63 000,00	63 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											15 740,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zdeněk Slabý		20.4.15

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Straka Miroslav		20.4.15
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		23.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8a) okr. České Budějovice				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977		
Číslo a název objektu: Modernizace regionální silniční sítě silnice III/02226 Pištín - Pašice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	skutečnost	Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí čj. ODaSH/15/1930/Tal-III/02226 a č.j.ODaSH/15/1930/Tal-III/02226	
2.		914...	přelepení DZ vč. odlepení			
3.		914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
4.		914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem			
5.		914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
6.		914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem			
7.		914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž			
8.		914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem			
9.		916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž			
10.		916 122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem			
11.		916 152	semaf.souprava - montáž a demontáž			
12.		916 152R	semaf. souprava - nájem			
13.		916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž			
14.		916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem			
15.		916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž			
16.		916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem			
17.		916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž			
18.		916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem			

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: **Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8a) okr.České Budějovice** Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/1.1.00/30.02977**


Číslo a název objektu: **Modernizace regionální silniční sítě silnice III/02226 Pištín - Pašice**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdílné celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	ks	1	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2.			914...	přelepění DZ vč.odlepení /zakrytí DZ vč.odkrytí	ks	8	8,00	0,00	100,00	800,00	800,00	0,00
3.			914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	40	11,00	-29,00	150,00	6 000,00	1 650,00	-4 350,00
4.			914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	560	176,00	-384,00	15,00	8 400,00	2 640,00	-5 760,00
5.			914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	4,00	0,00	150,00	600,00	600,00	0,00
6.			914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	56	64,00	8,00	20,00	1 120,00	1 280,00	160,00
7.			914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	ks	2		-2,00	150,00	300,00	0,00	-300,00
8.			914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) - nájem	ks	28		-28,00	40,00	1 120,00	0,00	-1 120,00
9.			916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	ks	2		-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
10.			916 122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	14		-14,00	150,00	2 100,00	0,00	-2 100,00
11.			916 152	semaf.souprava - montáž a demontáž	ks	2		-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
12.			916 152R	semaf. souprava - nájem	ks	14		-14,00	200,00	2 800,00	0,00	-2 800,00
13.			916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž	ks	20		-20,00	40,00	800,00	0,00	-800,00
14.			916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem	ks	100		-100,00	10,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
15.			916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž	ks	2	2,00	0,00	150,00	300,00	300,00	0,00
16.			916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem	ks	28	32,00	4,00	15,00	420,00	480,00	60,00
17.			916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	30		-30,00	150,00	4 500,00	0,00	-4 500,00
18.			916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	360		-360,00	15,00	5 400,00	0,00	-5 400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												-31 910,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		20.4.15
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Straka Miroslav		20.4.15
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
		23.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list č.1 - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


Název projektu: <i>Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8A)</i>				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977		
Číslo a název objektu: <i>okres Český Krumlov - Modernizace silnice II/157 Kaplice nádraží-most ev.č.157-010</i>						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
		914 122	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - montáž a demontáž	skutečnost - množství	<i>Dopravní značení osazeno dle rozhodnutí čj. MěÚK/06038/2015/280.8</i>	
		914122R	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - nájem	skutečnost	<i>krátká doba výstavby - nutno pracovat na více pracovištích</i>	
		916 122	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - montáž	s ohledem na plynulost a bezpečnost silničního provozu - doprava řízena proškolenými pracovníky zhotovitele	<i>Dopravní značení osazeno dle rozhodnutí čj. MěÚK/06038/2015/280.8</i>	
		916 122R	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - nájem			
		916 312	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - montáž	skutečnost	<i>Dopravní značení osazeno dle rozhodnutí čj. MěÚK/06038/2015/280.8</i>	
		916 312R	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - nájem	skutečnost	<i>krátká doba výstavby - nutno pracovat na více pracovištích</i>	
			řízení dopravy pracovníky stavby	skutečnost	<i>Rozhodnutí čj. MěÚK/06038/2015/280.8</i>	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.1 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8A)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977					
Číslo a název objektu: okres Český Krumlov - Modernizace silnice II/157 Kaplice nádraží-most ev.č.157-010											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710 - Pomocné práce zřiz..	ks	1	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2.			914 122 - DZ zákl.vel. ocel folie tř.1 - montáž a demontáž	ks	13	76,00	63,00	150,00	1 950,00	11 400,00	9 450,00
3.			914 122R . DZ zákl.vel.ocel folie- nájem	ks	182	720,00	538,00	15,00	2 730,00	10 800,00	8 070,00
4.			916 122 - dopr.světlo -montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
5.			916 122 R - dopr.světlo - nájem	ks	28	0,00	-28,00	150,00	4 200,00	0,00	-4 200,00
6.			916 312 - dopr.zábrana Z4-montáž a demontáž	ks	21	16,00	-5,00	150,00	3 150,00	2 400,00	-750,00
7.			916 312R - dopr.zábrana Z4-nájem	ks	294	154,00	-140,00	15,00	4 410,00	2 310,00	-2 100,00
8.			řízení dopravy	hod.	0	760,00	760,00	225,00	0,00	171 000,00	171 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										179 470,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zdeněk Slabý		10.4.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		10.4.15
Jiří Němeček projektant/AD		
zadavatel/objednatel		13.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: