



KUJCP018JID7

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/010/15/1**

číslo smlouvy zhotovitele: 1850172/INV/2015/001

Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Bc. Alena Frdlíková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720217

Za provozovatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Pavel Vochozka, správce majetku, ekolog Jihočeského letiště České Budějovice a.s.
tel. č. 72447520, 777 883 510

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna firma:
SaNo CB s.r.o.
se sídlem: Branka 417, 374 01 Trhové Sviny
jednatel: Mgr. Milanem Hornákem, jednatelem společnosti, tel. č. 602 190 551
IČ: 260 16 613

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:
„Sanace staré ekologické zátěže lokality Bunkr 1 na letišti České Budějovice“:
Mgr. Milan Hornák, tel. č. 602 190 551

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú. 2047610104/2600

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 6229

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Miroslav Papoušek, ředitel provozu zemních prací, tel. č. 387 729 901
Zdeněk Dvořák, zástupce ředitele provozu pro obchod,
tel. č. 387 729 911

Odpovědný geodet: Ing. Robert Šinkner, MBA

tel. č. 386 108 555

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: **Miroslav Ševčík**- zástupce ředitele provozu pro výrobu
tel. č. 724 610 131

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: **Michal Kubík**- stavbyvedoucí
tel. č. 602 547 857

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Miroslav Ševčík- zástupce ředitele provozu pro výrobu
tel. č. 724 610 131

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Původní cena:

celkem bez DPH	5 898 053,- Kč
DPH 21 %	1 238 591,- Kč
Celkem včetně DPH	7 136 644,- Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	5 877 140,75 Kč
DPH 21 %	1 234 199,61 Kč
Celkem včetně DPH	7 111 340,36 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.


Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. _____ ze dne 11. 6. 2015.


Příloha – změnový list č. 1


V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2015
za objednatele:


.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 10. 6. 2015
za zhotovitele:


.....
Miroslav Papoušek
ředitel provozu zemních prací


.....
Zdeněk Dvořák
zástupce ředitele provozu pro obchod

Stavba: Sanace staré ekologické zátěže lokality Bunkr 1 na letišti České Budějoviceč. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/010/15****Úsek:**č. smlouvy zhotovitele: **1850172/INV/2015/001****Investor (objednatel) stavby:**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:**

Mgr. Milan Horňák - SaNo CB s.r.o.

Projektant:

SaNo CB s.r.o.

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Předmět změny:Sanační jednotka - práce vyvolané na základě požadavku Povodí Vltavy s.p.
Nové řešení zásypu stavební jámy - stanovení technologie dle TP Geotechniky Arcadis**Dotčené místo:**

Letiště České Budějovice

Odkaz na výkresy:**Odkaz na soupis prací:**

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:**Návrh ocenění:**

Sanace staré ekologické zátěže lokality Bunkr 1 na letišti České Budějovice

Předmětem ocenění jsou vícepráce vyvolané požadavky správce toku (Povodí Vltavy s.p.) v rámci vodoprávního řízení k povolení nakládání s vodami (sanační jednotka) a nové řešení zásypu stavební jámy konzultované s projektantem stavby terminálu (rýha odvodnění, sendvič zemina/recyklát)

SO 01 demolice bunkru méněpráce

-977 760,59 Kč

SO 01 demolice bunkru vícepráce

956 848,34 Kč

Celkem bez DPH


-20 912,25 Kč

DPH 21%

-4 391,57 Kč

Celkem včetně DPH

-25 303,82 Kč

**Podpis navrhovatele:****Datum:**

28.5.2015

Vyjádření:**TDI:** Mgr. Milan Horňák**datum:**

2.6.15

SaNo CB s.r.o.
podpis: *Milan Horňák***Projektant:****datum:**

.....

podpis: *[Signature]***Investor :** Bc. A.Frdlíková**datum:**

4.6.15

podpis: *[Signature]***Přílohy:** položkový rozpočet

KRAJSEKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 20, České Budějovice (6)

Položkový rozpočet k sod

Stavba :		20140915 Letiště Planá u ČB - demolice skladu BLPH						skutečnost		úspora dle skutečnosti méněpráce
Objekt :		01 Demolice 1 ks skladu LPH - Bunkru 1								
Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	
Díl: 01	Sanační práce									
1	001	- Viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	397 640,00	397 640,00	1,00	194 640,00	192 480,00	-205 160,00
Celkem za 01 Sanační práce						397 640,00			192 480,00	
Díl: 1	Zemní práce									
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů půlkruh kolem bunkru 3*2*15*2	m2	180,00	100,00	18 000,00	180,00	100,00	18 000,00	
3	1222012000	Nákup zeminy vhodné do zásepů	m3	2 423,94	110,00	266 633,40	351,00	110,00	38 610,00	-228 023,40
4	122201402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 nakoupená vhodná zemina pro zásep: 877,5+1546,44	m3	2 423,94	85,00	206 034,90	351,00	85,00	29 835,00	-176 199,90
5	123202102R00	Výkopávky zářezů v hor.3 do 10000 m3 odkopání bunkrů pro demolici: (30*30-20*20)/2*7,1 JZ okoli bunkru 70*20*2	m3	4 575,00	15,00	68 625,00	4 575,00	15,00	68 625,00	
6	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m 4575*0,12	m3	549,00	5,00	2 745,00	549,00	5,00	2 745,00	
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m nekontaminovaná zemina na mezideponii a zpět pro zásep: 1775*0,9*2+2800*0,75*2	m3	7 395,00	75,00	554 625,00	7 395,00	75,00	554 625,00	
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 10% výkopku kontaminováno: 1775*0,1 25% výkopku z okolí kontaminováno: 2800*0,25	m3	877,50	90,00	78 975,00	877,50	90,00	78 975,00	
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kontaminovaný výkopek: 877,5*40	m3	35 100,00	5,50	193 050,00	35 100,00	5,50	193 050,00	
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	877,50	10,00	8 775,00	877,50	10,00	8 775,00	
11	171201211U00	Skládkovné - kontaminovaná zemina 877,5*2	t	1 755,00	400,00	702 000,00	1 465,60	400,00	586 240,00	-115 760,00
12	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se ztuhněním 4575+1546,44-600	m3	6 121,44	55,00	336 679,35	5 664,00	55,00	311 520,00	-25 159,35
Celkem za 1 Zemní práce						2 435 142,65			1 891 000,00	
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání									
13	981332111U00	Demolice ocelových konstrukcí- vnitř. technologie nádrže stojaté (4ks) a ležaté (1ks) vč. rozvodů	t	20,00	1 000,00	20 000,00	20,00	1 000,00	20 000,00	
14	981513114U00	Demol konstrukcí BŽ mechan. bunkr 1 ks: podzemní část (50% kontaminováno): 3,1416*(17,3/2)*(17,3/2)*7,1-10*3,5*3,5 nadzemní část: 3,1416*9,9*9,9*5,15-10*4*2,5 -3,1416*1,55*1,55*6,9*4	m3	2 823,85	650,00	1 835 504,97	2 823,85	650,00	1 835 504,97	
15	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	6 898,93	15,00	103 483,91	4 236,00	15,00	63 540,00	-39 943,91
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m nekontaminovaná suť (15km): 9*4956,55+0,408*180*9 ocelové kos do sběru (15km): 9*27,62 kontaminovaná suť (50km): 44*1868,94	t	127 683,27	2,50	319 208,18	99 170,42	2,50	247 928,05	-71 282,13
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnění	t	6 825,49	2,00	13 650,98	6 825,49	2,00	13 650,98	
18	979098123U00	Skládkovné - nekontaminovaná suť	t	5 029,99	10,00	50 299,90	2 500,00	10,00	25 000,00	-25 299,90
19	979098124	Skládkovné - kontaminovaná suť s oleji, ropou	t	1 868,94	400,00	747 576,00	1 736,86	400,00	694 744,00	-52 832,00
20	979098148U00	Výkup ocel	kg	-20 000,00	5,00	-100 000,00	-27 620,00	5,00	-138 100,00	-38 100,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						2 989 723,94			2 752 266,00	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
21	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	3 229,99	5,00	16 149,95	3 229,99	5,00	16 149,95	
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						16 149,95			16 149,95	-977 760,59
nové položky - vícepráce										
1	R-pol	sanační jednotka	kpl	1,00	304 914,53	309 078,00				
2	R-pol	vydrcení betonů bagrem	hod	130,00	2 950,00	383 500,00				
3	182101101	svahování jámy	m2	202,00	36,10	7 696,20				
4	132201202	výkop rýhy odvodnění 130*2,2*1,2	m3	343,20	152,70	52 406,64				
5	212752311	potrubí DN 90 D+M	bm	130,00	224,00	29 120,00				
6	174101101	Zásyp rýhy odvodnění recyklátem	m3	343,20	75,50	25 911,60				
7	981513114U00	Demol konstrukcí BŽ mechan.	m3	226,15	650,00	146 997,50				
8	123202102R00	Výkopávky zářezů v hor.3 do 10000 m3	m3	142,56	15,00	2 138,40				
celkem přípočty						956 848,34				-20 912,25

celkem úspora

-20 912,25

SaNo CB s.r.o.

Branka 417

374 01 Trhové Sviny 14

IČO: 030 16 619 DIČ: CZ26016613

