



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/133/15**

Číslo smlouvy zhotovitele: **033/2015**



**KUJCP018G50A**

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Modernizace komunikací II. a III. třídy (**P9 A**)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **I. Strany**

**Objednatel:** **Jihočeský kraj**  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
5	Okres Prachatice – Modernizace silnice III/14517 Zdíkov -Račov	Flachs Jaroslav	607244625
5	Okres Prachatice – Modernizace silnice III/14418 Budkov - Chlumany	Ing. Růžička Jiří	602116062

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:**

**Silnice Klatovy a.s.**

se sídlem:

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., 1063004492/5500

Česká spořitelna, a.s., 3738692/0800

zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Ing. Ladislav Koláčný**, předseda představenstva a.s.

tel. č. 376311209

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Brůha

tel. č. 376315975

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ladislav Junek

tel. č. 777705410


Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jiří Brejcha

tel. č. 777700720

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Josef Hosnedl

tel. č. 777700714

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

**Původní cena dle SOD:      okres Prachatice**

celkem bez DPH	14 496 452,70 Kč
DPH 21%	3 044 255,07 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>17 540 707,77 Kč</b>

**Změnový list č. 1: sil. III/14418 Budkov - Chlumany**

Méněpráce	-27 290,00 Kč
Vícepráce	10 000,00 Kč
<b>Celkem /úspora/</b>	<b>-17 290,00 Kč</b>

**Změnový list č. 1: sil. III/14517 Zdíkov - Račov**

Méněpráce	-15 600,00 Kč
Vícepráce	3 150,00 Kč
<b>Celkem /úspora/</b>	<b>-12 450,00 Kč</b>

**Nová cena:                      okres Prachatice**

<b>celkem bez DPH</b>	<b>14 466 712,70 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>3 038 009,67 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>17 504 722,37 Kč</b>

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází z 2 změnových listů č. 1 vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 824/2015/RK-68 ze dne 6. 8. 2015.

Příloha – změnový list č. 1 sil. III/14418  
změnový list č. 1 sil. III/14517

V Českých Budějovicích dne 19 -08- 2015  
za objednatele:


V Klatovech dne 19 -08- 2015  
za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Ladislav Koláčný,  
předseda představenstva  
Silnice Klatovy a.s.

**Silnice Klatovy a.s.**  
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




## Změnový list - část 1

## Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209		
Číslo a název objektu: 5 Okres Prachatice - Modernizace silnice III/14418 Budkov - Chlumany						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	18.7.2015	2710	Pomocné práce	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUPV/17898/2015/03/KSD/Kom viz situační příloha	
2	18.7.2015	914000	Přelepení DZ vč. odlepení	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUPV/17898/2015/03/KSD/Kom viz situační příloha	
3	18.7.2015	914122	DZ základní velikosti - montáž a demontáž	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUPV/17898/2015/03/KSD/Kom viz situační příloha	
4	18.7.2015	914122R	DZ základní velikosti - nájem	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUPV/17898/2015/03/KSD/Kom viz situační příloha	
5	18.7.2015	914422	DZ 100x150 cm - montáž a demontáž	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUPV/17898/2015/03/KSD/Kom viz situační příloha	
6	18.7.2015	916352	směrovací deska Z4 - montáž a demontáž	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUPV/17898/2015/03/KSD/Kom viz situační příloha	
7	18.7.2015	916352R	směrovací deska Z4 - nájem	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUPV/17898/2015/03/KSD/Kom viz situační příloha	
8	18.7.2015	916312	Dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUPV/17898/2015/03/KSD/Kom viz situační příloha	
9	18.7.2015	916312R	Dopravní zábrana Z2 - nájem	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUPV/17898/2015/03/KSD/Kom viz situační příloha	

\* může být doloženo na samostatném listu



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209									
Číslo a název objektu: 5 Okres Prachovice - Modernizace silnice III/14418 Budkov - Chlumany											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	18.7.2015		pomocné práce 2710	ks	1	1	0	1 000	1 000	1 000	0
2	18.7.2015		přelepení DZ vč. odlepení 914000	ks	4	0	-4	500	2 000	0	-2 000
3	18.7.2015		DZ zákl. velikosti - montáž a demontáž 914122	ks	28	66	38	250	7 000	16 500	9 500
4	18.7.2015		DZ základní velikosti - nájem 914122R	ks	504	271	-233	10	5 040	2 710	-2 330
5	18.7.2015		DZ 100x150 cm - montáž a demontáž 914422	ks	4	0	-4	250	1 000	0	-1 000
6	18.7.2015		směrovací deska Z4 - montáž a demontáž 916352	ks	50	0	-50	250	12 500	0	-12 500
7	18.7.2015		směrovací deska Z4 - nájem 916352R	ks	900	0	-900	10	9 000	0	-9 000
8	18.7.2015		dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž 916312	ks	4	6	2	250	1 000	1 500	500
9	18.7.2015		dopravní zábrana Z2 - nájem 916312R	ks	72	26	-46	10	720	260	-460
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-17 290

## Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Silnice Klatovy a.s.		17-07-2015

## Schválil:


Inženýr stavby/TDI	Ing. Růžička Jiří		17-07-2015
projektant/AD			
zadavatel/objednatel			17-07-2015
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	podpis:	datum:	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:	
Schválil:	podpis:	datum:	

## Silnice Klatovy a.s.

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




## Změnový list - část 1

## Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209		
Číslo a název objektu: 5 Okres Prachatice - Modernizace silnice III/14517 Zdíkov - Račov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/IOKČ
1	18.7.2015	2710	Pomocné práce	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: OD 13359/15-NOV 2810/2015 viz situační příloha	
2	18.7.2015	914000	Přelepění DZ vč. odlepení	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: OD 13359/15-NOV 2810/2015 viz situační příloha	
3	18.7.2015	914122	DZ základní velikosti - montáž a demonáž	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: OD 13359/15-NOV 2810/2015 viz situační příloha	
4	18.7.2015	914122R	DZ základní velikosti - nájem	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: OD 13359/15-NOV 2810/2015 viz situační příloha	
5	18.7.2015	914422	DZ 100x150 cm - montáž a demontáž	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: OD 13359/15-NOV 2810/2015 viz situační příloha	
6	18.7.2015	916352	směrovací deska Z4 - montáž a demontáž	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: OD 13359/15-NOV 2810/2015 viz situační příloha	
7	18.7.2015	916352R	směrovací deska Z4 - nájem	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: OD 13359/15-NOV 2810/2015 viz situační příloha	
8	18.7.2015	916312	Dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: OD 13359/15-NOV 2810/2015 viz situační příloha	
9	18.7.2015	916312R	Dopravní zábrana Z2 - nájem	viz příloha zadání	Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: OD 13359/15-NOV 2810/2015 viz situační příloha	

\* může být doloženo na samostatném listu



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209										
Číslo a název objektu: 5 Okres Prachovice - Modernizace silnice III/14517 Zdíkov - Račov												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
1	18.7.2015		pomocné práce 2710	ks	1	1	0	1 000	1 000	1 000	0	
2	18.7.2015		přelepění DZ vč. odlepení 914000	ks	2	1	-1	500	1 000	500	-500	
3	18.7.2015		DZ zákl. velikosti - montáž a demontáž 914122	ks	18	27	9	250	4 500	6 750	2 250	
4	18.7.2015		DZ základní velikosti - nájem 914122R	ks	450	540	90	10	4 500	5 400	900	
5	18.7.2015		DZ 100x150 cm - montáž a demontáž 914422	ks	4	0	-4	250	1 000	0	-1 000	
6	18.7.2015		směrovací deska Z4 - montáž a demontáž 916352	ks	30	0	-30	250	7 500	0	-7 500	
7	18.7.2015		směrovací deska Z4 - nájem 916352R	ks	650	0	-650	10	6 500	0	-6 500	
8	18.7.2015		dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž 916312	ks	2	2	0	250	500	500	0	
9	18.7.2015		dopravní zábrana Z2 - nájem 916312R	ks	50	40	-10	10	500	400	-100	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-12 450	

## Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Silnice Klatovy a.s. <i>Kaliska Jurek</i>	<i>[Signature]</i>	17-07-2015

## Schválil:

Inženýr stavby/TDI	<i>JAPOROVU TČAČEK</i>	podpis	datum
projektant/AD	<i>[Signature]</i>	17-07-2015	
zadavatel/objednatel	<i>[Signature]</i>	17-07-2015	
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	podpis:	datum:	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:	
Schválil:	podpis:	datum:	

## Silnice Klatovy a.s.

Videňská 190, 339 01 Klatovy  
apsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

17-07-2015  
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (8)