

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/082/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/19/2015



KUJCP018G5Q0

**Dodatek č.1 ke SMLouvě o dílo**

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 C)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Mgr. Martin Ujhelyi**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720254


K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK**

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení (bude doplněno před podpisem smlouvy)	tel. č. (bude doplněno před podpisem smlouvy)
1	Okres České Budějovice	Miroslav Straka	602 140 185



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



	Modernizace silnice III/10564 a III/10565 Hosty - Pašovice		
1	Okres České Budějovice Modernizace silnice III/14322 Č. Budějovice - Branišov	Miroslav Straka	602 140 185
4	Okres Písek Modernizace silnice III/10538 Zhoř	Ing. Pešta Rudolf	721 968 873
5	Okres Prachatice Modernizace silnice III/14130 Prachatice - Kahov	Martin Grožaj	606 614 120

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 110029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Ing. Vlastislav Šlajs, prokurista tel. č. 387 004 308  
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 118

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592


Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec  
tel. č. 602 596 308

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný - Hanzal  
tel. č. 602 531 798

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar  
tel. č. 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6. 2. 2015 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

**„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)“**

### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

#### okres České Budějovice

Původní cen dle SOD:

celkem bez DPH..... 10 092 140,78 Kč

Celkem včetně DPH..... 12 211 490,34 Kč

Změnový list č. 1:

Méněpráce.....-97 474,17 Kč bez DPH

Vícepráce.....55 813,57 Kč bez DPH

Celkem.....- 41 660,60 Kč bez DPH

#### okres Písek

Původní cen dle SOD:

celkem bez DPH..... 2 448 559,91 Kč

Celkem včetně DPH..... 2 962 757,49 Kč

Změnový list č. 1:

Méněpráce.....-12 757,91 Kč bez DPH

Vícepráce.....15 262,44 Kč bez DPH

Celkem.....2 504,53 Kč bez DPH

#### okres Prachatice

Původní cen dle SOD:

celkem bez DPH..... 3 428 650,78 Kč


Celkem včetně DPH..... 4 148 667,44 Kč

Změnový list č. 1:

Méněpráce.....-36 946,49 bez DPH

Vícepráce.....3 195,07 bez DPH

Celkem.....-33 751,42 bez DPH



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento dodatek č. 1 byl schválen v Radě JK dne 6. 8. 2015 č. usnesení č. 829/2015/RK-68

Přílohy:


- Změnové listy okres České Budějovice
- Změnové listy okres Písek
- Změnové listy okres Prachatice


V Českých Budějovicích dne **20-08-2015**  
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne **20-08-2015**  
za zhotovitele: STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(37)

  
.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

  
.....  
Ing. Vlastislav Slajs Ing. Luboš Tomášek  
prokurista prokurista

Smlouvu  
přezkoumal

  
JOLEŽALOVÁ

## Rekapitulace P9C

### Okres České Budějovice

Nabídková cena <b>10 092 140,78</b> Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
Změnový list č. 1	- 97 474,17	55 813,57	-41 660,60	

### Okres Písek

Nabídková cena <b>2 448 559,91</b> Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
Změnový list č. 1	-12 757,91	15 262,44	2 504,53	0,1

### Okres Prachatice

Nabídková cena <b>3 428 650,78</b> Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
Změnový list č. 1	-36 946,49	3 195,07	-33 751,42	

<b>Cena díla po změnovém list č. 1</b>	<b>15 896 443,98 bez DPH</b>	<b>19 234 697,21s DPH</b>
--	------------------------------	---------------------------

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výr

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy P9 C					Registrační číslo projektu
Číslo a název objektu: Moder.sílnice III/14322 Č. Budějovice - Branišov - DIO					
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
	1.6.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+4(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+4(A6b)=20	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	914 422	dopravní značka zákl. velikost ocel fólie tř.2 (zvýraznění A15+E3a)- nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr.s folií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr.s folií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212					
Číslo a název objektu: Moderní silnice III/14322 Č. Budějovice - Branišov - DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaregistrována	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+4(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+4(A6b)	ks	20	0	-20	280,27	5 605	0	-5 605,40
	1.8.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(B26)+2(A10)+12(B20a)+4(B21a)+2(C4b)	ks	0	24	24	280,27	0	6 726	6 726,48
	1.8.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	120	60	-60	28,03	3 364	1 682	-1 681,80
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	392,36	785	0	-784,76
	1.8.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	12	12	0	56,05	673	673	0,00
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	ks	4	4	0	196,19	785	785	0,00
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - nájem	ks	24	12	-12	39,24	942	471	-470,88
	1.6.2015		dopravní světlá výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	616,6	1 233	0	-1 233,20
	1.6.2015		dopravní světlá výstražná souprava 3ks - nájem	ks	12	0	-12	216,61	2 623	0	-2 623,32
	1.6.2015		semaforní přenosná souprava - montáž a demontáž	ks	2	2	0	728,71	1 457	1 457	0,00
	1.6.2015		semaforní přenosná souprava - nájem	ks	12	6	-6	756,74	9 081	4 540	-4 540,44
	1.8.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	20	0	-20	33,63	673	0	-672,60
	1.8.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	ks	120	0	-120	16,82	2 018	0	-2 018,40
	1.8.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 montáž a demontáž	ks	2	2	0	280,27	561	561	0,00
	1.6.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 nájem	ks	12	6	-6	134,53	1 614	807	-807,18
	1.6.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	20	24	4	38,12	762	915	152,48
	1.6.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř. 1 - nájem	ks	120	72	-48	44,84	5 381	3 228	-2 152,32
	1.6.2015		nájem provedení dopravních pracovníků	ks	0	3	3	9600	0	28 800	28 800,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											13 058,68

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		10.7.2015

#### Schválil:

inženýr stavby/TDI		10.7.2015
projektant/VAD		
zadavatel/zjednatel		16.7.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKC		
Schválil:		

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
(5)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
 Soupis prací DIO

Modernizace silnice III14322 Č. Budějovice - Branišov

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14322	SO 103 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady) 1	3 363,28 Kč	3 363,28 Kč
					ks	24,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(26)+2(A10)+12(B20a)+4(B21a)+2(C4b)=24	280,27 Kč	6 726,48 Kč
					ks	60,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 20 * 3 dny=60	28,03 Kč	1 681,80 Kč
					ks	12,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*3=12	56,05 Kč	672,60 Kč
					ks	4,0	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	196,19 Kč	784,76 Kč
					ks	12,0	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*3 dny=12	39,24 Kč	470,88 Kč
					ks	2,0	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž 2	728,71 Kč	1 457,42 Kč
					ks	6,0	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 2*3 dny=6	756,74 Kč	4 540,44 Kč
					ks	2,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 2	280,27 Kč	560,54 Kč
					ks	6,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 2*3=6	134,53 Kč	807,18 Kč
					ks	24,0	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 24	38,12 Kč	914,88 Kč
					ks	72,0	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 24*3 dny=72	44,84 Kč	3 228,48 Kč
					ks	3,0		řízení provozu odpovědnými pracovníky 4 pracovníci - 3 dny, 1 pracovník 2400 Kč/den	9 600,00 Kč	28 800,00 Kč
					SO 103 celkem					



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výr

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy P9 C					Registrační číslo projektu
Číslo a název objektu: Modernizace III/10564 a III/10565 Hosty - Pašovice - DIO					
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
	1.6.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 5(A15)+4(A7a)+12(B20a)+4(B21a)+4(B26)+4(IS11b)+8(IS11c)+4(A6b)+4(B1)+3(E13)+3(IP10a)+7(IP10b)+4(E3a)=66	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR
	1.6.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR

\* může být doloženo na samostatném listu

**Změnový list - část 2**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

Název projektu: <b>Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)</b>				Registrační číslo projektu: <b>CZ.1.141.1.00/33.03212</b>							
Číslo a název objektu: <b>Modřer silnice III/10664 a III/10665 Hostý - Pašovice - DIO</b>											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	1.8.2015		zakrytí DZ vč. Odkrytí	ks	6	0	-6	56,05	336	0	-336,30
	1.8.2015		přelepení DZ vč. odlepení	ks	4	0	-4	22,42	90	0	-89,68
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+4(A7a)+12(B20a)+4(B21a)+4(B26)+4(IS11b)+8(IS11c)+4(A6b)+4(B1)+3(E13)+3(P10a)+7(P10b)+4(E3a)	ks	66	0	-66	280,27	18 498	0	-18 497,82
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+4(B20a)+1(B21a)+3(IS11b)+2(IS11c)+2(E13)+4(P10a)+4(E3a)+2(E7b)	ks	0	26	26	280,27	0	7 287	7 287,02
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+8(B20a)+2(B21a)+5(IS11b)+4(IS11c)+3(B1)+3(E13)+3(P10a)+3(E3a)	ks	0	35	35	280,27	0	9 809	9 809,45
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	924	367	-557	28,03	25 900	10 287	-15 612,71
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	6	12	6	392,38	2 354	4 709	2 354,28
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	84	66	-18	56,05	4 708	3 699	-1 008,90
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	ks	4	0	-4	196,19	785	0	-784,76
	1.8.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - nájem	ks	56	0	-56	39,24	2 197	0	-2 197,44
	1.8.2015		dopravní světo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	616,6	1 233	0	-1 233,20
	1.8.2015		dopravní světo výstražná souprava 3ks - nájem	ks	20	0	-20	218,61	6 121	0	-6 121,08
	1.6.2015		samařoforové přenosná souprava - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	728,71	1 457	0	-1 457,42
	1.6.2015		samařoforové přenosná souprava - nájem	ks	14	0	-14	756,74	10 594	0	-10 594,36
	1.6.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	20	0	-20	33,63	673	0	-672,60
	1.6.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	ks	100	0	-100	16,82	1 682	0	-1 682,00
	1.6.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	3	4	1	280,27	841	1 121	280,27
	1.8.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	ks	26	31	3	134,53	3 767	4 170	403,59
	1.6.2015		směrovací deska Z4 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	30	0	-30	38,12	1 144	0	-1 143,60
	1.8.2015		směrovací deska Z4 s fólií tř. 1 - nájem	ks	300	0	-300	44,84	13 452	0	-13 452,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-54 749,26

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		10.7.2015

**STRABAG**

**Schválí:**

inženýr stavby/TD/	podpis	datum
MIROSLAV STRAHA		10.7.2015

**STRABAG a.s.**  
 dotěpny zavod České Budějovice  
 Vrbenská 31, 370 04 Česká Budějovice  
 (b)

zřizovatel/objednatel	podpis	datum
MAREK VOHRA		10.9.2015
Hlavní finanční manažer OKPDKČ	podpis	datum
Schválí:	podpis	datum

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/10564 a 10565 Hosty - Pašovice

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/10565	SO 104 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady) 1	4 484,37 Kč	4 484,37 Kč
					ks	26,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+4(B20a)+1(B21a)+3(IS11b)+2(IS11c)+2(B1)+2(E13)+4(IP10b)+4(E3a)+2(E7b)=26	280,27 Kč	7 287,02 Kč
					ks	35,0		4(A15)+8(B20a)+2(B21a)+4(IS11c)+5(IS11b)+3(B1)+3(IP10a)+3(E13)+3(E3a)=35	280,27 Kč	9 809,45 Kč
					ks	367,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 26*2 dny=52, 35*9dny=315	28,03 Kč	10 287,01 Kč
					ks	12,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(IP22)+6(IP22)	392,38 Kč	4 708,56 Kč
					ks	66,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 8*2 dny = 12, 6*9 dní = 54	56,05 Kč	3 699,30 Kč
					ks	4,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 4	280,27 Kč	1 121,08 Kč
					ks	31,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*2 dny = 4, 3*9 dní = 27	134,53 Kč	4 170,43 Kč
SO 104 DIO celkem									45 567,22 Kč	

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212		
Číslo a název objektu: Moder silnice III/10538 Zhoř - DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	1.6.2015	914...	přelepení DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	1.6.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)=42	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	1.6.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	1.6.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	1.6.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212					
Číslo a název objektu: Moder. silnice III/10539 Zhoř - DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	1.6.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	0	-2	22,42	45	0	-44,84
	1.6.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)	ks	42	0	-42	280,27	11 771	0	-11 771,34
	1.6.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(A15)+3(B20a)+8(IS11b)+3(IP10a)+3(B24)+10(E13)+4(B1)	ks	0	34	34	280,27	0	9 529	9 529,18
	1.6.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	168	170	2	28,03	4 709	4 765	56,06
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	ks	6	3	-3	196,19	1 177	589	-588,57
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - nájem	ks	24	15	-9	39,24	942	589	-353,16
	1.6.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	0	2	2	345	0	690	690,00
	1.6.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3ks - nájem	ks	0	10	10	115	0	1 150	1 150,00
	1.6.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 montáž a demontáž	ks	0	4	4	282,15	0	1 129	1 128,60
	1.6.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 nájem	ks	0	20	20	135,43	0	2 709	2 708,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											2 504,53

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		11.6.2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Rudolf Pešta projektant/AD		11.6.2015
zadavatel/objednatel		
Mgr. Martin Ujhelyi Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		11.6.2015
Schválil:	podpis:	datum:
	podpis:	datum:

## STRABAG

STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
(5)

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, s.r.o.**  
závod PÍSEK  
Vrcovická 2148, 397 01 Písek  
IČO: 709 71 841

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (6)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
 Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/10538 Zhoř

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
					Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	4 484,31 Kč	4 484,31 Kč
					ks	34,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(A15)+3(B20a)+8(IS11b)+3(IP10a)+3(B24)+10(E13)+4(B1)	280,27 Kč	9 529,18 Kč
					ks	170,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 34*5 dní=170	28,03 Kč	4 765,10 Kč
					ks	3,0	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 3	196,19 Kč	588,57 Kč
					ks	15,0	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 3*5 dní=15	39,24 Kč	588,60 Kč
					ks	2,0	916122	dopravní světlo výstažná souprava 3ks- montáž a demontáž 2	345,00 Kč	690,00 Kč
					ks	10,0	916122R	dopravní světlo výstažná souprava 3ks- nájem 2*5 dní=10	115,00 Kč	1 150,00 Kč
					ks	4,0	916312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž 4	282,15 Kč	1 128,60 Kč
					ks	20,0	916312R	dopravní zábrana Z2 - nájem 4*5 dní=20	135,43 Kč	2 708,60 Kč
<b>SO 102 DIO celkem</b>									<b>25 632,96 Kč</b>	

**Změnový list - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.032/12		
Číslo a název objektu: Okres Píseňsko Modernizace silnice III/14130 Píseňsko - Kaňov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	účet položky	popis položky	specifické změny *	zdůvodnění změny *	výdělání OKP/DKČ
	1.6.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2x8(I511c)=28	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	1.6.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	1.6.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	1.6.2015	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	1.6.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2





### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212							
Číslo a název objektu: Okres Píseňsko Modernizace silnic II/14130 Píseňsko - Karel												
poř. číslo polož.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavěbním deníku, kde se změna zaregistrovala	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
	1.6.2015		přesepení DZ včetně odšperu	ks		4	0	-4	22,42	90	0	-89,68
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie If 1 - montáž a demontáž 2(A15)*2x3(B20a)+2(B1)*2(E13)*2x8(I11c)	ks		28	0	-28	280,27	7 848	0	-7 847,56
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie If 1 - montáž a demontáž 2(P10a)+2(B1)*2(E13)+3(I11c)	ks		0	9	9	280,27	0	2 522	2 522,43
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie If 1 - nájem	ks		196	27	-169	28,03	5 494	757	-4 737,07
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie If 1 - montáž a demontáž	ks		4	6	2	336,32	1 345	2 016	572,64
	1.6.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií If 1 - montáž a demontáž	ks		40	0	-40	33,63	1 345	0	-1 345,20
	1.6.2015		směrovací deska Z4 oboustr. s fólií If 1 - nájem	ks		280	0	-280	28,03	7 848	0	-7 848,40
	1.6.2015		zemaľová přenosná oprava - montáž a demontáž	ks		2	0	-2	728,7	1 457	0	-1 457,40
	1.6.2015		zemaľová přenosná oprava - nájem	ks		14	0	-14	756,73	10 594	0	-10 594,22
	1.6.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií If 1 - montáž a demontáž	ks		4	2	-2	280,27	1 121	561	-560,54
	1.6.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií If 1 - nájem	ks		28	6	-22	112,11	3 139	673	-2 466,42
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-31 781,43	

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michálek		3.9.2015

**Schválil:**

inženýr stavby/TOI		
projektant/AD		
zadávatel/zjednatel		
Hlavní inženýr manažer OPR/OKČ	podpis	datum
Schválil	podpis	datum



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
 Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/14130 v úseku Prachovice - Kahov

č. silnice	objekt	staničení a popis (úseku (km))	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-
III/14130	SO 102 DIO		2,100		ks	1	2 710
					ks	9	914 122
					ks	27	914 122R
					ks	6	914 422
					ks	2	916 312
					ks	6	916 312R
SO 102 DIO celkem							

popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
pomoc práce při zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	2 242,15 Kč	2 242,15 Kč
DZ zákl. velikosti ocel. fólie tř. 1 - montáž, demontáž 2(IP10a)+2(b1)+2(E13)+3(IS11c)-9	280,27 Kč	2 522,43 Kč
DZ zákl. velikosti 100x150 cm ocel. fólie tř. 1 - nájem 2 * 3 dny = 27	28,03 Kč	756,81 Kč
DZ 100x150 cm ocel. fólie tř. 1 - montáž, demontáž 3(IS11a)+3(IS11b)	336,32 Kč	2 017,92 Kč
dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 2 x 2 = 4	280,27 Kč	560,54 Kč
dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 2 * 3 dny = 6	112,11 Kč	672,66 Kč
		<b>8 772,51 Kč</b>