



KUJCP018JM2Y

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro  
regionální rozvojč. smlouvy objednatele: SDL/OREG/024/15 – dod. č. 2  
číslo smlouvy zhotovitele: ZHS150011**Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,  
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu  
Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szczotková**, investiční technik odboru regionálního  
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského  
úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je  
oprávněn(a):

**INBEST SPOL. s.r.o.**  
se sídlem: Rudolfovská č. p. 64, č. or. 34, 370 01 České Budějovice  
jednající: Ing. Michael Šmucr, jednatel, tel. č. 386352623  
IČ: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:  
„Modernizace komunikace II/145 v úseku české Budějovice – Vimperk jako přístupové  
komunikace k silnici I. třídy I/4 Strážný – Philippsreut“:

Technický dozor: Ing. Michael Šmucr, tel. č. 386352623  
Koordinátor BOZP: Bc. Tomáš Baloun, tel. č. 775067885

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** SMP CZ, a.s.  
se sídlem: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8  
IČ: 271 95 147  
DIČ: CZ27195147

Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu 141510186/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654  
Zastoupená: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva  
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Nol tel. č. 602 169 203

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Bohuslav Kaňka tel. č. 731 515 008

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Beran tel. č. 739 482 865

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Karel Uhlíř tel. č. 724 111 982

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

## II. Předmět

**„Modernizace komunikace II/145 v úseku České Budějovice – Vimperk jako přístupové komunikace k silnici I. třídy I/4 Strážný - Philippsreut“**

Tímto dodatkem č. 2 se mění předmět díla původní smlouvy o dílo a to v rozsahu dle změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1:

**Tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo se mění:**

## III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 4. 9. 2015.

## IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

### Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	8 900 006,47 Kč
DPH 21%	1 869 001,44 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>10 769 007,91 Kč</b>

**Cena dle SOD po dodatku č. 1:**

celkem bez DPH	9 114 153,97 Kč
DPH 21%	1 913 972,33 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>11 028 126,30 Kč</b>

**Změnový list č.2:**

Méněpráce.....	...-205 860,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>402 844,57 Kč</u>
<b>Celkem /navýšení /</b>	<b>196 984,57 Kč</b>

**Cena SoD po dodatku č. 2**

celkem bez DPH	9 311 138,54 Kč
DPH 21%	1 955 339,09 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>11 266 477,63 Kč</b>

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází z jednoho změnového listu č. 2 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Uvedené změny ve ZL č. 2 si vyžádají prodloužení realizace min. o 4 dny. Práce na stavbě mostu uvedené ve ZL č. 2 ( pol. č. 3 – 9) nebyly součástí zadávací dokumentace a tudíž nebyly předmětem uvažovaných prací a nebylo je možné předvídat.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 941/2015/RK-70  
dne 10. 9. 2015.

Příloha – změnový list č. 2

V Českých Budějovicích dne 17 -09- 2015  
za objednatele:

17 -09- 2015  
V Praze dne .....  
za zhotovitele:

.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



.....  
Ing. Martin Doksanský  
předseda představenstva

.....  
Ing. Pavel Kameník  
člen představenstva

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikace II/145 v úseku Č. Budějovice - Vimperk jako přístupové komunikace I/4 Strážný - Pilippsreut		Registrační číslo projektu: 373				
Číslo a název objektu: Most ev.č. 145-037 a 145-038						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
25.8.2015			opdočet a připočet betonových vrstev, za použití sendviče LC 35/38 a C30/37 došlo k úspoře ve výši rozdílu ceny mezi betony	technologické změna betonových vrstev, za použití sendviče LC 35/38 a C30/37 došlo k úspoře ve výši rozdílu ceny mezi betony	z důvodu technologické změny betonových vrstev, za použití sendviče LC 35/38 a C30/37 došlo k úspoře ve výši rozdílu ceny mezi betony	
25.8.2015			Sanace nosníků z vnějších stran mostů	navýšení množství sanace na vnější straně mostů	Na vnější straně mostů nebylo ze sanací v zadání uvažováno. Po prohlídce spodní strany mostu je sanace nosníků nutná z důvodu obnažených výztuží a zdegradovaného betonu	
časový dopad			Realizace ZL č.2 si vyžádá prodloužení doby výstavby o 4 kalendářní dny. Uvedené práce nebylo možno předvídat. Bylo zjištěno až po zahájení prací pod mostem z vnější strany mostu.			

\* může být doloženo na samostatném listu


**Změnový list - část 2**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

Název projektu: Modernizace komunikace II/145 v úseku Č. Budějovice - Vimperk jako přístupové komunikace I/4 Strážný - Pilippsreut		Registrační číslo projektu: 373									
Číslo a název objektu: Most ev.č.145-037 a 145-038											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
1	25.8.		Odpočet lehčeného betonu z vyrovnávací vrstvy LC 35/38	m3	127,50	83,70	-43,80	4 700,00	599 250,00	393 390,00	-205 860,00
2	25.8.		Dobetonávka vyrovnávací vrstvy ze ŽB C30/37 (B37)	m3	0,00	43,80	43,80	3 800,00	0,00	166 440,00	166 440,00
3	25.8.		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM (sanace nosníků vnější strany mostů)	m3	0,00	215,50	215,50	605,00	0,00	130 377,50	130 377,50
4	25.8.		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST pasivační nátěr obnažené zkorodované výztuže	m2	2,91	9,38	6,47	381,00	1 108,71	3 573,78	2 465,07
5	25.8.		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ (sanace nosníků vnější strany mostů)	m2	30,60	246,10	215,50	140,00	4 284,00	34 454,00	30 170,00
6	25.8.		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM (sanace nosníků vnější strany mostů)	m2	10,10	225,60	215,50	240,00	2 424,00	54 144,00	51 720,00
7	25.8.		Montáž lešení řadového trubkového s podlahami do 10m (90 m * 3,5m)	m2	0,00	315,00	315,00	40,60	0,00	12 789,00	12 789,00
8	25.8.		Demontáž lešení řadového trubkového s podlahami do 10m (90 m * 3,5m)	m2	0,00	315,00	315,00	24,20	0,00	7 623,00	7 623,00
9	25.8.		Příplatek ZKD použití lešení řadového trubkového s podlahami do 10m (90 m * 3,5m)	m2	0,00	315,00	315,00	4,00	0,00	1 260,00	1 260,00
									607 066,71	804 051,28	196 984,57
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											196 984,57

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Bohuslav Koňka <b>KAREL UHLÍŘ</b>	<i>[Signature]</i>	
Schválil:		
projektant (AD)		
Ing. Martin Klomínský	<i>[Signature]</i>	1.9.2015
TDS		
Ing. Michael Šmucr	<i>[Signature]</i>	1.9.2015
zadavatel/objednatel		
Ing. Zdeňka Szczotková	<i>[Signature]</i>	1.9.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum:
Schválil:	podpis	datum:



**KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (8)