



**Dodatek č. 1 k  
DOHODĚ O NAROVNÁNÍ**  
dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Jihočeský kraj,**  
IČ: 708 90 650,  
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,  
zastoupena Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem kraje  
*(dále jen jako „Jihočeský kraj“ nebo „objednatel“)*

a

společnost **HOCHTIEF CZ a.s.,**  
IČ: 466 78 468,  
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
zastoupená Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva  
Ing. Tomášem Korandou, členem představenstva  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229  
*(dále jen jako „HOCHTIEF CZ a.s.“ nebo „zhotovitel“)*

tento dodatek č. 1 k dohodě o narovnání ze dne 23. 7. 2014

**dohodu o narovnání:**

**I.**

**Preambule**

1. Účastníci dne 23. 7. 2014 uzavřeli dohodu o narovnání, jejímž předmětem je narovnání mezi nimi sporných práv v souvislosti s plněním závazků ze smlouvy o dílo č. 010/05/069/03/00 ze dne 15.05.2006, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo „přeložka silnice II/163 Vyšší Brod – Lipno“ *(dále jen jako „Dohoda o narovnání“)*.
2. Zhotovitel se obrátil na věcně a místně příslušný správní orgán (silniční správní úřad) se žádostí o vydání povolení umožňující omezení provozu na silnici II/163 Vyšší Brod – Lipno *(dále též „Pozemní komunikace“)* s cílem plnit povinnosti, které na sebe vzal Dohodou o narovnání.
3. Dotčený správní orgán sdělil zhotoviteli, že neumožní omezení provozu na Pozemní komunikaci dříve, než bude plně zprovozněna silnice II/163.; k plnému zprovoznění nedojde dříve než 10/ 2014.
4. V zimním období není z technologického hlediska možné provést opravu sporného úseku Pozemní komunikace v rozsahu a způsobem sjednaným v Dohodě o narovnání.
5. S ohledem na výše uvedené se účastníci dohodli na níže uvedených změnách Dohody o narovnání.

**II.**  
**Změna Dohody o narovnání**

1. V čl. III odst. 2 písm. a) se slova: „30. 6. 2015“ nahrazují slovy: „31. 10. 2015“.
2. V čl. III odst. 2 písm. e) se slova: „20. 10. 2014“ nahrazují slovy: „30. 6. 2015“.
3. V čl. III odst. 2 písm. f) se slova: „30. 6. 2015“ nahrazují slovy: „30. 10. 2015“.
4. V čl. III odst. 2 písm. g) se slova: „30. 6. 2015“ nahrazují slovy: „30. 10. 2015“.


**III.**  
**Závěrečná ujednání**


1. Tento dodatek Dohody o narovnání se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Dohody o narovnání vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, že tento dodatek Dohody o narovnání nebyl uzavřen ani pod nátlakem, v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé vůle účastníci připojují k této smlouvě své podpisy.

Tato dohoda byla schválena radou kraje dne 4.9.2014, usnesením číslo 985/2014/RK-45.


V Č. Buděj., dne 7.10.2014


Jihočeský kraj

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman kraje



HOCHTIEF CZ a.s.

  
Ing. Tomáš Bílek  
předseda představenstva

  
Ing. Tomáš Koranda  
člen představenstva

