

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/775/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 4080079ZSL/D2



KUJCP018G61A

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201


Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

Správa a údržba silnic JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. č. 387 021 010
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Petr Nachtigal tel. č. 606 633836
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.účtu: 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Gucko tel.č. 731 601 641

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. 731 601 651

František Venuš tel.č. 731 601 643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2014, ve znění dodatku č.1 ze dne 15.6.2015, se mění takto:

A) Článek IV. Cena za dílo, odstavec 1. nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II. Smlouvy cenu sjednanou, která je v souladu se změnovým listem č. 1A a činí:

celkem bez DPH 23 168 118,68 Kč

DPH 21 % 4 865 304,92 Kč

Celkem včetně DPH 28 033 423,60 Kč

B) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1056/2015/RK-73 ze dne 22. 10. 2015.

Příloha: Změnový list č.1A

- 3 - 11 - 2015

- 3 - 11 - 2015

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje

EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město
110 00 Praha 1

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

Modernizace komunikací II. a III. třídy P7 část 1 České Budějovice

Nabídková cena 23 455 827,18 Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
Změnový list č. 1	- 355 446,-Kč	90 260	- 265 186,-Kč	
Změnový list č. 1A	- 22 522,5 Kč	0	- 22 522,5 Kč	

Cena díla po změnovém list č. 1A	23 168 118,68 Kč bez DPH	28 033 423,60 Kč s DPH
---	---------------------------------	-------------------------------

Změnový list č.1 - část 1A

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


Název projektu: <i>Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část 1 okr.Č. Budějovice</i>				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: <i>Modernizace regionální silniční sítě silnice II/156 Trhové Sviny - Údolí u Nových Hradů</i>						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
		113 723	frézování voz.asf.-odvoz do 3km,tl.50mm	o d p o č e t	zkrácení úseku	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.1 - část 2A



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část 1 okr.Č. Budějovice						Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: Modernizace regionální silniční sítě silnice II/156 Trhové sviny - Údolí u N.Hradů												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH Kč	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
6.			113 723	frézování voz.asf.-odvoz do 3km,tl.50mm	m3	371,00	339,50	31,50	715,00	265 265,00	242 742,50	22 522,50
											-22 522,50	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		19.10.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Nachtigal Petr projektant/AD		19.10.2015
Nachtigal Petr zadavatel/objednatel		19.10.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace regionální sítě silnice II/156 Trhvé Sviny - Údolí u Nových Hrad



č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství Tj)	jednotková cena	celková cena	Zl. č.1		skutečnost		
											množství	celková cena	množství	celková cena	
II/156	SO 101	22,043 - 23,103 Trhové Sviny - Rejta p.p.č. 3898/1, 3898/11 p.p.č. 3923/30, 3898/12 p.p.č. 3898/16, 3898/13 KU Trhové Sviny	4,060 0,970	7	m2	14 840,0	572 214	spoj.postřik z modifikované emulze do 0,5 kg/m2 1060*7*2=14840	10,60 Kč	157 304,00 Kč	-1 260,00	-13 356,00 Kč	13 580,00	143 948,00 Kč	
						607,0	572 213	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 116*2+75*4+25*3=607	8,30 Kč	5 038,10 Kč		0,00 Kč	607,00	5 038,10 Kč	
						607,0	572 224	spoj.postřik z modifikované emulze do 1,0 kg/m2 (geokompozit) 116*2+75*4+25*3=607	11,60 Kč	7 041,20 Kč		0,00 Kč	607,00	7 041,20 Kč	
						7 420,0	574 231	obrus.vrstva SMA 11+, tl.40mm 1060*7=7420	236,00 Kč	1 751 120,00 Kč	-630,00	-148 680,00 Kč	6 790,00	1 602 440,00 Kč	
						7 420,0	574 154	ložná vrstva ACL 22S, tl. 60 mm 1060*7=7420	289,00 Kč	2 144 380,00 Kč	-630,00	-182 070,00 Kč	6 790,00	1 962 310,00 Kč	
						607,0		geokompozit (např. typu TENSAR AR-G, pevnost v tahu min. 50 kN) 116*2+75*4+25*3=607	45,00 Kč	27 315,00 Kč		0,00 Kč	607,00	27 315,00 Kč	
						116,0		profézování trhlíny a zalití pružnou závlčkovou hmotou die TP 115 13*7+25=116	160,00 Kč	18 560,00 Kč		0,00 Kč	116,00	18 560,00 Kč	
						t	29,1	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf. betonu I. tř. tl. 20 mm (vyrovnaní profilu pod geokompozit) (116*2+75*4+25*3)*0,02*2,4=29,136	1 590,00 Kč	46 326,24 Kč		0,00 Kč	29,14	46 326,24 Kč
						m3	371,0	113 723	frézování voz.asf.-odvoz do 3km,tl.50mm 1060*7*0,05=371	715,00 Kč	265 265,00 Kč	-31,50	-22 522,50 Kč	339,50	242 742,50 Kč
						m3	12,1	113 723	frézování voz.asf.-odvoz do 3km,tl.20mm (pod geokompozit) (116*2+75*4+25*3)*0,02=12,14	715,00 Kč	8 680,10 Kč		0,00 Kč	12,14	8 680,10 Kč
						m	7,0	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 7	30,00 Kč	210,00 Kč		0,00 Kč	7,00	210,00 Kč
						m2	1 060,0	56 961	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 50mm,š=0,5m 1060*0,5*2*1060	89,00 Kč	94 340,00 Kč	-90,00	-8 010,00 Kč	970,00	86 330,00 Kč
						m	3 180,0	91 511	VDZ barvou hladké (vodící a středová čára 125 mm s balotinou - zřizování) 1060*3=3180	9,00 Kč	28 620,00 Kč	-270,00	-2 430,00 Kč	2 910,00	26 190,00 Kč
						SO 101 celkem									
II/156	SO 102	23,103 - 23,813 Rejta p.p.č. 3898/13, 3898/2 KU Trhové Sviny	0,710	0 - 11	m2	10 543,0	572 214	spoj.postřik z modifikované emulze do 0,5 kg/m2 710*7*2+67*4,5*2=10543	10,60 Kč	111 755,80 Kč		0,00 Kč	10 543,00	111 755,80 Kč	
						5 271,5	574 231	obrus.vrstva SMA 11+, tl.40mm 710*7+67*4,5=5271,5	236,00 Kč	1 244 074,00 Kč		0,00 Kč	5 271,50	1 244 074,00 Kč	
						5 271,5	574 154	ložná vrstva ACL 22S, tl. 60 mm 710*7+67*4,5=5271,5	289,00 Kč	1 523 463,50 Kč		0,00 Kč	5 271,50	1 523 463,50 Kč	
						527,2	113 724	frézování voz.asf.-odvoz do 5km,tl.100mm (710*7+67*4,5)*0,1=527,15	715,00 Kč	376 912,25 Kč		0,00 Kč	527,15	376 912,25 Kč	
						7,0	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 7	30,00 Kč	210,00 Kč		0,00 Kč	7,00	210,00 Kč	
						ks	2,0	899 22	výšková úprava mříži 2	1 270,00 Kč	2 540,00 Kč		0,00 Kč	2,00	2 540,00 Kč
						ks	2,0	91 511	VDZ barvou hladké V 11a (autobusová zastávka žlutá barva - zřizování) 2	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč		0,00 Kč	2,00	9 000,00 Kč
						m	134,0	91 511	VDZ barvou hladké (vodící čára 250 mm s balotinou - zřizování) 67*2=134	18,00 Kč	2 412,00 Kč		0,00 Kč	134,00	2 412,00 Kč
						m	1 996,0	91 511	VDZ barvou hladké (vodící a středová čára 125 mm s balotinou - zřizování) 643*2+710=1996	9,00 Kč	17 964,00 Kč		0,00 Kč	1 996,00	17 964,00 Kč
SO 102 celkem										3 288 331,55 Kč		0,00 Kč		3 288 331,55 Kč	

II/156	SO 103	31,922 - 32,560 Hlinov - Údolí u Nových Hradů p.p.č. 1432/1 KU Údolí u Nových Hradů p.p.č. 992/3	0,638	6,1	m2	3 891,8	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 638*6,1=3891,8	8,30 Kč	32 301,94 Kč	0,00 Kč	3 891,80	32 301,94 Kč
					m2	3 891,8	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2 638*6,1=3891,8	9,50 Kč	36 972,10 Kč	0,00 Kč	3 891,80	36 972,10 Kč
					m2	3 891,8	574 131	obrus.vrstva ACO 11+, tl.40mm 638*6,1=3891,8	178,00 Kč	692 740,40 Kč	0,00 Kč	3 891,80	692 740,40 Kč
					m2	3 891,8	574 151	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm 638*6,1=3891,8	274,00 Kč	1 066 353,20 Kč	0,00 Kč	3 891,80	1 066 353,20 Kč
					m2	3 891,8	567 544	obnova a opr. recykl. s reprof. za stuzena cem. a asf. do 200 mm 638*6,1=3891,8	325,00 Kč	1 264 835,00 Kč	0,00 Kč	3 891,80	1 264 835,00 Kč
					m2	382,8	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,3m 638*0,3*2=382,8	177,00 Kč	67 755,60 Kč	0,00 Kč	382,80	67 755,60 Kč
					m	1 276,0	91 511	VDZ barvou hlačné (vodící čára 125 mm s bařatinou - zřizeni) 638*2=1276	9,00 Kč	11 484,00 Kč	0,00 Kč	1 276,00	11 484,00 Kč
					SO 103 celkem								
II/156	SO 104	dopřilující údaje	KPL	1		DIO (pronájem, montáž a demontáž)	85 000 Kč		0,00 Kč	1,00	94 390,00 Kč		
				1		plaketa	10 000 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč		10 000,00 Kč		
				1		billboard	20 000 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč		20 000,00 Kč		
SO 104 celkem									30 000,00 Kč	0,00 Kč		124 390,00 Kč	
Modernizace regionální sítě silnice II/156 Trhě Sviny - Údolí u Nových Hradů									11 044 973,43 Kč	-377 068,50 Kč		10 762 294,93 Kč	
									včetně DPH 13 364 417,85 Kč	-456 252,89 Kč		13 022 376,87 Kč	