



SMLOUVA – dodatek č.2

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

ČÁST A Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

- 1. Jihočeský kraj**
- se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
číslo účtu: 199783072/0300

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

- 2. Ing. Josef Maroušek – Atelier DS**
- se sídlem: J.Opletala 919/9, 370 05 České Budějovice
provozovna: Čechova 59a, 370 01 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku: --
IČ: 15805778
DIČ: CZ 510312112
zastoupený: Ing. Josefem Marouškem
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 1069137544/0600

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

Zhotovitel předložil dne 4.9.2015 k závěrečnému projednání 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení, technicky vyřešené v podrobnostech pro provedení stavby. Projektová dokumentace byla všemi pozvanými odsouhlasena. S přihlédnutím k požadavkům petice proti zásahům do stávající zeleně a z toho vycházejícím dodatečným požadavkům orgánů ochrany zeleně a památkové péče se mění následující ustanovení smlouvy o dílo takto :

ČÁST B Článek III Předmět plnění

V bodě 4. se z předmětu plnění vyjímá projekt pro územní souhlas na přeložku telefonních kabelů v délce cca 170 m a kabelů NN v délce cca 170 m. Tyto přeložky budou zahrnuty do projektu pro územní souhlas, který zhotovitel zpracovává pro město Bechyně v rámci projektu úprav místních komunikací navazujících na Michalskou ulici..

Doplňuje se bod 8. v tomto znění :

8. Dokumentace projednaná dne 4.9.2015 bude přepracována do podoby dle dodatečných požadavků formulovaných při projednání dne 14.10.2015.

Článek V Doba plnění

Bod 1. se mění takto :

1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v technických podrobnostech projektu pro provedení stavby (PDPS) bude předána objednateli do 10.12.2015. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána objednateli do 2 měsíců po nabytí právní moci stavebního povolení.

Článek VIII Cena za dílo pro část B

Bod 1. se mění takto :

Smluvní cena výkonů dle dodatku č.1.....	449.000,- Kč
Cena změn a víceprací dle specifikace v příloze.....	68.000,- Kč
Cena díla bez DPH	517.000,- Kč
DPH 21%	108.570,- Kč
Cena díla včetně DPH	625.570,- Kč

Článek IX Platební podmínky

Body 3. a 4. se mění takto :

3. Fakturace části B – projektová dokumentace ve stupni DSP, PDPS a činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy bude probíhat následovně:

- po předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude vyfakturována částka ve výši 420.000,- Kč + DPH

- po předání dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude vyfakturována zbývající část ceny o dílo ve výši 97.000,- Kč + DPH

4. Vystavená faktura za část DSP však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. Zbývajících 5% bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka. Zbývajících část ceny o dílo za PDPS bude opět vystavena s 5% pozastávkou pro kontrolu úplnosti PD objednatel.

Odůvodnění:

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

V Českých Budějovicích dne 16-12-2015

V Českých Budějovicích dne 19.10.2015

Objednatel / příkazce

Zhotovitel / příkazník

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



.....
Ing. Josef Maroušek

Ing. Josef Maroušek
Atelier DS
Čechova 59, 370 01 Č. Budějovice
(1)

Rozpis změn a víceprací

na projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 - 8,637 km v Bechyni“ ke dni 27.10.2015.

Oceňovány jsou vícepráce provedené po závěrečném projednání projektu, který byl předložen na jednání konaném dne 4.9.2015 v Bechyni a na tomto projednání byl v plném rozsahu odsouhlasen.

1) Pro projednání s orgány památkové péče a ochrany přírody, které se konalo v Bechyni 14.10.2015 byla vypracována situační varianta č.3, která vytváří z hlediska technických norem maximální možný odstup od stávajících stromů. Tato variantní trasa obsahuje nové směrové a výškové řešení a nové šířkové uspořádání. V předmětném úseku byly vykresleny příčné řezy se zákřesem stávající zeleně, aby mohly být posouzeny předpokládané zásahy do kořenového systému stávajících stromů :

C = 42 hod. x 500,00 = 21.000,- Kč + DPH

2) Na jednání dne 14.10.2015 byly orgány ochrany zeleně a památkové péče s přihlédnutím k požadavkům petice proti kácení vyžádány tyto dodatečné změny :

- zkrácení parkovacího zálivu před hřbitovem
- posunutí zastávky před hřbitovem
- odsunutí chodníku od vozovky v prostoru pro náhradní výsadbu
- zvětšení rozsahu ploch chodníků s kamenným povrchem
- přepracování výškového řešení před hřbitovem – místo původně schváleného travnatého svahu umístit do příčného profilu opěrnou zídku

Tyto požadavky vyvolávají potřebu změn textových zpráv, všech situací, podrobných příčných řezů, přepracování projektu veřejného osvětlení a vypracování dodatečného projektu opěrné zídky.

Dále byl orgány ochrany zeleně a památkové péče vznesen požadavek na vypracování projektu výsadby náhradní zeleně v ulici autorizovaným krajinářským architektem.

C = 94 hod. x 500,00 = 47.000,- Kč + DPH

Změny celkem = **68.000,- Kč + DPH**

V Č.Budějovicích, 27.10.2015

Vypracoval : Ing.Josef Maroušek