



KUJCP018JMT7

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SON/OREG/765/15 – dod. č. 1  
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 53/2015

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ**

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, uzavřené dne 21. 12. 2015

pro stavbu „**Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově**“

### **Smluvní strany**

**1. Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 708 90 650  
DIČ: CZ708 90 650  
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje  
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 170320242/0300

**2. Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 7545  
IČO: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, prokuristou spol.  
bankovní spojení: GE Money Bank  
číslo účtu: 95008-514/0600

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě, a to v následujícím znění:

**I.**

**V části B, článku V - Doba plnění, odst. 1 zní:**

„Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do 28 týdnů od uzavření smlouvy.“

**Odůvodnění:**

Stavba mostů se zkomplikovala nutností umístění provizorních mostů pro zajištění obsluhy území mezi mosty a zachování provozu na silnici II/167 mezi obcemi Borová Lada a Kvilda. Pro umístění provizorního mostu u stávajícího mostu ev. č. 167-003 je velmi stísněné území, což si vyžádá zásah do soukromých pozemků, zřízení dlouhé pažící stěny ve velmi komplikované geologii, kácení stromů, rozebrání plotů.

Pozemek silnice u mostu 169-003 se nachází úplně mimo stávající silnici a je velmi úzký. Po mostech je veden sdělovací kabel, dle původní informace správce nepoužívaný, dle nového vyjádření není možno zrušit.

Uvedené změny si vyžádají prodloužení realizace min. o **8 týdnů**.

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.


V Českých Budějovicích dne ..... - 5 -05- 2016

V Brně dne ..... - 5 -05- 2016

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: C746974806

  
Ing. Martin Řehulka  
prokurista spol.