



KUJCP00SXWQP

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/784/10

číslo smlouvy zhotovitele: 11NO01012

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a činností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:

Jindra Dominová – investiční technik OREG KÚ,

tel. 386720254

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER s.r.o.

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Zastoupený: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-6203830247/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

Název akce: „Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy – I/3“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se posouvá termín plnění díla z následujících důvodů:

Na základě vypracování technické studie přemostění Lužnice, kde objednatelem je město Tábor, došlo k přerušení prací na výše uvedené akci. Dne 27.3. 2012 byly mezi objednatelem a zhotovitelem projednány varianty možného přemostění, jako podklad pro vypracování studie mostu. V rámci zpracování variant mostů byl proveden doprůzkum v terénu. Výsledné varianty byly prezentovány dne 4.5.2012. Předběžně byla potvrzená

Č. j. **SDL/OREG/784/10**

Přeložka S II/137 – Slapy- I/3

výsledná varianta mostu, která má zásadní vliv na zpracování situace a nivelety hlavní trasy projektované silnice II/137 v úseku Slapy – I/3.

Tímto dodatkem se mění následující článek smlouvy:

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

Předání dokumentace pro územní rozhodnutí do 3.7. 2012

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.


V ostatním se znění smlouvy nemění.

V Č.Budějovicích dne 21.5.2012


V Praze, dne 17.5.2012

za objednavatele

za zhotovitele


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




Ing. František Hanuš

jednatel společnosti



