



KUJCP00SXXBL

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/784/10

číslo smlouvy zhotovitele: 11NO01012

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a činností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění

### 1. Úvodní ustanovení

#### 1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jirím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:

Jindra Dominová – investiční technik OREG KÚ,

tel. 386720254

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER s.r.o.

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Zastoupený: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-6203830247/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

Název akce: „Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy – I/3“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se posouvá termín plnění díla a cena za dílo z následujících důvodů:

Na základě nesouhlasného stanoviska SŽDC ke zřízení nového úrovněvého přejezdu v žkm 4,494 na železniční trati č. 202 Tábor – Bechyně (v místě vymezeném koridorem ZÚR) a následného jednání objednatel požaduje změnu koncepce řešení v místě křížení se železniční tratí. Plánovaný úrovněvý železniční přejezd dle zadání bude nahrazen za mimoúrovňové křížení přeložky sil. II/137 se železniční tratí. Změnou koncepce přeložky sil. II/137 v místě křížení s dráhou dochází k zásadní změně rozsahu dokumentace (předmětu díla) s dopadem na zvýšenou pracnost (přeprojektování sil. II/137, návrh min. 2 nových mostů na dráze a silnici III/1372 a vyvolané přeložky IS).

Tímto dodatkem se mění následující článek smlouvy:

### 3. Doba plnění

#### 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

Předání dokumentace pro územní rozhodnutí do 31.10. 2012

- 3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou). Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.
- 3.3. Dodržení termínů je závislé na případných překážkách na straně objednatele spojených se základní koncepcí stavby. Po dobu vyřešení případných negativních stanovisek DOSS (např. Město Tábor, SŽDC, Lesy ČR apod.) není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

### 5. Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR včetně průzkumných a geodetických prací.....	498.000,- Kč
<u>Navýšení za změnu předmětu díla dle dodatku č.2.....</u>	<u>99.500,- Kč</u>
<b>Cena celkem bez DPH.....</b>	<b>597.500,- Kč</b>
<u>DPH 20% .....</u>	<u>119.500,- Kč</u>
<b>Smluvní cena díla vč. DPH.....</b>	<b>717.000,- Kč</b>

- 5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.
- 5.3. Součástí této smlouvy o dílo bude rovněž rozdělení smluvní ceny dle Základního členění dokumentace.
- 5.4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.


V ostatním se znění smlouvy nemění.

V Č. Budějovicích dne 17. 2012


V Praze, dne 29.6.2012


za objednavatele

za zhotovitele



Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje





Ing. František Hanuš  
jednatel společnosti



# NOVÁK&PARTNER

INŽENÝRSKÁ  
PROJEKTOVÁ  
KANCELÁŘ

Datum: 26.06. 2012  
Zakázka číslo: 11-NO-01-012  
Číslo jednací: 2012/N1-065/JVo  
Vyřizuje: Ing. Jan Vorel  
Telefon: +420 221 592 054

Jihočeský kraj  
OREG  
Pí. Dominová  
U Zimního stadiónu 1952/2  
370 76 České Budějovice

**Věc: Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy**  
**Žádost o dodatek ke smlouvě**

Dobrý den

Na základě nesouhlasného stanoviska SŽDC ke zřízení nového úrovněvého přejezdu v žkm 4,494 na železniční trati č. 202 Tábor – Bechyně (v místě vymezeném koridorem ZÚR) bylo svoláno další jednání za účasti zástupců objednatele a SŽDC.

Na tomto jednání, které se konalo dne 22.6.2012 na Jihočeském kraji byly diskutovány jednotlivé možnosti řešení tzn.

1. Změnit polohu úrovněvého přejezdu až do přímé, žkm 4,622 – 4,860, což připouští i rozhodnutí č.j. 1812/2008/OD/Nk/3 vydané MěÚ Tábor – OD dne 24.1.2008. Toto umístění by však bylo v rozporu s koridorem vymezeným územně plánovací dokumentací ZÚR.
2. Mimoúrovňové vykřížení přeložky sil. II/137 se železniční tratí (nový most na trati). K tomuto návrhu projektant uvádí, že toto řešení nebylo součástí zadání, ale je technicky možné a je v souladu se ZÚR.

Po diskuzi jednotlivých řešení objednatel rozhodl, že se při přípravě této stavby bude pokračovat dle bodu 2, tzn s mimoúrovňovým vykřížením jak železniční trati č. 202 Tábor – Bechyně tak i se silnicí III/1372 spojující MČ Horky a Větrovy.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zásadní změnu rozsahu dokumentace (předmětu díla) s dopadem na zvýšenou pracnost oproti zadání jsme nuceni Vás požádat o změnu termínu plnění a ceny za dílo.

**Termín odevzdání DÚR: 31.10. 2012**

Dodržení termínu je závislé na případných překážkách na straně objednatele spojených se základní koncepcí stavby - případných negativních stanovisek DOSS (např. Město Tábor, SŽDC, Lesy ČR apod.)

# NOVÁK&PARTNER

INŽENÝRSKÁ  
PROJEKTOVÁ  
KANCELÁŘ

Min. navýšení nabídkové ceny	Hodiny	Výrobnost Kč/hod	Cena Kč	DPH 20% Kč	Cena celkem Kč
Úprava silničního řešení	99	500	49 500	9 900	59 400
Nový mostní objekt na sil. III/1372	50	500	25 000	5 000	30 000
Nový mostní objekt na dráze	50	500	25 000	5 000	30 000
<b>Nabídková cena celkem</b>			<b>99 500</b>	<b>19 900</b>	<b>119 400</b>

S pozdravem

Ing. Jan Vorel



Cc.

1. Adresát 
2. Novák & Partner