

Dodatek č. 1



KUJCP00STNW2

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 10000091916

SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/176/12
Číslo smlouvy zhotovitele: 10000085859

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

obchodní firma **INBEST spol. s r.**

IČ: 60851 970

zastoupená

Ing. Michael Šmucr

tel.č.: 602 474 383

osoba vykonávající TD na stavbě: Ing. Michael Šmucr
tel. 602 474 383

se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na stavbě : Ing. Michael Šmucr

tel. 602 474 383

se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:
Alena Frdlíková - investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic-oddělení veřejných zakázek, investic a
řízení projektů
tel.č. : 386720217

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

IČ: 26271303


DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

č.ú: 2038057204/2600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze,
oddíl B, ve vložce 15904

certifikace ISO: 9001:2009, 14001:2005, 18001:2008, 27001:2006



„Rekonstrukce komunikací – Suchdol nad Lužnicí, I. etapa“

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Aleš Novák, Ing. Jiří Pavlíček tel.č. 737 257 050, 737 257 443
Odpovědný geodet: Ing. Michal Baštán tel.č. 737 257 674
Vedením stavby je pověřen: Ing. Jiří Machálek tel.č. 737 257 227
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Michal Türk tel.č. 731 535 447

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ladislav Škaroupka tel.č. 737 256 920

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, a to na změnu:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Dokončení stavebních prací: **do 27.6.2013**
Dílo jako celek bude kompletně dokončeno: **do max. 194 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

II. Všeobecná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Příloha č. 1 – Důvody změny termínu dokončení



Příloha č. 2 – Harmonogram


V Českých Budějovicích dne 24. 6. 2013


V Praze dne 10. 6. 2013


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního závodu
Čechy západ
divize Silniční Stavitelství
na základě **POVĚŘENÍ P/1373/2011**


Ing. Jiří Pavlíček
vedoucí oddělení Controlling
závodu Čechy západ
divize Silniční Stavitelství
na základě **POVĚŘENÍ P/1373/2011**



Sídlo

Líbalova 1/2348, P.O.Box 41
149 00 Praha 4 - Chodov

Tel.: +420 296 558 111

Fax.: +420 296 558 409

E-mail.: skanska.ds@skanska.cz

Web.: www.skanska.cz

divize Silniční stavitelství

závod Čechy západ

Líbalova 1/2348, P.O.Box 41

149 00 Praha 4 - Chodov

INBEST spol. s.r.o.**zastoupená Ing. Michaelem Šmucrem TDI****Rudolfovská 34****370 01 České Budějovice****Věc: zpoždění stavby způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi**

Vážený pane inženýre,
vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, které byly postupem prací na stavbě Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí zjištěny, navrhuji prodloužení termínu realizace do 27.6.2013. Důvodem jsou konkrétní body viz. níže.

- 1) Práce na kanalizačním sběrači C,E a vodovodním řadu 1 a 1-4 byly vč. přípojek dle HMG z 18.3.2013 plánovány v období od 20.3. do 16.5.2013.
Neboť bylo během výstavby zjištěno, že z ulice od Policie vede do Š 15 odlišný kanalizační profil, než je řešeno v RDS vodohospodářské části, byly práce na kanalizačním sběrači pozdrženy do doby, než investor společně se správcem Čevak rozhodli o způsobu provedení.
Z toho důvodu došlo k prodloužení o čtyři dny.
- 2) Po provedené TV prohlídce stávající betonové kanalizace DN 400 byla v prostoru staničení Km 0,275 objevena chránička, procházející touto kanalizací navrtávkou.
Po provedení kopané sondy bylo zjištěno, že se jedná o STL. Požadavek provozovatele Čevak je odstranění STL z jejich kanalizace. Toto bylo ihned oznámeno investorovi (potažmo i správci plynovodu RWE). Tito slíbili, že provedou nápravu. Dne 13.5.2013 měl být investorem oznámen termín odstranění této závady viz. SD.
Tato skutečnost brání zhotoviteli provádět práce dle schváleného HMG nejen na vodohospodářské části ale i na komunikacích.
Z časových důvodů byly proto zahájeny práce na chodníku SO 105.


125 Oslavujeme
prvních 125 let

- 3) Při provádění kanalizačního sběrače E byla zjištěna domovní plynová přípojka ve výškové úrovni kanalizačních trub. Tato brání v práci na tomto objektu. Správce STL slíbil tuto přípojku nastavit až bude provádět přeložku viz. 2) (sběrač C dle HMG 22.4.-5.5.2013)
- 4) Stávající kanalizační přípojky jsou na pokyn investora viz. SD ze dne 2.5.2013 vyvedeny nové od kanalizace DN 400, DN 1000 za zpevněné plochy. Vzhledem k četnosti a stavu těchto přípojek jsou částečně bržděny práce na komunikacích (dle HMG 6.4.-10.5.2013). Navíc jsou rekonstruovány stávající kanalizační šachty na DN 400 a DN1000.
- 5) Dne 13.5.2013 byla na KD zhotoviteli předána projektová dokumentace komunikací obsahující změny a to především v počtu parkovacích míst. V této dokumentaci je také uvedena změna týkající se zásahu do již provedené části stavby (parkovací záliv v Km 0,285-0,320). Tuto PD zhotovitel přebírá s časovými výhradami.

Závěr: na základě výše uvedených bodů navrhuje zhotovitel prodloužení termínu do 27.6.2013.

V Českých Budějovicích 20.5.2013

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303



Ondřej Míka
Stavbyvedoucí
Skanska a.s.

SKANSKA

POVĚŘENÍ P/1373/2011

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, jednající členem představenstva Ing. Michalem Reiterem a členem představenstva Bc. Jaroslavem Stupkou tímto

p o v ě ř u j e
zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Aleše Nováka, bytem: Velký Újezd 109, PSČ 783 55,
rodné číslo: 610510/0188,
funkce: ředitel regionálního závodu Čechy západ

a

Ing. Jiřího Pavlíčka, bytem: Klostermannova 219/6, 268 01, Hořovice,
rodné číslo: 541114/1142,
funkce: vedoucí oddělení Controlling závodu Čechy západ,

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a činili veškeré právní úkony s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

V Brně dne 13.6.2011

Skanska a.s



Ing. Michal Reiter
člen představenstva




Bc. Jaroslav Stupka
člen představenstva



Ověření – legalizace:-----
Ověřuji, že-----
běžné číslo ověřovací knihy 0-III-1914/2011-----
Ing. Michal Reiter, narozený 21.05.1964, bytem Olomouc, Mošnerova 1232/17-----
běžné číslo ověřovací knihy 0-III-1932/2011-----
Jaroslav Stupka, narozený 07.08.1967, bytem Vestec, Vilová I 234-----
jejichž osobní totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, přede mnou tuto listinu
vlastnoručně podepsali.-----
V Brně dne třináctého června roku dva tisíce jedenáct (13.06.2011).-----




Andrea Urbánková
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	květen 2013														červen 2013														če
					14.	17.	20.	23.	26.	29.	2.	5.	8.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	1.	4.	7.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	28.	1.		
1	Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí I.etapa	74 dny?	15.4. 13	27.6. 13																													
2	VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST	40 dny	15.4. 13	24.5. 13																													
3	Kanalizační sběrač C,E	39 dny	15.4. 13	23.5. 13																													
4	Kanalizační přípojky	14 dny	8.5. 13	21.5. 13																													
5	Vodovodní řad 1-4	21 dny	2.5. 13	22.5. 13																													
6	Vodovodní přípojky	14 dny	11.5. 13	24.5. 13																													
7	KOMUNIKACE A CHODNÍKY	53 dny?	6.5. 13	27.6. 13																													
8	Odkop stávající konstrukce na pláň (parapláň)	18 dny	6.5. 13	23.5. 13																													
9	Komunikace výměna podloží, osazení uličních vpustí + kons	21 dny	15.5. 13	4.6. 13																													
10	Konstrukční vrstvy komunikace 0-32	17 dny	5.6. 13	21.6. 13																													
11	Pokládka silničních obrubníků + kamenná předlažba	9 dny	10.6. 13	18.6. 13																													
12	Komunikace - živičné vrstvy vyrovnávací+ podkladní (ACP16	2 dny	24.6. 13	25.6. 13																													
13	Komunikace - obrusná vrstva (ACO 11)	1 den	26.6. 13	26.6. 13																													
14	VDZ	1 den?	27.6. 13	27.6. 13																													

Projekt: D3 307 C
Datum: 27.5. 13


Úkol



Milník



Vnější úkoly



Rozdělení



Souhmný



Vnější milník



Průběh



Souhmn projektu



Konečný termín



