

SDL/0254/052/2012/1

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1



o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností.

KUJCP017EQVF

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: **Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2**
370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtnanem Jihočeského kraje
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16**
147 54 Praha 4
IČ : 452 72 387
DIČ: CZ45272387 (je plátcem DPH)
Zastoupený: Ing Markem Svobodou, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, pob. Praha 4
Číslo účtu: 5904041/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434,

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadávací dokumentace stavby (DÚR, DSP/ZDS“) a výkon Koordinátora bezpečnost a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve fázi přípravy dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení ze dne 28.6.2012, včetně potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 2.etapa

(Přední Zvonková km 3,040 – Blížší Lhota km 6,430)“

(okr. CK)

Předmět dodatku č.1 :

V rámci zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provedl zhotovitel kompletní dokumentaci, která byla předložena stavebnímu úřadu Městského úřadu Horní Planá. Součástí této dokumentace byla předložena projektová dokumentace na provedení objektu SO 201 – Most přes Hamerský potok v km 5,545 (ev.č. 1634-3). Most byl vyprojektován z důvodů nevyhovujícího stávajícího stavebně-technického stavu kompletně nový. Při dodržení všech norem a předpisů došlo k navýšení nivelety silnice o cca 1,5 m.

Při veřejném ústním jednání pro územní řízení dne 12.11.2013 pan Ondřej Kadlec, účastník územního řízení a vlastník stavby na p.p.č. 327 v k. ú. Zvonková, upozornil stavební úřad na nevhodný výškový průběh nivelety nového přemostění Hamerského potoka (zvýšení +150 cm oproti stávající niveletě mostu) vůči jeho nemovitosti na p.p.č. 327. Žadatel o územní rozhodnutí, spolu s projektantem DÚR v předstihu záležitost ohledně snížení nově navržené nivelety mostu přes Hamerský potok (zvýšení +66 cm oproti stávající niveletě mostu) projednali s panem Kadlecem, správcem toku a vodoprávním úřadem a navržené řešení (snížení nově navržené nivelety) zapracují do projektové dokumentace (DÚR) jako podklad pro územní řízení.

Z těchto důvodů je nutné přepracovat projektovou dokumentaci pro objekt SO 201 - Most přes Hamerský potok v km 5,545 dle dohodnutého řešení a současně upravit navazující části dokumentace. Jedná se tedy o provedení víceprací oproti uzavřené smlouvě o dílo č. 010/12/090/03/00. Předpokládaná cena víceprací nepřesáhne 20% původní ceny dle smlouvy o dílo. Současně se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí nejpozději do 30.4.2014. Současně se nahrazuje text DSP/ZDS textem DSP/PDPS.

3. Doba plnění

V článku 3. Doba plnění, v odstavci 3.1, se doplňuje text „Dokumentace pro územní rozhodnutí (vč. změny SO 201) bude předána nejpozději do 30.4.2014“.

Nový odstavec 3.1 zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Dokumentace pro územní rozhodnutí (vč. změny SO 201) bude předána nejpozději do 30.4.2014

Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP/PDPS) – do 6 měsíců od předání pravomocného ÚR

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany uchazeče.

5. Cena za dílo

V článku 5. Cena za dílo, v odstavci 5.1, se doplňuje text „Dokumentace DÚR - objekt SO 201 - přepracování PD 78 860,00 Kč“ a tím mění se celková Cena bez DPH, DPH (21%) a Smluvní cena díla včetně DPH.

Nový odstavec 5.1 zní:

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:


Dokumentace DÚR	227 500,00 Kč
Dokumentace DÚR - objekt SO 201 - přepracování PD	78 860,00 Kč
Dokumentace DSP/PDPS	197 400,00 Kč
<u>Výkon funkce koordinátora BOZP pro přípr.stavby</u>	<u>15 550,00 Kč</u>
Cena bez DPH	519 310,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>109 055,10 Kč</u>
<u>Smluvní cena díla vč. DPH</u>	<u>628 365,10 Kč</u>

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.

V Č. Budějovicích dne 10.4.2014

V Praze dne 15-01-2014


objednatel
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




zhotovitel
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B. vl. 1434