



KUJCP018JQIY

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/549/13/3

číslo zhotovitele: S14-013-0032

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

obchodní firma Mairing spol. s. r. o.

zastoupená panem Michalem Frčkem, jednatelem společnosti

tel. č.: 386 353 203

osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Marek Erhart

tel. č.: 386 353 203

zástupce osoby vykonávající TDI na stavbě Miroslav Švec

tel. č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na stavbě : Petr Vach

tel.č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář – stavař OREG KÚ

tel.č.: 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice

č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032

certifikace ISO: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005,
ČSN OHSAS 18001:2008

Osoba oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí závodu

tel.č. 387 002 725

Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák

tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš

tel. č. 387 002 725

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jaroslav Havlíček tel. č.
Miloslav Jindra tel. č. 724 054 686

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH	122 525 584,33 Kč
DPH 21%	25 730 372,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	148 255 957,04 Kč

DLE DODATKU č. 1

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1	122 209 808,33 Kč
DPH 21%	25 663 429,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	147 873 868,08 Kč

DLE DODATKU č.2

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 2	122 643 949,63 Kč
DPH 21%	25 755 229,42 Kč
Cena celkem včetně DPH	148 399 179,05 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 3

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. příložené změnové listy č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č. 11, č. 12, č.13, č.14, č. 15, č.16, č. 17 a č. 18):

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 2	122 643 949,63 Kč bez DPH
vícepráce	5 633 698,71 Kč bez DPH
méněpráce	-1 430 188,73 Kč bez DPH
celková cena díla dle tohoto dodatku č. 3	126 847 459,61 Kč bez DPH
DPH 21%	26 637 966,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	153 485 426,13 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 3 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 564/2014/RK-40 ze dne 29. 5. 2014.

- Příloha č. 1: Změnový list č. 6 – SO 002 - demolice garáží
Příloha č. 2: Změnový list č. 7 – SO 101 - Větev sever
Příloha č. 3: Změnový list č. 8 – SO 104 – Větev západ
Příloha č. 4: Změnový list č. 9 – SO 105 – Okružní křižovatka „Mladé“ – Hlavní komunikace, střední ostrov
Příloha č. 5: Změnový list č. 10 – SO 02 /poplatky za přebytečnou zeminu/
Příloha č. 6: Změnový list č. 11 – SO 310 – Přeložka a stavba jednotné kanalizace v ulici u Lávky – větev sever
Příloha č. 7: Změnový list č. 12 – SO 312 – Dešťová kanalizace v úseku mezi OK S1 a OK S3 – větev sever
Příloha č. 8: Změnový list č. 13 – SO 325 – Přeložka kanalizace DN 300 v křižovatce Novohradská-Šroubárenská – větev jih
Příloha č. 9: Změnový list č. 14 – SO 355 – Přeložka vodovodního řádu „C“ LT DN 400 v km 0,140 – větev západ
Příloha č. 10: Změnový list č. 15 – SO 523 – Přeložka plynovodu STL PE d.63 v ulici Kamarýtova – větev sever
Příloha č. 11: Změnový list č. 16 – SO 530 - Přeložka plynovodu STL Oc DN 500 v km 0,170 – větev západ
Příloha č. 12: Změnový list č. 17 – SO 535 - Přeložka plynovodu STL Oc DN 500 v křižovatce ulic
Příloha č. 13: Změnový list č. 18 – SO 313 – Zatrubnění přepadu z rybníku v km 0,800 a retenční nádrž – větev sever



Smlouvu přezkoumal: Iva Votavová

V Českých Budějovicích dne 30.5.2014
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 30.5.2014
za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje (2)




Ing. František Fryš
vedoucí závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

PŘÍLOHA Č. 1 K DAT. 553/RK/14

Změnový list č. 6 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 002 Demolice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N20	15.11.2013 6.2.2014	SO 002	základy stáv. garáží, krajové lemování, demontáž a likvidace kontaminovaných materiálů	Vícepráce - nutné úpravy stávajících garáží po demolici sousedních objektů, demontáž, naložení a likvidace eternitové krytiny, likvidace kontaminovaných materiálů a hutnění zásyp po vybourání jímky	Vícepráce vznikly v důsledku vlastní realizační činnosti, kdy byly současně s postupujícími demoličními pracemi odhaleny skutečně použité materiály a kontaminované části konstrukcí. Skutečný stav drobných budov nebyl z dostupných podkladů předem zjištělný. Jednalo se o staré hromadné garáže a přístřešky, které nebylo možné podrobně specifikovat předem bez vlastních bouracích prací nebo rozsáhlých a nákladných stavebních průzkumů. Uprášení techniky a detailní provádění opravy konstrukcí ponechaných staveb bylo možné upřesnit až při provádění demolice a oprav dle zjištění skutečného stavu.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 6 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice IV/156 a IV/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559								
Číslo a název objektu: SO 002 Demoliče												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	pops a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
N1	6.2.2014	KD č. 15	014102a POPLATKY ZA SKLADKU - přebytečná zemina [SO 02]	t	0,00	60,400	60,400	15,20	0,00	765,08	765,08	
N2	6.2.2014	KD č. 15	19273b HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍR DO 2M PAŽ I NEPAZ TR I DO 20KM [SO 261.10]	m3	0,00	28,000	28,000	186,20	0,00	5 213,60	5 213,60	
N3	6.2.2014	KD č. 15	17120 ULÓŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT [SO 261.10]	m3	0,00	28,000	28,000	7,60	0,00	212,80	212,80	
N4	6.2.2014	KD č. 15	272924 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) [SO 261.10]	m3	0,00	28,000	28,000	9 102,00	0,00	89 376,00	89 376,00	
N5	6.2.2014	KD č. 15	76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANINK PLECHU [SO 261.12]	m2	0,00	25,550	25,550	478,80	0,00	12 281,22	12 281,22	
N6	15.11.2013	KD č. 6	002001R Zřízení kontrolovaného pásma	kpl	0,00	1,000	1,000	1 372,78	0,00	1 372,78	1 372,78	
N7	15.11.2013	KD č. 6	002002R Zřízení a provoz dekontamináčního personální propusti	kpl	0,00	1,000	1,000	4 118,33	0,00	4 118,33	4 118,33	
N8	15.11.2013	KD č. 6	002003R Demolaž eternitu	m2	0,00	137,000	137,000	178,46	0,00	24 449,02	24 449,02	
N9	15.11.2013	KD č. 6	002004R Balení azbestu do Big Bag	t	0,00	2,000	2,000	1 647,33	0,00	3 294,66	3 294,66	
N10	15.11.2013	KD č. 6	002005R Doprava, uložení azbestu vč. poplatku	t	0,00	2,000	2,000	2 882,84	0,00	5 765,68	5 765,68	
N11	15.11.2013	KD č. 6	002006R OOPP (overal kombinéza, filtr, dýchací prostředky)	kpl	0,00	1,000	1,000	2 089,17	0,00	2 089,17	2 089,17	
N12	15.11.2013	KD č. 6	002007R Transportní technologie a doprava	kpl	0,00	1,000	1,000	6 863,90	0,00	6 863,90	6 863,90	
N13	15.11.2013	KD č. 6	002008R Vyhodnocení projektu a povolení u HS	kus	0,00	1,000	1,000	1 372,78	0,00	1 372,78	1 372,78	
N14	15.11.2013	KD č. 6	002009R Vyhodnocení závěrečné zprávy	kus	0,00	1,000	1,000	1 372,78	0,00	1 372,78	1 372,78	
N15	15.11.2013	KD č. 6	002010R Posouzení kontaminace materiálů - ANECLAB	kpl	0,00	1,000	1,000	54 252,20	0,00	54 252,20	54 252,20	
N16	15.11.2013	KD č. 6	997006512 Vodovodné doprava sůl s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,00	158,940	158,940	124,00	0,00	19 708,56	19 708,56	
N17	15.11.2013	KD č. 6	997006519 Příplatek k vodovodnému přemístění sůl na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00	5 721,840	5 721,840	13,10	0,00	74 956,10	74 956,10	
N18	15.11.2013	KD č. 6	014102i POPLATKY ZA SKLÁDKU - kontaminovaný materiál	t	0,00	158,940	158,940	343,20	0,00	54 548,21	54 548,21	
N19	15.11.2013	KD č. 6	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 800 l/min.	hod	0,00	16,000	16,000	65,60	0,00	888,00	888,00	
N20	15.11.2013	KD č. 6	17180 ULÓŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z HAKUP MATERIÁLŮ [SO 101.1]	m3	0,00	198,000	198,000	349,60	0,00	89 220,80	89 220,80	
432 092,67												
Rozdíl proti SoD celkem Kč:												

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavebni s.r.o.	MILOSLAV JINDRA	06-05-2014

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Mauring spol. s r.o.	ING. KAREK ERHART	6.5.2014
projektant/AD		
IKP Consulting Engineers s.r.o.	JUDr. MICHAELA	5.5.14
zhotovitel/objednatel	ING. VITKA LILAKOVÁ	7.5.14
Jihočeský kraj	ING. MILAN PRŮCHA	7.5.14
Hlavní finanční manažer OKP/DK:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

SWIETELSKY
 stavebni s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
MAURING spol. s r.o.
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
KRAJSKÝ ÚŘED
JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (8)

Změnový list č. 7 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 101 Větev sever						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N3	16.1.2014	SO 101	úprava výkopů dle zaměření, sanace LK	výkopy a odvozy zeminy, které byly nad rámec výkazu výměr ze zadávací dokumentace a sanace podloží lomovým kamenem	viz. vyjádření geotechnika a projektanta na samostatném listu a zaměření geodeta	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 7 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přelůžka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559								
Číslo a název objektu: SO 101 Větev sever												
noř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zhmotěna	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena mēr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
N1	15.1.2014	KD č. 12	123736	ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR ODVOZ DO 20KM	m3	7 750,00	15 983,100	8 233,100	104,98	812 820,00	1 676 836,81	864 116,81
N2	16.1.2014	KD č. 12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	m3	7 750,00	15 986,100	8 233,100	7,60	58 960,00	121 517,16	62 617,16
N3	16.1.2014	KD č. 12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUP MATERIÁLO - výměna podkladů z PD	m3	4 921,00	11 059,060	6 136,060	349,80	1 720 381,60	3 866 247,30	2 145 865,70
										3 072 699,76		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	<i>PILLO SLAV JINDRA</i>	06-05-2014

Schválil:

inženýr stavby/TDI		
Mauring spol. s r.o.	<i>ING. MAREK ERICART</i>	6.5.2014
projektová/ob		
IKP Consulting Engineers s.r.o.	<i>DAVID MICHNA</i>	5.5.14
zadavatel/objednatel	<i>ING. JIŘÍ ZEMEKOVÝ</i>	7.4.14
Jihočeský kraj	<i>ING. LUDMIL PAŘEK</i>	4.5.14
hlavní finanční manažer DKP/PORČ:		
Schválil:	podpis:	datum:



SWIETELSKÝ

stavební s.r.o.
 podnikající zaved. Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 496/5
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol. s r.o.
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice
 Tel: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (3)

Příloha č. 3 k NAT 553 / RK / 14

Změnový list č. 8- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 104 Vřteč západ						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1-N4	16.1.2014 6.2.2014	SO 104	úprava výkopů dle zaměření, sanace LK, obetonování potrubí	výkopy a odvozy zeminy, které byly nad rámec výkazu výměr ze zadávací dokumentace, sanace podloží lomovým kamenem a obetonování kanalizačního potrubí	viz. vyjádření geotechnika a projektanta na samostatném listu a zaměření geodeta	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 8 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559							
Číslo a název objektu: SO 104 Větev západ												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
N1	16.1.2014	KD č. 12	123738	ODKOP PRO ŠPŮD STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC TR. ODVOZ DO 20KM	m3	347,00	1 869,120	1 522,120	104,88	36 393,35	196 033,31	159 639,95
N2	16.1.2014	KD č. 12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	m3	899,00	2 421,120	1 522,120	7,00	6 832,40	18 460,51	11 568,11
N3	16.1.2014	KD č. 12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	m3	216,00	1 010,210	794,210	349,60	75 513,60	353 169,42	277 655,82
N4	6.2.2014	KD č. 15	55210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM (SO 101.1)	m3	0,00	26,250	26,250	1 368,39	0,00	35 919,98	35 919,98
										464 783,00		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	MILOSLAV JINDRA	06-05-2014

Schválí:

inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o.	ING. KAREL ERHART	6.5.2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o.	JUD. MGR. CECILIA	5.5.14
zodávateľobjednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj	ING. JIŘÍ LILASOVÁ	3.5.14
Hlavní finanční manažer OKPIKOC:	podpis	datum
Schválí:	ING. LUDMIL PUCHA	4.5.14

SWIETELSKY [®]
 stavební s.r.o.
 oddělení závod Dopravní stavby JH
 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol. s r.o.
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice
 Tel: 386 353 599

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebnictví, investic
 a dopravního hospodářství
 370 01 České Budějovice

PRÍLOHA č 4 k DAF 553/2014

Změnový list č. 9 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 105.1 Okružní křižovatka "Mladé", Hlavní komunikace, střední ostrov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N3	10.4.2014	SO 105	úprava výkopů dle zaměření	výkopy a odvozy zemin, které byly nad rámec výkazu výměr ze zadávací dokumentace	viz. vyjádření geotechnika a projektanta na samostatném listu a zaměření geodeta	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 9 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559								
Číslo a název objektu: SO 105.1 Okružní křižovatka "Mladě", Hlavní komunikace, střední ostrov												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
N1	16.1.2014	KD č. 12	125735	ODKOP PRO SPŘED. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. ODVOZ DO 20KM	m3	2 203,00	3 944,430	1 735,430	104,59	231 679,92	413 691,82	182 011,90
N2	16.1.2014	KD č. 12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	m3	3 619,85	6 255,280	1 735,430	7,60	26 750,56	39 940,13	13 189,27
N3	16.1.2014	KD č. 12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLU - výměna zeminy	m3	0,00	326,280	326,280	349,60	0,00	114 060,50	114 060,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 309 261,67												

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	<i>Miloslav Jindra</i>	06-05-2014

Schválí:

Inženýr stavby/TEP	podpis	datum
Mauring spol. s r.o.	<i>Ing. Marek Terhart</i>	6.5.2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o.	<i>Dusan Orman</i>	5.5.14
zadávatel/objednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj	<i>Ing. Jitka Lilačová</i>	3.5.14
Hlavní finanční manažer OKP/DKČ:	podpis	datum
Schválí:	podpis	datum
	<i>Ing. Luboš Pivčha</i>	7.5.14

SWIETELSKY  [®]
 stavební s.r.o.
 oddělení závodní úpravy stavby Jih
 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/5
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol. s r.o.
 Flavská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
 Tel.: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1052/2
 370 76 České Budějovice (1)

Průběh práce 5 k dat 553/2014

Změnový list č. 10 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: 02 Požadavky investora						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1	16.1.2014	SO 02	poplatek za uložení přebytečné zeminy	poplatek za uložení přebytečné zeminy z výkopů, které byly nad rámec výkazu výměr ze zadávací dokumentace a z odkopů pro sanace podloží	změna byla zdůvodněna v rámci předchozích změnových listů ZL7, ZL8, ZL9 (viz samostatné stanovisko projektanta 014 a geologa stavby)	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 10 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a IV/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559							
Číslo a název objektu: 02 Požadavky investora											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
N1	16.1.2014	KD č. 12	014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina	t	37 985,00	56 076,970	20 693,970	15,20	569 221,60	892 769,94	314 548,34
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 314 548,34											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	MILOSLAV JINDRA	06-05-2014

Schválí:

inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o.	ING. KAREK ERHART	6.5.2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o.	ING. JIŘÍ ČERNÝ	5.5.14
zodávateľobjednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj	ING. LUDĚK ANTONIA	31.14
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum
Schválí:	podpis	datum



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice (2)
Tel: 385 352 003-4

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1852/2
370 75 České Budějovice ⑤

Příloha č. 6 IC NAT 553/2K/14

Změnový list č. 11 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 310 - Přeložka a stavba jednotné kanalizace v ulici U Lávky - větev sever						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N11	10.4.2014	SO 310	výměna nevhodné zeminy na zášpy, vícepráce a méněpráce	výměna nevhodné zeminy v zášypech kanalizace a doplnění 2 vtokových objektů	<p>Zdůvodnění viz stanovisko projektanta 002</p> <p>doplnění 2 vtokových objektů VTO18 a VTO 19 vzniklo na základě upřesnění řešení úpravy okolních ploch po demolici objektů a provedení hrubých terénních prací v přímém sousedství budoucích komunikací a chodníkových ploch. Doplnění bylo zvoleno i pro zvýšení ochrany budoucí stavby před nenadálými dešti a možného budoucího zhoršení odtokové situace v sousedství stavby</p>	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 11 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156-a II/167 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559							
Číslo a název objektu: SO 310 - Přeložka a stavba jednotné kanalizace v ulici U Lávký - vltáv sever											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství v smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
N1	22.11.2013	KD č. 7	131739 Výměna zeminy	m3	0,000	1 101,500	1 101,500	447,82	0,00	493 273,73	493 273,73
N2	22.11.2013	KD č. 7	999-R Zaměření výměry geodetem	Kč	0,000	1,000	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
N3			131739 VODOROVNÉ PREMÍSTĚNÍ VYKOPKY ZA KAZDY 1KM	m3	5 802,000	6 278,000	476,000	5,24	30 402,48	32 296,72	2 494,24
N4			17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT	m3	373,000	396,800	23,800	19,30	7 087,00	7 539,20	452,20
N5			014102a POPLATKY ZA SKLADKU - přebytečná zemina [SO 02]	t	0,000	42,640	42,640	15,20	0,00	651,17	651,17
N6			17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	m3	2 046,100	2 022,300	-23,800	57,00	116 627,70	115 271,10	-1 356,60
N7			17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	693,600	717,400	23,800	323,38	224 296,37	231 992,81	7 696,44
N8			56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL. CEMENTEM ŠC S 8/10 [SO 101.1]	m3	0,000	5,500	5,500	1 368,98	0,00	7 526,99	7 526,99
N9			891157 ŠŤUPÁTKA DN DO SO0MM	kus	2,000	0,000	-2,000	36 860,00	73 720,00	0,00	-73 720,00
N10			894R Atypické napojení na stávající vaječnou kanalizaci pro provedení úprav v prostoru křižovatky U Lávký/Družstevní	Kč	0,000	1,000	1,000	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
N11			897R01 VTKOVÝ OBJEKT SE ZAPACHOVOU UZÁVĚROU - VTO	kus	2,000	4,000	2,000	11 285,00	22 572,00	45 144,00	22 572,00
											487 089,27
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	MILUSČAN JINDRA	06-05-2014

Schválil:

inženýr stavby/TD		
Mauring spol. s r.o.	ILIED HAREK ERHART	6.5.2014
projektant/AD		
IKP Consulting Engineers s.r.o.	DUSAN CROM	5.5.14
zadavatel/objednatel	ING. JIŘÍ LUDVÍK	3.1.14
Jihočeský kraj	ING. LUDOVÍK ROJHA	2.5.14
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

SWIETELSKY ⁵
 stavební s.r.o.
 poskytovatel služeb Dopravní stavby JIH
 370 04 C. Budejovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČO 180 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol. s r.o.
 Písecká 2166/3
 370 01 České Budějovice
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a inženýringu
 U Zimního nádraží 109/2
 370 78 České Budějovice

Průlom č. 7 k NAT 553/15

Změnový list č. 12 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO S12 - Dešťová kanalizace v úseku mezi OK S1 a OK S3 - větev sever						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N6	10.4.2014	SO 312	výměna nevhodné zeminy na zásypy, bourání betonového bloku mezi šachtami ŠD9 a ŠD10, provizorní panelová komunikace		<p>V prostoru rozsahu kanalizace byly projektem uvažovány zpětné zásypy z vytěženého materiálu. Dle provedeného geotechnického průzkumu byly dle nejbližších terénních sond předpokládány podmíněčně vhodné zeminy, které je možné do zpětných zásypů použít a dostatečně zhutnit.</p> <p>Při realizaci výkopů kanalizace však byly zastíženy nepříznivé zvodnělé zeminy, které jsou do zpětných zásypů nevhodné a nezhutnitelné. Zeminy těchto vlastností nelze bez snížení jejich vlhkosti a jejich zlepšení do zásypů zpětně používat, nelze je zhutnit.</p> <p>Na základě těchto nově zjištěných skutečností bylo doporučeno realizovat zásypy po výkopech kanalizace dovezeným materiálem odpovídající podmínkám ČSN 736133 a požadavkům na zásypy dle TP 146.</p> <p>Provizorní panelová komunikace byla doplněna na základě změny stavebních postupů v závislosti na souběhu několika současně realizovaných staveb a operativního řešení uzavírek pro urychlení výstavby a zajištění dostupnosti staveništní i lokální dopravy.</p>	

* může být doloženo na samostatném listu

PII LOKA EB k.naj 553/210/14

Změnový list č. 13 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 325 - Přeložka kanalizace PVC DN 300 v křižovatce ulic Novohradská-Šroubovárenská - včev jin						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N3	10.4.2014	SO 325	Vícepráce - atypická monolitická kruhová šachta s napojením na stávající betonové potrubí DN 300, demontáž a likvidace obetonované chráničky DN 500 dl. 20 m		Jedná se o novou koncovou revizní šachtu na stávající kanalizaci DN 300. Šachta je navržena vzhledem k výškové kolizi s přeložkou vodovodu SO 360, způsobenou nerealizací přeložky plynovodu SO 535. Betonová chránička nebyla zaznamenána v podkladech od správců inženýrských sítí. Vzhledem ke kolizím s navrženými přeložkami IS byla nutná její demontáž.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 13 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559								
Číslo a název objektu: SO 325 - Přeložka kanalizace PVC DN 300 v křižovatce ulic Nevohradská-Sroutbárenská - větev jih												
poř. číslo pos.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednot.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
N1	16.1.2014	KD č. 12	120001101 Zřízení vykopávka - příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení	m3	0,000	25,000	25,000	250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	
N2			894145-1R Ažyp manžlit, kruhová šachta s napojením na stáv. beton. potrubí DN 300 (u.LV 2-10, u.p.č. 2677)	ks	0,000	1,000	1,000	24 850,00	0,00	24 850,00	24 850,00	
N3			96688-1R Vybourání stávající ocelové a beton. chráničky DN 500, dl. 20m vč. likvidace	ks	0,000	1,000	1,000	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	
										68 600,00		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												

Zhotovitel/dodavatel:


jméno	podpis	datum
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	MILOSLAV JINDRA	10.6.-05-2014

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Mauring spol. s r.o.	ILIE KAREK ERHART	6.5.2014
projektant/AD		
IKP Consulting Engineers s.r.o.	ZUZANA CICHRA	5.5.14
zadavatel/objednatel	ING. JIŘKA KLUBKOVÁ	2.5.14
Jihočeský kraj	ING. JIŘKA KLUBKOVÁ	3.5.14
Hlavní finanční manažer DKP/QKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:



SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
odštěpný závod Doprovňovací stavby JIH
R-370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
376 01 České Budějovice (7)
tel.: 386 958 300

Přeloha č 9 k NAT 553/ek/14

Změnový list č. 14 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 355 - Přeložka vodovodního řádu "C" LT DN 400 v km 0,140 - větev západ						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N4	10.4.2014	SO 355	vykopání uložení chráničky, prodloužení, zásyp		Původní chránička křížila kolmo navrženou komunikaci. Vzhledem k nerealizaci přeložky plynovodu SO 530 došlo k úpravě trasy přeložky vodovodu SO 355. Trasa je nově vedena šikmo přes navrženou komunikaci. Tímto došlo k prodloužení chráničky DN 700 o 6,1 m oproti původnímu návrhu.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 14 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559								
Číslo a název objektu: SO 355 - Přeložka vodovodního řádu "C" LT DN 400 v km 0,140 - větev západ												
psf. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
N1	16.1.2014	KD č. 12	13273b PLOUB RYH A MELIOR KAN ŠIR DO 2M PAZ.TR I	m3	203,600	386,200	92,400	171,00	50 239,80	66 040,20	15 800,40	
N2	16.1.2014	KD č. 12	17411 ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	m3	197,600	290,000	92,400	67,00	11 263,20	18 530,00	5 266,80	
N3	16.1.2014	KD č. 12	86659 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 700MM	m	25,300	31,400	6,100	3 948,20	99 889,46	123 973,48	24 084,02	
N4	16.1.2014	KD č. 12	86659-1R CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 700MM - vybourání chráničky, očištění, prodloužení chráničky - svar	kpł	0,000	1,000	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											50 151,22	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	MILOSLAV JINDRA	06-05-2014

Schválili:

Inženýr stavby/TDI	Mauring spol. s r.o.	projektant/AD	zadavatel/kobjednatel	Jihočeský kraj	Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	Schválil:
	Ing. Marek Erhart		Ing. Jitka Lhotáková	Ing. Luboš Mlýna		
					podpis:	datum:
					podpis:	datum:



SWIETELSKY [®]

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby aH
370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/E
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice [®]

Příloha č 10 k NAT 553/ek/14

Změnový list č. 15 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02599						
Číslo a název objektu: SO 523 - Přeložka plynovodu STL PE d. 63 v ul. Kamarýtova - větev sever						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/OKČ
N1 - N15	10.4.2014	SO 523	Odpčet neprováděných prací	E. ON nepožaduje výměnu plynovodního potrubí, stávající potrubí bude nutno opatřit chráničkami.	Provozovatel plynovodu E.ON nepožaduje vzhledem k dobrému stavu stávajícího potrubí jeho výměnu.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 15 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559								
Číslo a název objektu: SO 623 - Přeložka plynovodu STL PE d. 83 v ul. Kamaršova - větev sever												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
N1	27.2.2014	KD č. 18	12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I natěžení, naložení a dovoz zeminy z meziděpa pro	m3	14,400	0,000	-14,400	39,33	566,35	0,00	-566,35	
N2	27.2.2014	KD č. 18	132739 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKY ZA KAŽDY 1KM	m3	286,000	0,000	-286,000	9,61	2 748,46	0,00	-2 748,46	
N3	27.2.2014	KD č. 18	132739 HLoub RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAZ TR I	m3	28,700	0,000	-28,700	50,69	1 454,80	0,00	-1 454,80	
N4	27.2.2014	KD č. 18	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	m3	14,300	0,000	-14,300	16,25	232,39	0,00	-232,39	
N5	27.2.2014	KD č. 18	17411 ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	m3	12,500	0,000	-12,500	56,73	709,19	0,00	-709,19	
N6	27.2.2014	KD č. 18	17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	m3	1,900	0,000	-1,900	150,53	285,63	0,00	-285,63	
N7	27.2.2014	KD č. 18	17551 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	10,600	0,000	-10,600	448,74	4 680,27	0,00	-4 680,27	
N8	27.2.2014	KD č. 18	45157 PODKL. A VYPLN. VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3	3,600	0,000	-3,600	668,61	2 340,14	0,00	-2 340,14	
N9	27.2.2014	KD č. 18	87814 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 40MM (1,5")	m	3,000	0,000	-3,000	80,41	241,23	0,00	-241,23	
N10	27.2.2014	KD č. 18	87827 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 100MM	m	29,100	0,000	-29,100	397,87	11 572,20	0,00	-11 572,20	
N11	27.2.2014	KD č. 18	891127 SOUPÁTKA DN DO 100MM	kus	1,000	0,000	-1,000	7 187,78	7 187,78	0,00	-7 187,78	
N12	27.2.2014	KD č. 18	899308 DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m	32,100	0,000	-32,100	14,33	460,99	0,00	-460,99	
N13	27.2.2014	KD č. 18	896309 DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FOLIE	m	32,100	0,000	-32,100	3,50	112,35	0,00	-112,35	
N14	27.2.2014	KD č. 18	896521 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	m	32,100	0,000	-32,100	12,94	415,37	0,00	-415,37	
N15	27.2.2014	KD č. 18	899901 PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK 3	kus	3,000	0,000	-3,000	839,91	2 519,73	0,00	-2 519,73	
											-36 625,81	
Rozdíl proti SoD celkem Kč:												

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. <i>MICOSLAV JINDRA</i>	<i>[Podpis]</i>	06-05-2014
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Mauring spol. s r.o. <i>ING. BOŽEK ERHART</i>	<i>[Podpis]</i>	6.5.2014
projekční/AD		
IKP Consulting Engineers s.r.o. <i>Petr Očenáš</i>	<i>[Podpis]</i>	5.5.14
zadavatel/pobjednatel		
ING. JIŘÍ LUBKOVÝ	<i>[Podpis]</i>	7.5.14
Jihočeský kraj		
ING. LUBOŠ PAJŠA	<i>[Podpis]</i>	7.5.14
Hlavní finanční manažer OKYDRO:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



SWIETELSKY 5

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dobruška stavby Jih
370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 36 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol. s r.o.
Plavská 2160/3
370 01 České Budějovice (7)
Tel.: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územní
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

PŘÍLOHA č. 11 k NAT 553/PK/14

Změnový list č. 16 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 530 - Přeložka plynovodu ŠTL. Oc DN 500 v km 0,170 - vřetev západ						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKC
N1 - N15	10.4.2014	SO 530	Odpočet neprováděných prací	E. ON nepožaduje výměnu plynovodního potrubí, stávající potrubí bude nutno opatřit chráničkami.	Provozovatel plynovodu E.ON nepožaduje vzhledem k dobrému stavu stávajícího potrubí jeho přeložku a souhlasí se šikmým křížením knavržená komunikace.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 16 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559									
Číslo a název objektu: SO 533 - Přeložka plynovodu STL Os DN 500 v km 0,170 - větev západ													
poř. číslo polož.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zapsána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celková po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč		
N1	27.2.2014	KD č. 1B	12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I natáčení, naložení a dovoz zeminy z mezidípa pro	m ³	107,000	0,000	-107,000	39,33	4 209,31	0,00	-4 209,31		
N2	27.2.2014	KD č. 1B	132759 VODOVÝVNE PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKY ZA KAŽDÝ 1KM	m ³	1 516,000	0,000	-1 516,000	9,61	14 569,76	0,00	-14 569,76		
N3	27.2.2014	KD č. 1B	132735 KLOUB RYH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽ TR I	m ³	182,800	0,000	-182,800	50,69	9 266,13	0,00	-9 266,13		
N4	27.2.2014	KD č. 1B	17120 JILOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT	m ³	75,800	0,000	-75,800	19,25	1 231,75	0,00	-1 231,75		
N5	27.2.2014	KD č. 1B	17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	m ³	107,000	0,000	-107,000	54,45	5 825,15	0,00	-5 825,15		
N6	27.2.2014	KD č. 1B	17581 OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m ³	58,400	0,000	-58,400	445,74	26 031,22	0,00	-26 031,22		
N7	27.2.2014	KD č. 1B	45157 PŮDKL A VYPLŇ VRSŤVY Z KÁMENIVA TĚŽENÉHO	m ³	11,100	0,000	-11,100	668,61	7 421,57	0,00	-7 421,57		
N8	27.2.2014	KD č. 1B	87345 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 300MM	m	50,800	0,000	-50,800	6 339,38	322 782,18	0,00	-322 782,18		
N9	27.2.2014	KD č. 1B	87327 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 100MM	m	53,600	0,000	-53,600	213,26	11 430,74	0,00	-11 430,74		
N10	27.2.2014	KD č. 1B	86660 CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM - rozsah provedení chráničků je v řešení	m	0,000	0,000	0,000	8 128,20	0,00	0,00	0,00		
N11	27.2.2014	KD č. 1B	899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALZAČ VODIČ	m	50,800	0,000	-50,800	14,33	727,66	0,00	-727,66		
N12	27.2.2014	KD č. 1B	899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FOLIE	m	50,800	0,000	-50,800	3,59	177,80	0,00	-177,80		
N13	27.2.2014	KD č. 1B	899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	m	50,800	0,000	-50,800	25,44	1 292,35	0,00	-1 292,35		
N14	27.2.2014	KD č. 1B	899901B PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK - připejení obtokového potrubí	kus	2,000	0,000	-2,000	48 944,00	97 888,00	0,00	-97 888,00		
N15	27.2.2014	KD č. 1B	899909 Bezodstávkové přepojení potrubí	kus	1,000	0,000	-1,000	126 730,00	126 730,00	0,00	-126 730,00		
											-529 582,92		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:													

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	MILOSLAV JINDRA	05-05-2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Mauring spol. s r.o.	ING. KAREL ERBERT	6.5.2014
projektant/AD		
IKP Consulting Engineers s.r.o.	DEŠKA OCHOZEL	5.5.14
zadevatele/pobjedhatele	ING. JIŘÍ KRAKOVÁ	3.5.14
Jihočeský kraj	ING. LUDMILA PRŮCHA	2.5.14
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



SWIETELSKY [®]

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/5
IČ: 480 35 598, DIČ: CZ480 35 599

AURINO spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚRAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územní
plánování, stavebního řádu a inženýringu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Příloha č. 12 k NF. č. 553/2K/14

Změnový list č. 17 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 535 - Přeložka plynovodu STL Oc DN 500 v křižovatce ulic Novohradská-Šroubářská - větev jih						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N18	10.4.2014	SO 535	Odpočet neprováděných prací	E.ON nepožaduje výměnu plynovodního potrubí, v místě křížení s kanalizací je provedena 3x vrstva izolace.	Provozovatel plynovodu E.ON nepožaduje vzhledem k dobrému stavu stávajícího potrubí jeho přeložku a souhlasí s jeho uložením do komunikace bez chráničky. Potrubí bude opatřeno v místě křížení kanalizace SO 326 3*vrstvou izolací.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 17 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559							
Číslo a název objektu: SO 635 - Přeložka plynovodu 6TL, Øc DN 500 v křižovatce ulic Novohradská-Šroubovárenska - včev jih												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	máma jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
N1	6.2.2014	KD č. 15	12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I natřžení, naložení a dovoz zeminy z mezidupa pro	m3	83,600	0,000	-83,600	39,33	3 295,85	0,00	-3 295,85	
N2	6.2.2014	KD č. 15	132739 VODOVŮVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKY ZA KAŽDY 1KM	m3	1 300,000	0,000	-1 300,000	9,61	12 493,00	0,00	-12 493,00	
N3	6.2.2014	KD č. 15	13273b HLOUB RYH A MELIOR KAŇ ŠIR DO 2M PÁZ TR I	m3	148,800	0,000	-148,800	50,69	7 542,67	0,00	-7 542,67	
N4	6.2.2014	KD č. 15	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮJ A NA SKLADKY BEZ ZHŮT	m3	65,000	0,000	-65,000	16,25	1 056,25	0,00	-1 056,25	
N5	6.2.2014	KD č. 15	17411 ZÁŠYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHŮT	m3	63,000	0,000	-63,000	59,79	4 753,97	0,00	-4 753,97	
N6	6.2.2014	KD č. 15	17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	53,700	0,000	-53,700	145,74	23 936,24	0,00	-23 936,24	
N7	6.2.2014	KD č. 15	49157 PODKLA VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3	10,100	0,000	-10,100	668,61	6 752,96	0,00	-6 752,96	
N8	6.2.2014	KD č. 15	86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	m	56,000	0,000	-56,000	6 599,70	369 527,20	0,00	-369 527,20	
N9	6.2.2014	KD č. 15	87927 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 100MM	m	60,000	0,000	-60,000	213,26	12 795,60	0,00	-12 795,60	
N10	6.2.2014	KD č. 15	899301 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ODFUK	kus	1,000	0,000	-1,000	5 532,42	5 532,42	0,00	-5 532,42	
N11	6.2.2014	KD č. 15	899307 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ODVODŇOVAČE	kus	1,000	0,000	-1,000	11 746,58	11 746,58	0,00	-11 746,58	
N12	6.2.2014	KD č. 15	899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m	116,000	0,000	-116,000	14,33	1 662,28	0,00	-1 662,28	
N13	6.2.2014	KD č. 15	899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE	m	116,000	0,000	-116,000	3,50	406,00	0,00	-406,00	
N14	6.2.2014	KD č. 15	899521 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	m	60,000	0,000	-60,000	12,94	776,40	0,00	-776,40	
N15	6.2.2014	KD č. 15	899571 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 500MM	m	56,000	0,000	-56,000	55,50	3 108,00	0,00	-3 108,00	
N16	6.2.2014	KD č. 15	899901b PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK - připojení obtokového potrubí	kus	2,00	0,000	-2,000	48 944,00	97 888,00	0,00	-97 888,00	
N17	6.2.2014	KD č. 15	899909 Bezodstávkové přepojení potrubí	kus	1,00	0,000	-1,000	126 730,00	126 730,00	0,00	-126 730,00	
N18	6.2.2014	KD č. 15	2109901F Dodatečná izolace svařovacího plynovodu - 3x izolace v místě křižání s kanalizací - OK Nové Hedečovice	kpl	0,00	1,000	1,000	28 267,50	0,00	28 267,50	28 267,50	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-661 735,90	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	KILOSLAV JINDRA	06-05-2014

Schválili:

inženýr stavby/TDI		
Mauring spol. s r.o.	Ing. KAREL ERHART	6.5.2014
projektant/AD		
IKP Consulting Engineers s.r.o.	DIŠAN CYRIL	5.5.14
zadavatel/objednatel	Ing. JIŘÍ BILKOVÁ	3.5.14
Jihočeský kraj	Ing. LUDOVĚK PAVLA	3.5.14
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválili:	podpis:	datum:



stavební s.r.o.
odštěpný závod Dobrávni stavby Jih
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Plavská 2108
370 01 České Budějovice
Tel: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚRAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územní
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Přeloha č. 13 k DAT 553/RK/14

Změnový list č. 18 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 313 - Zatrubnění přepradu z rybníku v km 0,800 a retenční nádrž - větev sever						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKC
N1 - N8	10.4.2014	SO 313	jílové těsnění u rybníku	provedení jílového těsnění hráze rybníka v dl. 43 m, š. 1,2 m a hl. 3 m (hl. 2,5 m jíh, horních 0,5 m zásyp zeminou)	Po provedení skryvek došlo k výraznému poklesu hladiny v nádrži, která nemá vlastní přítok ani odtok. Z tohoto důvodu bylo nutné utěsnit hráz na návodné straně dusaným jílem. Provedené práce jsou dle výzvy k řešení značka OOŽP/1770/2014/Kub ze dne 9.4.2014	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 18 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559								
Číslo a název objektu: SO 313 - Zatravnění propadu z rybníku v km 0,800 a retenční nádrž - větev sever												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cenář. měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč	
N1	12.12.2013	KD č. 10	115101201 Čerpání vody do v. 10m, přítok do 500l/min [dle ZL6-Jčk]	hod	0,000	30,000	30,000	55,50	0,00	1 665,00	1 665,00	
N2	12.12.2013	KD č. 10	115101301 Pohotovost záložní čerpači soupravy v. 10m, přítok do 500l/min	den	0,000	3,000	3,000	39,50	0,00	118,50	118,50	
N3	12.12.2013	KD č. 10	12501 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR I S ODVOZEM DO SKM nákup, nařezání a dovoz jlu.	m3	82,500	211,500	129,000	49,40	4 075,50	10 448,10	6 372,60	
N4	12.12.2013	KD č. 10	132730 HLoub RYH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽ TR I	m3	90,700	245,500	154,800	148,20	13 441,74	30 363,10	22 941,36	
N5	12.12.2013	KD č. 10	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT	m3	792,900	921,900	129,000	19,00	16 063,20	17 514,20	2 451,00	
N6	12.12.2013	KD č. 10	17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	m3	46,400	72,200	25,800	57,00	2 644,80	4 116,40	1 470,60	
N7	12.12.2013	KD č. 10	R - 174 99 00 Jilové těsnění hráze rybníka - zřízení těsnění včetně namčení po vstřech Jil - nákup jlu	m3	0,000	129,000	129,000	255,00	0,00	38 055,00	38 055,00	
N8	12.12.2013	KD č. 10	R - 174 99 01	m3	0,000	129,000	129,000	198,50	0,00	25 606,50	25 606,50	
											98 690,50	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												



SWIETELSKY (5)

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	<i>Miroslav Jindra</i>	06-05-2014

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
Tel: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o.	<i>Ing. Karel Eberhart</i>	6.5.2014
projektant/AD	podpis	datum
IJK Consulting Engineers s.r.o.	<i>Dusan Cichera</i>	5.5.14
zastavatel/bývalý/dělník	podpis	datum
Jihočeský kraj	<i>Ing. Jitka Liháková</i>	7.5.14
Hlavní inženýr manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice (7)
Tel: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územní
plánování, stavebního řádu a invest
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice