



KUJCP018JQZL

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/434/13/4

číslo zhotovitele: 3080040VNE/D4

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

#### Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Jiří Zimola** – hejtmán Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

**Obchodní firma VSB engineering a.s.**

zastoupená p. Králem, členem představenstva

tel. č.:

osoba vykonávající TDI na stavbě : Ing. Karel Havlík

tel. č.: 602 662 558

se sídlem Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na stavbě : Jiří Němec

tel.č.: 607 677 903

se sídlem Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář – stavař OREG KÚ

tel.č.: 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

#### Zhotovitel:

#### **Sdružení EUROVIA – COLAS – ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE, 2.ETAPA, ČÁST 2.2**

Sídlo sdružení / doručovací adresa:

EUROVIA CS, a .s.

odštěpný závod oblast Čechy západ

závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ,

na základě plné moci od COLAS CZ a.s. pro EUROVIA CS, a.s. a plné

moci od EUROVIA CS, a.s. pro Ing. Zdeňka Nováka

vedoucí účastník sdružení:

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

Č. účtu: 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
ve vložce 1561

certifikace ISO: 9001, 14001,18001

a druhý účastník sdružení

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ 261 77 005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
ve vložce 6556

certifikace ISO: 9001, 14001,18001

kteří se sdružili za účelem získání veřejné zakázky na zhotovení stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích – 2.etapa, část 2.2“ a to na základě smlouvy o sdružení ze dne 10.6.2013.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, EUROVIA CS, a.s. tel.č. 387 203 417

Ing. Pavel Hudler, COLAS CZ, a.s. tel.č. 286 003 551

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ing. Martin Míčka tel.č. 731 601 642

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. 731 601 651

Bc. Václav Nedorost tel.č. 731 601 646

Jaroslav Havlíček tel.č. 733 780 383

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3:

### **III. Doba plnění**

#### **DLE PŮVODNÍ SMLOUVY**

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště  
c) Termín dokončení stavebních prací: do 35 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště)

d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 35 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště)

Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou smluvních stran

Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. inženýrské sítě a další stavební objekty protokolárně převzaté správcem resp. vlastníkem apod.), aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, či zkušebního provozu speciální stavební úřad.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

#### **DLE TOHOTO DODATKU č. 4**

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

c) Termín dokončení stavebních prací: do 30.9.2014

d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 30.9.2014

Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou smluvních stran

Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. inženýrské sítě a další stavební objekty protokolárně převzaté správcem resp. vlastníkem apod.), aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, či zkušebního provozu speciální stavební úřad.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

#### **IV. Cena za dílo**

##### **DLE PŮVODNÍ SMLOUVY**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH	.....	24 247 721,79 Kč
DPH 21%	.....	5 092 021,58 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	.....	<b>29 339 743,37 Kč</b>

#### DLE DODATKU č. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. příložené změnové listy č.1, č. 2):

cena dle původní smlouvy o dílo	.....	24 247 721,79 Kč bez DPH
vícepráce		940 612,26 Kč bez DPH
méněpráce		- 18 103,90 Kč bez DPH
celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH		25 170 230,15 Kč
DPH 21%	.....	5 285 748,33 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	.....	<b>30 455 978,48 Kč</b>

#### DLE DODATKU č. 2

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. změnové listy č.1, č.2 – příložené u dodatku č.1 a změnové listy č.3, č.4, č.5 a č.6 příložené k tomuto dodatku č. 2):

cena dle dodatku č.1	.....	25 170 230,15 Kč bez DPH
vícepráce		2 389 185,55 Kč bez DPH
méněpráce		-933 337,11 Kč bez DPH
celková cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH		26 626 078,59 Kč
DPH 21%	.....	5 591 476,50 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	.....	<b>32 217 555,09 Kč</b>

#### DLE DODATKU č. 3

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. změnové listy č.1, č.2 – příložené u dodatku č.1; změnové listy č.3, č.4, č.5 a č.6 příložené k dodatku č. 2 a změnový list č.7 příložený k tomuto dodatku č. 3):

cena dle dodatku č.2	.....	26 626 078,59 Kč bez DPH
vícepráce		200 628,216 Kč bez DPH
méněpráce		-16 334,670 Kč bez DPH

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH 26 810 372,136 Kč

DPH 21% ..... 5 630 178,149 Kč

**Cena celkem včetně DPH ..... 32 440 550,285 Kč**

#### DLE TOHOTO DODATKU č. 4

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. změnové listy č.1, č.2 přiložené u dodatku č.1, změnové listy č.3, č.4, č.5 a č.6 přiložené k dodatku č. 2, změnový list č.7 přiložený k dodatku č. 3 a změnové listy č.8, č.9 a č.10 přiložené k tomuto dodatku č. 4):

cena dle dodatku č. 3 ..... 26 810 372,136 Kč bez DPH  
vícepráce ..... 283 434,444 Kč bez DPH  
méněpráce ..... - 13 838,481 Kč bez DPH

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 4 bez DPH 27 079 968,099 Kč

DPH 21% ..... 5 686 793,301 Kč

**Cena celkem včetně DPH ..... 32 766 761,400 Kč**



Ostatní body smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, tímto dodatkem č. 4 nezměněny, zůstávají v platnosti.



Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 6 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 4 zhotovitel. Tento dodatek č. 4 byl schválen v Radě Jihočeské kraje dne 4. 9. 2014 pod č. usnesení 987/2014/RK-45.


Příloha č. 1: Změnový list č. 8  
Příloha č. 2: Změnový list č. 9  
Příloha č. 3: Změnový list č. 10

V Českých Budějovicích dne 25 -09- 2014  
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 22. 9. 2014  
za zhotovitele:

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje  


  
Ing. Zdeněk Novák  
ředitel oblasti Čechy západ  
EUROVIA CS, a.s.  
oprávněn podepsat smlouvu o dílo  
na základě plné moci  


  
**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Jih, region Jižní Čechy  
Pláná 85, 370 01 České Budějovice  
DIČ: CZ26177005 (1)

---

Ing. Pavel Hudler  
ředitel divize Silniční stavitelství  
COLAS CZ, a.s.  
oprávněn podepsat smlouvu o dílo  
na základě plné moci

### Změnový list - č.8.

#### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2

Změnový list objektu: SO 104\_2/1

Číslo a název objektu: SO 104/2 Protihlukové oplocení

poř. číslo pol.	kód položky	popis	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Celkem										
								0,000	146 126,170	146 126,170




Pozn. Položky 68N,69N,70N, 74N použity ze změnového listu č.1. SO 503 Obnova kanalizace v ulici Plynárenská


Měněpráce	
Vícepráce stávající položky	
Vícepráce nové položky	
<b>Celkem</b>	<b>146126,170</b>

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Bc. Václav Nedorost		

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Havlík Karel		
projektant/AD		
Ing. Opelková Martina		
zadavatel/objednatel		
Ing. Jitka Liláková		



**ATELIER**  
 SILNIČNÍCH A  
 INŽENÝRSKÝCH  
 STAVEB **SIS**  
 370 01 České Budějovice, U Matěje 2a  
 Tel.: 386 957 927 IČO: 606 42 51

## Změnový list - část 8.

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích							Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: SO 104/2 Protihlukové oplocení														
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ								
SO 104/2 Protihlukové oplocení														
1N		130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně		PD předpokládala využití původních základů oplocení bez nutnosti bourat. Po odkrytí se zjistilo, že využití možné není.									
68N		997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením		DTTO									
69N		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		DTTO									
70N		99701380	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		DTTO									
74N		997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		DTTO									



**Změnový list - č.9.**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

Název projektu: Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2

Změnový list objektu: SO 104\_1/1

Číslo a název objektu: SO 104/1 Protihluková stěna - Plynářská vlevo

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
5			224323	PILOTY Z ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) dle podélného profilu protihlukové stěny	M3	5,842	9,520	3,678	1 690,130	9 873,739	16 090,038	6 216,298
6			22436	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI	T	0,400	0,700	0,300	15 741,000	6 296,400	11 018,700	4 722,300
7			264330	VRTY PRO PILOTY TR III D DO 800MM dle podélného profilu protihlukové stěny	M	20,000	35,000	15,000	837,380	16 747,600	29 308,300	12 560,700
8			272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) dle podélného profilu protihlukové stěny	M3	3,983	1,050	-2,933	4 718,200	18 792,591	4 954,110	-13 838,481
9			33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH dle podélného profilu protihlukové stěny	T	0,854	0,870	0,016	54 852,340	46 843,898	47 721,536	877,637
10			347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) dle podélného profilu protihlukové stěny	M2	112,540	114,580	2,040	1 766,570	198 809,788	202 413,591	3 603,803
Celkem										297 364,016	311 506,274	14 142,258


Méněpráce	
Vícepráce stávající položky	
Vícepráce nové položky	
Celkem	14 142,258

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Bc. Václav Nedorost		

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Havlík Karel		
projektant/VAD		
Ing. Opeková Martina		
žadavatel/objednatel		



**ATELIER**  
 SILNIČNÍCH A  
 INŽENÝRSKÝCH  
 STAVEB  
 370 01 České Budějovice, U Maše 2  
 Tel.: 386 357 037 IČ: 604 40 567

<i>Ing. Jitka Lišáková</i>	<i>Lišá</i>	

## Změnový list - část 9.

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

<b>Název projektu:</b> Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2			<b>Registrační číslo projektu:</b>			
<b>Číslo a název objektu:</b> SO 104/1 Protihluková stěna - Plynárenská vlevo						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
SO 104/1 Protihluková stěna - Plynárenská vlevo						
5		224323	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) dle podélného profilu protihlukové stěny		Vzhledem k velkému množství inž. sítí (neznámých i správcům) bylo nutno založení plošně minimalizovat, rozteče sloupů částečně upravit (přizpůsobit)	
6		22436	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI		DTTO	
7		264330	VRTY PRO PILOTY TR III D DO 800MM dle podélného profilu protihlukové stěny		DTTO	

8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) dle podélného profilu protihlukové stěny		DTTO	
9	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH dle podélného profilu protihlukové stěny		DTTO	
10	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) dle podélného profilu protihlukové stěny		DTTO	

## Změnový list - č.10.

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2


Změnový list objektu: SO 101\_1/1

Číslo a název objektu: SO 101/1 Přeložka silnic II/156 a II/157




pof. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
15			17180	Uložení sypaniny do násypu z nakup materiálu	m3	2 640,080	2 872,250	232,170	322,920	852 534,634	927 506,970	74 972,336
N			573211111	Spojovací postřik	M2	0,000	2 684,000	2 684,000	12,800	0,000	34 355,200	34 355,200
Celkem										852 534,634	961 862,170	109 327,536


Méněpráce	
Vícepráce stávající položky	
Vícepráce nové položky	
Celkem	109 327,536

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Bc. Václav Nedorost		

#### Schváíll:

Inženýr stavby/TDI	Ing. Havlík Karel		
projektant/AD	Ing. Opelková Martina		
žadavatel/objednatel	Ing. Jitka Liláková		



**ATELIER**  
SILNICNICH A  
INŽENÝRSKÝCH  
STAVEB

370 01 České Budějovice, U Malše 21.  
Tel.: 386 357 027 IČ: 609 42 501

## Změnový list - část 10.

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

<b>Název projektu: Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2</b>			<b>Registrační číslo projektu:</b>			
<b>Číslo a název objektu: SO 101/1 Přeložka silnic II/156 a II/157</b>						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
SO 101/1 Přeložka silnic II/156 a II/157						
15		17180	Uložení sypaniny do násypu z nakup materiálu		Dodatečně zjištěná nevhodnost zemin v podloží ve větším % rozsahu, než předpoklad geoprůzkumu - nelze využít ani do násypu.	
N		573211111	Spojovací postřik		Technologicky jiný postup výstavby než předpoklad PD - skutečnost v průběhu 2 kalendářních roků.	