



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/789/14 – dod.č.1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **7 – 0620C14**



KUJCP018JLXU

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 B)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
3	Okres Písek	Ing. Rudolf Pešta	721 968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **Porr a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Porr a.s., odštěpný závod - Čechy
Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu *(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)* a
Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu - *na základě plné moci*
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Zeman, IČO: 44813716

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Petr Kalný, tel. č.: 602668768

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Kupta, tel. č.: 602239025

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPŮŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	24 998 675,24 Kč
DPH 21%	5 249 721,81 Kč
Celkem včetně DPH	30 248 397,05 Kč

Změnový list č.1: Silnice III/00419 Myslín

Méněpráce	- 2 027,72 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>7 690,30 Kč</u>
Celkem /navýšení/	5 662,58 Kč

Změnový list č.2: Silnice II/121 Varvažov

Méněpráce	- 9 325,40 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>103 864,14 Kč</u>
Celkem /navýšení/	94 538,74 Kč

Změnový list č.3: Silnice III/10546 Líšnice

Méněpráce	- 1 018,50 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>8 574,36 Kč</u>
Celkem /navýšení/	7 555,86 Kč

Změnový list č.4: Silnice III/1219 Písek

Méněpráce	- 19 467,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>56 878,38 Kč</u>
Celkem /navýšení/	37 411,38 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	25 143 843,80 Kč
DPH 21%	5 280 207,19 Kč
Celkem včetně DPH	30 424 050,99 Kč



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnových listů č. 1 – 4 vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.728/2015/RK-66 ze dne 25. 6. 2015.

Příloha – změnové listy č. 1 – 4

V Českých Budějovicích dne:

za objednatele: 10 -07- 2015

V Praze dne:

za zhotovitele: 10 -07- 2015

Jihočeský kraj

Mgr. Jiří Zimola,
hejtman Jihočeského kraje

Porr a.s., odštěpný závod – Čechy

Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného
závodu
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

Porr a.s.
odštěpný závod – Čechy
Duočeská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43003560

Petr Janulík,
vedoucí výrobního úseku
odštěpného závodu
(na základě plné moci)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/8			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/00419 Myslín						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	13.4.2015	914...	přelepení DZ vč. odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž $(A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS\ 11b)+0(IS\ 11c)=42$	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - mont. a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914122R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - mnt. a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	dopravní zábrana Z2 s folií - mont. a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	dopravní zábrana Z2 s folií - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978						
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/00419 Myslín											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdílné celk. ceny Kč bez DPH
	13.4.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	6	4	105	210	630	420
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=14	ks	42	35	-7	168	7056	5880	-1176
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	210	245	35	8,37	1756,65	2050,65	294
	13.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - mont. a demontáž	ks	6	5	-1	168	1008	840	-168
	13.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - nájem	ks	30	35	5	21	630	735	105
	13.4.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - mnt. a demontáž	ks	3	2	-1	682,5	2047,5	1365	-682,5
	13.4.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	15	14	-1	157,5	2362,5	2205	-157,5
	13.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	0	8	8	168	0	1344	1344
	13.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	0	56	56	15,8	0	884,8	884,8
	13.4.2015		řízení provozu 2 odpovědnými pracovníky, 1 pracovník 2400Kč/den	ks	0	1	1	4800	0	4800	4800
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										5862,58	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno KUPTA	podpis 	datum 15.4.15
-----------------------	---	-------------------------

Schválil:

Inženýr stavby/TDI Ing. Rudolf Pešta		datum 15.4.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel Ing. Zdeňka Szczotková		datum 15.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy II/121 Varvažov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	13.4.2015	914...	přelepění DZ vč.odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=26+36=61	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - mont.a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914122R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 352	směrovací deska Z4 s oboustr.folii tř.1 - mont.a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916352R	směrovací deska Z4 s oboustr.folii tř.1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - mnt.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	dopravní zábrana Z2 s folii - mont.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	dopravní zábrana Z2 s folii - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978						
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy II/121 Varvažov											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
	13.4.2015		přelepění DZ	ks	2	0	-2	102	210	0	-210
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c) 61ks	ks	14	61	47	168	2352	10248	7896
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	196	637	441	8,36	1637,58	5325,32	3814,14
	13.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - mnt. a demontáž	ks	2	4	2	682,5	1365	2730	1365
	13.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	28	34	6	157,5	4410	5355	945
	13.4.2015		semaforová přenosná souprava - nájem	ks	28	17	-11	525	14700	8925	-5775
	13.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	0	24	24	168	0	4032	4032
	13.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	0	250	250	15,8	0	3950	3950
	13.4.2015		směrovací deska Z4 s oboustr.folii tř. 1 - mont. a demont	ks	0	240	240	168	0	40320	40320
	13.4.2015		směrovací deska Z4 s oboustr.folii tř. 1 - nájem	ks	0	2600	2600	10,52	0	27352	27352
	13.4.2015		řízení provozu 2 odpovědnými pracovníky, 1 pracovník 2400Kč/den	ks	0	3	3	4800	0	14400	14400
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	168	336	0	-336
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	28	0	-28	15,8	442,4	0	-442,4
	13.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	6	0	-6	168	1008	0	-1008
	13.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	84	0	-84	21	1764	0	-1764
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										94538,74	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno KUPTA	podpis 	datum 15.4.15
-----------------------	---	-------------------------

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD Ing. Rudolf Pešta		15.4.2015
zadavatel/objednatel		
Ing. Zdeňka Szczotková		15.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/8			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/10546 Lišnice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	22.4.2015	914...	přelepění DZ vč. odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B28)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=26+36=42	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - mont. a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914122R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916 352	směrovací deska Z4 s oboustr. folií tř. 1 - mont. a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916352R	směrovací deska Z4 s oboustr. folií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - mnt. a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916 122	dopravní zábrana Z2 s folií - mont. a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916122R	dopravní zábrana Z2 s folií - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978						
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/10546 Lišnice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdílné ceny Kč bez DPH
	22.4.2015		přelepění DZ	ks	2	6	4	105	210	630	420
	22.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c) 42ks	ks	42	44	2	168	7056	7392	336
	22.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	252	440	188	8,36	2106,72	3678,4	1571,68
	22.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	12	20	8	15,8	189,6	316	126,4
	22.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15+E3a) - mont. a demontáž	ks	6	4	-2	168	1008	672	-336
	22.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15+E3a) - nájem	ks	36	40	4	21	756	840	84
	22.4.2015		doprav světlo výstražná souprava 3 ks - mnt. a demontáž	ks	3	2	-1	682,5	2047,5	1365	-682,5
	22.4.2015		doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	18	20	2	157,5	2835	3150	315
	22.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	20	16	168	672	3360	2688
	22.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	24	200	176	15,8	379,2	3160	2780,8
	22.4.2015		směrovací deska Z4 s oboustr. folií tř. 1 - nájem	ks	36	60	24	10,52	378,72	631,2	252,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											
										7555,86	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno KUPTA	podpis 	datum 22.4.15
-----------------------	---	-------------------------

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD Ing. Rudolf Pešta		22.4.2015
zadavatel/objednatel		
Ing. Zdeňka Szczotková		22.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/8			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/1219 Písek						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	23.4.2015	914...	přelepění DZ vč. odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	23.4.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=14	úprava DIO	požadavek PČR	
	23.4.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	23.4.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1) - mont. a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	23.4.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1) -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	23.4.2015	916 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - mnt. a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	dopravní zábrana Z2 s folií - mont. a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	dopravní zábrana Z2 s folií - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978									
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/1219 Písek											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
	23.4.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	18	4	105	210	1890	1680
	23.4.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=14	ks	14	114	100	168	2352	19152	16800
	23.4.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	196	766	570	8,36	1637,58	6403,76	4766,18
	23.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - mont. a demontáž	ks	2	13	11	168	336	2184	1848
	23.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	28	73	45	15,8	442,4	1153,4	711
	23.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - mont. a demontáž	ks	6	0	-6	168	1008	0	-1008
	23.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - nájem	ks	84	0	-84	21	1764	0	-1764
	23.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - mnt. a demontáž	ks	2	6	4	682,5	1365	4095	2730
	23.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	28	24	-4	157,5	4410	3780	-630
	23.4.2015		semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	682,5	1365	0	-1365
	23.4.2015		semaforová přenosná souprava - nájem	ks	28	0	-28	525	14700	0	-14700
	23.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	0	39	39	168	0	6552	6552
	23.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	0	164	164	15,8	0	2591,2	2591,2
	23.4.2015		řízení provozu 2 odpovědnými pracovníky, 1 pracovník 2400Kč/den	ks	0	4	4	4800	0	19200	19200
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											37411,38

Zhotovitel/dodavatel:

jméno KUPPA	podpis <i>[Podpis]</i>	datum 23.4.15
-----------------------	---------------------------	-------------------------

Schválil:

Inženýr stavby/TDI Ing. Rudolf Pešta	podpis <i>[Podpis]</i>	datum 23.4.2015
projektant/VAD		
zadavatel/objednatel Ing. Zdeňka Szcotková	podpis <i>[Podpis]</i>	datum 23.4.2015
Schválil:	podpis:	datum:
	podpis:	datum: