



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/086/15 – dod. č. 1
Číslo smlouvy zhotovitele: 06/2015



KUJCP018G5KU

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 A)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
3	Okres Jindřichův Hradec- Modernizace silnice II/152 křiž. Kadolec - Slavonice	Pátek Roman	606 612 232
3	Okres Jindřichův Hradec- Modernizace silnice II/155 Domanín-km 6,078	Vohák Evžen	606 683 574
4	Okres Písek-Modernizace silnice III/1393 Dobeč	Ing. Pešta Rudolf	721 968 873
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/1701 Nihošovice -Radkovice	Antuš Vlastislav	724 029 543
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/14220 Čichtice	Homolka Pavel	724 034 978
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/1703 Nihošovice -Volyně	Staněk Jan	724 030 488

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: D. I. S., spol. s r.o.
se sídlem: Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno
IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:7248310207/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Richard Lang, jednatel společnosti tel. č. 545 128 545

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Vašíček tel. č. 548 534 531

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Roman Krčil
tel. č. 545 128 572, 724 059 975

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jaroslav Šťastný



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



tel. č. 545 128 589, 602 748 437

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jakub Slavíček

tel. č. 545 128 535, 602 731 791

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Původní cena dle SOD: okres Jindřichův Hradec

celkem bez DPH	17 176 249,00 Kč
DPH 21%	3 607 012,00 Kč
Celkem včetně DPH	20 783 261,00 Kč

Změnový list č. 1: sil. II/155 Domanín


Méněpráce	0,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>275 620,00 Kč</u>
Celkem / navýšení /	275 620,00 Kč

Změnový list č. 2: sil. II/152 křiž. Kadolec - Slavonice

Méněpráce	-12 008,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>46 080,00 Kč</u>
Celkem /navýšení/	34 072,00 Kč

Změnový list č. 3: sil. II/152 křiž. Kadolec - Slavonice

Méněpráce	0,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>159 000,00 Kč</u>
Celkem / navýšení /	159 000,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č. 4: sil. II/152 křiž. Kadolec - Slavonice

Méněpráce	-735 028,54 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Celkem /úspora/	-735 028,54 Kč

Nová cena: okres Jindřichův Hradec

celkem bez DPH	16 909 912,46 Kč
DPH 21%	3 551 081,62 Kč
Celkem včetně DPH	20 460 994,08 Kč

Původní cena dle SOD: okres Písek

celkem bez DPH	5 717 323,00 Kč
DPH 21%	1 200 638,00 Kč
Celkem včetně DPH	6 917 961,00 Kč

Změnový list č. 1: sil. III1393 Dobeč

Méněpráce	-8 542,00 Kč
Vícepráce	4 004,00 Kč
Celkem /úspora/	-4 538,00 Kč

Nová cena: okres Písek

celkem bez DPH	5 712 785,00 Kč
DPH 21%	1 199 684,85 Kč
Celkem včetně DPH	6 912 469,85 Kč

Původní cena dle SOD: okres Strakonice

celkem bez DPH	7 508 760,00 Kč
DPH 21%	1 576 839,00 Kč
Celkem včetně DPH	9 085 599,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č. 1: III/1701 Nihošovice -Radkovice

Méněpráce	-6 810,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Celkem /úspora/	-6 810,00 Kč

Změnový list č. 1: sil. III/14220 Čichtice

Méněpráce	-1 408,00 Kč
Vícepráce	231,00 Kč
Celkem /úspora/	-1 177,00 Kč

Změnový list č. 1: sil. III/1703 Nihošovice - Volyně

Méněpráce	-2 250,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Celkem /úspora/	-2 250,00 Kč

Nová cena: okres Strakonice

celkem bez DPH	7 498 523,00 Kč
DPH 21%	1 574 689,83 Kč
Celkem včetně DPH	9 073 212,83 Kč


Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze 4 změnových listů okres JH, z 1 změnového listu okres Písek a z 3 změnových listů okres Strakonice, vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 823/2015/RK-68 ze dne 6. 8. 2015.

Příloha – změnové listy

- č.1 sil. II/152
- č.2 sil. II/152
- č.3 sil. II/152
- č.4 sil. II/152
- č.1 sil. II/155
- č.1 sil. III/1393
- č.1 sil. III/1701
- č.1 sil. III/14220
- č.1 sil. III/1703

V Českých Budějovicích dne 19 -08- 2015


za objednatele:



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Brně dne 10 -08- 2015

za zhotovitele:


Ing. Richard Lang
jednatel společnosti




Změnový list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: "Modernizace sil. II/155 Domanín - 6,078 km"								Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209			
Číslo a název objektu: SO č.101 (4,128 - 6,078) sil. II/155											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH Kč	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH
2	26.6.2015	4129038	113725 - fréz.voz.asf.50 mm, lok.výspravy	m ³	40,00	90,00	50,00	530	21 200,00	47 700,00	26 500,00
4	26.6.2015	4129038	577411 - vrstvy pro obn., lok.výspravy z AC	t	96,00	216,00	120,00	2076,00	199 296,00	448 416,00	249 120,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										275 620,00	

D.I.S., spol. s r.o.
 Křížíkova 3009/72a
 612 00 Brno
 IČ: 469 75 616

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Ing. Roman Krčil		16. 7. 2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Evžen Vohák, SÚS závod Jindřichův Hradec		16-07-2015
projektant/AD	podpis	datum
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Ing. Zdeňka Szczotková, Jihočeský kraj		16. 7. 2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
 závod JINDŘICHŮV HRADEC
 Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
 IČ: 0970971041



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace sil. II/152 křiž. Kadolec - Slavonice Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209

Číslo a název objektu: SO č.102 DIO

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	25.6.2015	2710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2	25.6.2015	914...	přeplepení DZ vč. odlepení	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
3	25.6.2015	914122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
4	25.6.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
5	25.6.2015	914422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
6	25.6.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
7	25.6.2015	916152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
8	25.6.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
9	25.6.2015	916222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
10	25.6.2015	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
11	25.6.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace sil. II/152 křiž. Kadolec - Slavonice				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209		
Číslo a název objektu: SO č.102 DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
12	25.6.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
13	25.6.2015	01450	Řízení provozu prošk.pracovníkem-prac./den	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	

* může být doloženo na samostatném listu


Dis x Tek

Změnový list č.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: "Modernizace silnice II/152 křiž.Kadolec-Slavonice"						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209					
Číslo a název objektu: SO č.102 DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH
1			2710-pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	Kč	1,00	1,00	0,00	288	288,00	288,00	0,00
2			914...-přelepění DZ vč.odlepení	ks	4,00	0,00	-4,00	23	92,00	0,00	-92,00
3			914122-dopr.značky zákl.vel.ocel.fólie tř.1-mtž,dmtž.	ks	40,00	205,00	165,00	23	920,00	4 715,00	3 795,00
4			914122R-dopr.značky zákl.vel.ocel.fólie tř.1-nájem	ks	1 080,00	2 461,00	1 381,00	12,00	12 960,00	29 532,00	16 572,00
5			914422-dopr.značky 100x150 cm ocel.fólie tř.1-mtž,dmtž.	ks	2,00	29,00	27,00	23	46,00	667,00	621,00
6			914422R-dopr.značky 100x150 cm ocel.fólie tř.1-nájem	ks	60,00	351,00	291,00	12	720,00	4 212,00	3 492,00
7			916152-semafor.přenos.souprava-mtž,dmtž.	ks	1,00	0,00	-1,00	231,00	231,00	0,00	-231,00
8			916152R-semafor.přenos.souprava-nájem	ks	20,00	0,00	-20,00	404	8 080,00	0,00	-8 080,00
9			916222-dopr.kužel Z1 výš.50 cm,fól.ř.1-mtž,dmtž	ks	15,00	0,00	-15,00	23	345,00	0,00	-345,00
10			916222R-dopr.kužel-nájem	ks	450,00	0,00	-450,00	6	2 700,00	0,00	-2 700,00
11			916312-dopr.zábrana Z2 s fólií tř.1-mtž,dmtž.	ks	4,00	4,00	0,00	23	92,00	92,00	0,00
12			916312R-dopr.zábrana Z2 s fólií tř.1 nájem	ks	120	50	-70,00	8	960,00	400,00	-560,00
13			01450-Řízení provozu prošk.pracovníkem-prac./den	ks	0	9	9,00	2 400	0,00	21 600,00	21 600,00
									27 434,00	61 506,00	34 072,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										34 072,00	


Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Ing. Roman Krčil		30.7.2015

D.I.S., spol. s r.o.
 Křižíkova 3009/72a
 612 00 Brno
 IČ: 469 75 616

25

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Roman Pátek, SÚS závod Jindřichův Hradec		30.7.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Ing. Zdeňka Szczotková, Jihočeský kraj		30.7.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis: 370 76 Číslo účtu: 25330109	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 závod JINDŘICHŮV HRADEC
 Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
 IČ: 005 704 71 BRAD
JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimních Lázní 1952/2

DIS x 10%

Změnový list č.3

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: "Modernizace silnice II/152 křiž. Kadolec-Slavonice"								Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209				
Číslo a název objektu: SO č.101 křiž. Kadolec-Slavonice												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotka Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH	Kč
1	16.7.2015	4129029	113726-frézování voz.asf.50 mm-odvoz	m ³	1 135,53	1 435,53	300,00	530	601 830,90	760 830,90	159 000,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											159 000,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	D.I.S., spol. s r.o. Kotlářskova 3009/72a 612 00 Brno IČ: 469 75 616	datum	30.7. 2015
Ing. Roman Krčil			

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod JINDŘICHŮV HRADEC	datum	30.7. 2015
Roman Pátek, SÚS závod Jindřichův Hradec	Jarošovská 1426/2, 377 01 J. Hradec JINDŘICHŮV HRADEC		
projektant/AD	odbor regionálního rozvoje, územního plánování a investic		
zadavatel/objednatel	U Zimního stadionu 1952/2	datum:	30.7. 2015
Ing. Zdeňka Szczołková, Jihočeský kraj	podpis: 570 75 Číslo účtu: 2511/01000000000000000000	datum:	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:			
Schválil:			



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.4 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace sil. II/152 křiž. Kadolec - Slavonice				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209		
Číslo a název objektu: SO č.101 křiž. Kadolec - Slavonice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
2	16.7.2015	113337	odstr.podkl.voz.asf. poj.-odvoz 20 km		skutečně provedené práce	
3	16.7.2015	525	podkl.vrstva z ŠD 350 mm		skutečně provedené práce	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.4

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: "Modernizace silnice II/152 křiž. Kadolec-Slavonice"								Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209			
Číslo a název objektu: SO č.101 křiž. Kadolec-Slavonice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH
2	16.7.2015	4129029	113337-odstr.podkl.voz.asf.poj.-odvoz 20 km	m ³	1 000,00	272,47	-727,53	468,00	468 000,00	127 515,96	-340 484,04
3	16.7.2015	4129029	525 -podkl.vrstva z ŠD 350 mm	m ²	2 000,00	778,50	-1 221,50	323	646 000,00	251 455,50	-394 544,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-735 028,54	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	D.I.S., spol. s r.o.	datum
Ing. Roman Krčil	Křížkova 3009/2a 612 00 Brno IČ: 469 75 646	30.7. 2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,	datum
Roman Pátek, SÚS závod Jindřichův Hradec	závod JINDŘICHŮV HRADEC	30.7. 2015
projektant/AD	Jarošovská 1126/2 377 01 J. Hradec	
zadavatel/objednatel	Jihočeský kraj	
Ing. Zdeňka Szczotková, Jihočeský kraj	odbor regionálního rozvoje, územního	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	plánování, stavebního řízení a investic	
Schválil:	U Zimního sčítání 1952/2	
	podpis: 70 76 Česká Budějovice (6)	datum:
	podpis:	datum:



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třidy (P9A)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209		
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/1393 Dobruška						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3	25.6.2015	914122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
4	25.6.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
5	25.6.2015	914422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
6	25.6.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
11	25.6.2015	916152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
12	25.6.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita




Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9A)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209								
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/1393 Dobeš											
poř. číslo pot.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							10830	6292	-4538
3	25.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914 122	ks	14	40	26	23	322	920	598
4	25.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914122R	ks	140	400	260	12	1680	4800	3120
5	25.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914422	ks	2	4	2	23	46	92	46
6	25.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914422R	ks	20	40	20	12	240	480	240
11	25.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916152	ks	2	0	-2	231	462	0	-462
12	25.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916152R	ks	20	0	-20	404	8080	0	-8080
Rozdíl proti SoD celkem Kč:									10830	6292	-4538

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.		15-07-2015
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Rudolf Pešta		15-07-2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		15-07-2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (3)



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9A)		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209									
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/1701 Nihošovice-Radvkovice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							13570	6760	-6810
1			2 710	Kč	1	1	0	288	288	288	0
2			914...	ks	3	3	0	23	69	69	0
3			914 122	ks	23	23	0	23	529	529	0
4	1.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914122R	ks	345	180	-165	12	4140	2160	-1980
5			914 422	ks	4	4	0	23	92	92	0
6	1.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914422R	ks	60	36	-24	12	720	432	-288
7			916 122	ks	2	2	0	115	230	230	0
8	1.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916122R	ks	30	12	-18	231	6930	2772	-4158
9			916312	ks	4	4	0	23	92	92	0
10	1.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916312R	ks	60	12	-48	8	480	96	-384
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									13570	6760	-6810

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum	15-07-2015
Společnost D.I.S., spol. s r.o.	<i>[Signature]</i>		
Schválil:			
Inženýr stavby/TDI	Vlastislav Antuš	<i>[Signature]</i>	15-07-2015
projektant/VAD			
zadavatel/objednatel	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	15-07-2015
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice			
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:	
Schválil:	podpis:	datum:	

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9A)		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209									
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/14220 Čichtice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
		nabídka							11030	9853	-1177
1			2 710	Kč	1	1	0	288	288	288	0
2			914...	ks	2	2	0	23	46	46	0
3			914 122	ks	33	33	0	23	759	759	0
4	3.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914122R	ks	330	252	-78	12	3960	3024	-936
5			914 422	ks	5	5	0	23	115	115	0
6	3.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914422R	ks	50	14	-36	12	600	168	-432
7			916 122	ks	2	2	0	115	230	230	0
8	3.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916122R	ks	20	21	1	231	4620	4851	231
9			916312	ks	4	4	0	23	92	92	0
10	3.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916312R	ks	40	35	-5	8	320	280	-40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									11030	9853	-1177

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum	D.I.S., spol. s r.o. Křižíkova 3009/2a 612 00 Brno IČ 469 75 616
Společnost D.I.S., spol. s r.o.		15-07-2015	
Schválil:			
Inženýr stavby/TDI		15-07-2015	
projektant/AD			
zadavatel/objednatel		15-07-2015	
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice			
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:	KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (B)
Schválil:	podpis:	datum:	



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9A)		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209									
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/1703 Nihošovice - Volyně											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
			nabídka						8988	6738	-2250
1			2 710	Kč	1	1	0	288	288	288	0
2			914...	ks	3	3	0	23	69	69	0
3			914 122	ks	21	21	0	23	483	483	0
4	1.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914122R	ks	210	147	-63	12	2520	1764	-756
5			914 422	ks	4	4	0	23	92	92	0
6	1.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914422R	ks	40	35	-5	12	480	420	-60
7			916 122	ks	2	2	0	115	230	230	0
8	1.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916122R	ks	20	14	-6	231	4620	3234	-1386
9			916312	ks	2	2	0	23	46	46	0
10	1.7.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916312R	ks	20	14	-6	8	160	112	-48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									8988	6738	-2250

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.	<i>[Signature]</i>	15-07-2015
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI	<i>[Signature]</i>	15-07-2015
projektant/AD	<i>[Signature]</i>	15-07-2015
zadavatel/objednatel	<i>[Signature]</i>	15-07-2015
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	podpis:	datum:
Hlavní finanční manažer OKP/IOKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 3009/72a
00 Brno
IC: 469 75 616

KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)