



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



KUJCP018JLZK



číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/024/15 – dod. č. 1  
číslo smlouvy zhotovitele: ZHS150011

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje**

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,  
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu  
Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního  
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského  
úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je  
oprávněn(a):

**INBEST spol. s.r.o.**  
se sídlem: Rudolfovská č. p. 64, č. or. 34, 370 01 České Budějovice  
jednající: Ing. Michael Šmucr, jednatel, tel. č. 386352623  
IČ: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:  
„Modernizace komunikace II/145 v úseku české Budějovice – Vimperk jako přístupové  
komunikace k silnici I. třídy I/4 Strážný – Philippsreut“:  
Technický dozor: Ing. Michael Šmucr, tel. č. 386352623  
Koordinátor BOZP: Bc. Tomáš Baloun, tel. č. 775067885

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** SMP CZ, a.s.  
se sídlem: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8  
IČ: 271 95 147  
DIČ: CZ27195147  
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu 141510186/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654  
Zastoupená: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva  
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Nol tel. č. 602 169 203

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přijímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Bohuslav Kaňka tel. č. 731 515 008

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Beran tel. č. 739 482 865

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Karel Uhlíř tel. č. 724 111 982

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

## II. Předmět

Tímto dodatkem č. 1 se mění předmět díla původní smlouvy o dílo a to v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

**Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:**

## IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

### Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	8 990 006,47 Kč
DPH 21 %	1 869 001,44 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>10 769 007,91 Kč</b>

**Opravená cena ( administrativní chyba) v SOD:**

celkem bez DPH	8 900 006,47 Kč
DPH 21 %	1 869 001,36 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>10 769 007,83 Kč</b>

**Změnový list č.1:**

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	214 147,50 Kč
<b>Celkem /navýšení/</b>	<b>214 147,50 Kč</b>

**Nová cena:**

celkem bez DPH	9 114 153,97 Kč
DPH 21%	1 913 972,33 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>11 028 126,30 Kč</b>

**III. Doba plnění**

Bod 1 čl. b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 31. 8. 2015.

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením  
č. 821/2015/RK - 68 ze dne 6. 8. 2015.


Příloha – změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 10 -08- 2015  
za objednatele:

V Praze dne ..... 10 -08- 2015  
za zhotovitele:

  
.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
.....  
Ing. Martin Doksanský  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Pavel Kameník  
člen představenstva

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

<b>Název projektu: Modernizace komunikace II/145 v úseku Č.Budějovice - Vimperk jako přístupové komunikace k silnici I/4 Strážný - Plilipsreut</b>				<b>Registrační číslo projektu: 373</b>		
Most ev.č. 145 - 037 a 145 - 038 v Netolících						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	26.5.2015		injektáž kabelových kanálků krajních nosníků nosné konstrukce	Celkem se jedná o doinjektování 56 ks kabelových kanálků	Na základě diagnostického průzkumu ze dne 25.5.2015 bylo navrženo doinjektování kabelových kanálků	
2	22.6.2015		dobetonování v mezimostí - náhrada za vyšší vrstvu asfaltových vrstev	jedná se o odfrézování cca 22 m3 asf. vrstev a jejich náhrada ŽB	při odfrézování jednotlivých vrstev vozovky byla zjištěna rozdílná tl. vrstev v mezimostí	
pozn.			Uvedené změny si vyžadují prodloužení realizace o min. 20 dní. Sanační práce na spodní stavbě mostu nebyly součástí zadávací dokumentace a tudíž nebyly předmětem uvažovaných prací. Uvedené práce v pol. č. 2 nebylo možno předvídat. Tento stav byl zjištěn až po zahájení prací na mezimostí.			

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2


### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

**Název projektu: modernizace komunikací/145 v úseku Č. Budějovice - Vimperk jako přístupové komunikace I/4 Strážný - Pilippsreut**      **Registrační číslo projektu: 373**

Číslo a název objektu: Most ev.č.145 -037 a 145 -038 v Netolicích.



poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1	26.5.2015	SD č. 1str.916336	Injektáž kabelových kanálků krajních nosníků	ks	0	56	56	921,43	0	51 600,-	51 600,00
1	22.6.2015		poplatky za skládku	m3	48,82	70,816	21,996	65	3173,3	4603,04	1 429,74
2	22.6.2015	SD č. 1	frézování vozovek asfaltových	m3	103,6	125,596	21,996	890	92204	111780,4	19 576,44
3	22.6.2015		mostní opěry a křídla z ŽB do C30/37 (B37)	m3	5,249	27,245	21,996	3800	19946,2	103531	83 584,80
4	22.6.2015		výztuž vyrovnávacího betonu z KARI sítě	T	9,577	10,64	1,063	21000	201117	223440	22 323,00
5	22.6.2015		Adhezní můstek	m2	0	183,3	183,3	194,4	0	35633,52	35 633,52
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											214 147,50

**Zhotovitel/dodavatel:**

Jméno: Karel Uhlíř      podpis:       datum: 27-07-2015

**SMP CZ, s. s.**  
 Pobřežní 667/78  
 186 00 Praha 8  
 IČ: 27195147  
 DIČ: CZ27195147

**Schválil:**

projektant (AD): ing. Martin Klominský      v.r.       datum: 27-07-2015  
 TDS: ing. Michael Šmucr  
 zadavatel/objednatel: ing. Zdeňka Szczotková            datum: 28.07.2015  
 Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:      podpis:      datum:  
 Schválil:      podpis:      datum:

**inbest** s.r.o.  
 Rudolfovská 34  
 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01  
 IČ 60851970, DIČ CZ60851970  
**KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ**  
 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 78 České Budějovice (3)