

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SDL/OSVZ/46/14

**„Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb
v Jihočeském kraji I.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita Třeboň, parc. č. 1038“**

(dále jen „dodatek“)



KUJCP0194DZ2

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Ing. Jan Basík
tel. č.: 386 720 758, 727 813 623

Technický dozor investora a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor
BOZP“): DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána
tel. č.: 602 428 014

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Retherm s.r.o.
se sídlem: Pražská 560/95, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem
tel. č.: 776 569 550
IČ: 260 86 344
DIČ: CZ 260 86 344
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 214 880 621/0300

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích ze dne 18.2.2005, v odd.C, vložce 13 182

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí: Radek Růžička
tel. č.: 728 459 824

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/46/14 ze dne 12. 11. 2014 s názvem Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita Třeboň, parc. č. 1038“ (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změn je revize dodatečných a neprováděných stavebních prací na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena předmětu smlouvy, následovně:

Souhrnný propočet změn v ceně díla dle č. IV. smlouvy:

Původní cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr dle smlouvy o dílo	6 640 161,62 Kč
Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací	+ 102 732,00 Kč
Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce	- 301 279,40 Kč
Cena díla celkem bez DPH dle tohoto dodatku	6 441 614,22 Kč

3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. IV. smlouvy s názvem „Cena za dílo“ a nově se do smlouvy doplňuje příloha č. 5 s názvem „Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách“, která je provedena v příloze č. I. tohoto dodatku.

Článek III.

Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. IV. odst. 1 smlouvy s názvem „Cena za dílo,“ který nově zní:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita Třeboň, parc. č. 1038

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr **6 441 614,22**
Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.


2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatel i zhotovitelem.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 885/2015/RK-69 ze dne 27. 8. 2015.


V Českých Budějovicích dne: - 4 -09- 2015

V Č. Budějovicích dne: 08 -09- 2015

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




RETHERM s.r.o.

Pražská 95, 370 04 České Budějovice

Tel.: 777 675 655, 776 589 550

IC: 260 86 344

retherm.sro@seznam.cz ②



Tomáš Řežábek
jednatel

Příloha:

- I. Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Písemný soupis dodatečných stavebních prací	č. 001
	Datum : 7.8.2015
Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita Třeboň, parc. č. 1038	
Objednatel:	Jihočeský kraj
Zhotovitel:	Retherm s.r.o
Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny :	

Předmět změny: MP 01 Změna v založení stavby

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle archivního inženýrsko-geologického průzkumu uvedeného v projektové dokumentaci byl v úrovni základové spáry předpokládán výskyt hlinitých písků. Dle PD byl pod základové konstrukce navržen podsyp z kameniva o tl. 45cm.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Založení stavby bylo provedeno bez podsypu z kameniva.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Z důvodu zjištění skutečného stavu skladby základové půdy v úrovni základové spáry (jílovitá zemina tuhé konzistence) a vyjádření k základovým podmínkám geotechnikem nebylo nutné podsyp z kameniva provádět.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr MP 01

Měněpráce bez DPH :	109 676,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	- 109 676,00 Kč

Předmět změny: R 02 Úpravy ZTI (zdravotně technické instalace)

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle projektové dokumentace byly v koupelnách v 1. a 2.NP navrženy 4 ks umyvadel pro tělesně postižené vč. automatických baterií. Sprchový kout byl volně otevřený do společné koupelny. Pod dřezem v kuchyňských linkách bylo počítáno s osazením 10-ti litrových elektrických ohřivačů vody.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

3 ks invalidních umyvadel vč. automatických baterií nahrazeny klasickým umyvadlem a baterií. Mezi sprchový kout a WC byla doplněna pevná sprchová zástěna s příčnou tyčí na závěs. Elektrické ohřivače vody byly zrušeny, místo toho doplněno k dřezu cirkulační potrubí.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny byly provedeny dle požadavků budoucího provozovatele a investora.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 02

Měněpráce bez DPH :	34 649,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	35 545,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	896,00 Kč

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Předmět změny: R 03 Úpravy slaboproudu

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle původního řešení v projektové dokumentaci byl internet v objektu zajištěn přes kabelovou přípojku od společnosti Telefonica 02 s rozvedením kabelů UTP z datového rozvaděče v objektu k datovým zásuvkám v obytných místnostech. Na toto řešení byl i nadimenzovaný datový rozvaděč. Součástí elektroinstalace slaboproudu byla také dodávka digitálního systému domácího telefonu.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Pevná kabelová přípojka pro strukturovanou kabeláž byla zrušena vč. vnitřních datových rozvodů a datových zásuvek. Byla ponechána jedna datová dvouzásuvka ve společenské místnosti k připojení antény s integrovaným Wi-fi, datový rozvaděč byl upraven dle nových požadavků. Internet v objektu tedy bude řešen bezdrátově. Digitální systém domácího telefonu byl zrušen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny byly provedeny dle požadavků budoucího provozovatele a investora.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 03

Méněpráce bez DPH :	47 053,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-47 053,00 Kč

Předmět změny: R 04 Úpravy vzduchotechniky

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD byly technické místnosti odvětrány potrubím 125 mm ukončeným uvnitř místnosti uzavírací mřížkou a na fasádě ukončenou nástěnnou protidešťovou žaluzií a další potrubí 160 mm bylo v místnosti zakončeno zaslepovacím dílem. Mezi technickou místností a chodbou byly nade dveřmi navrženy požární stěnové uzávěry. Ve společenské místnosti nebyla součástí dodávky stavby kuchyňská linka, pouze zařízení na odsávání kuchyňských par.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Potrubí průměru 125 mm a 160 mm bylo zrušeno vč. ukončovacích prvků a nahrazeno potrubím průměru 100 mm, ke kterému byl doplněn radiální ventilátor a na fasádu osazená nástěnná přetlaková klapka. Požární stěnový uzávěr mezi technickou místností a chodbou byl nahrazen stěnovou mřížkou stejného rozměru. Nástěnný odsavač kuchyňských par u kuchyňské linky byl z dodávky stavby vyřazen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změna v odvětrání technické místnosti navržena z důvodu funkčnějšího odvětrání celé místnosti. Požární stěnový uzávěr byl navržen mezi místnostmi, které leží v jednom požárním úseku. Z tohoto důvodu není potřeba osazovat stěnový uzávěr s požární odolností. Nástěnný odsavač kuchyňských par bude součástí dodávky kuchyňské linky v samostatném výběrovém řízení na vybavení objektu mimo dodávku stavby.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 04

Méněpráce bez DPH :	28 603,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	4 432,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-24 171,00 Kč

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Předmět změny: R 05 Úpravy šachet SO 04 (likvidace dešťových vod)

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD bylo v objektu Likvidace dešťových vod navrženo 7 ks revizních plastových šachet DN 300 a 6 ks filtračních vtokových šachet u svodů jako součást vsakovacího objektu.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Došlo k odpočtu revizních plastových šachet a filtračních vtokových šachet DN 300 a k přípočtu regulačních šachet DN 600, filtračních šachet DN 425 a revizních šachet DN 400mm. K dešťovým svodům byly doplněny lapače střešních splavenin.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změna byla provedena z důvodu zajištění funkčnosti celého objektu Likvidace dešťových vod jako celku.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 05

Méněpráce bez DPH :	72 227,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	62 755,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-9 472,00 Kč

Předmět změny: R 06 Zpevněné plochy - skutečnost

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD bylo u objektu navrženo parkovací stání o délce 10m.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Došlo ke zkrácení parkovacího stání u objektu, tedy k odpočtu části zámkové dlažby, obrubníků a odvodňovacího žlabu..

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Z důvodu polohy stávající borovice a jejímu kořenovému systému nebylo možné provést parkoviště v délce dle PD.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 05

Méněpráce bez DPH :	9 071,40 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-9 071,40 Kč

Pisemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Stanovisko technického dozoru stavby:

Zástupce technického dozoru investora souhlasí.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 51A
581 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28145894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Doreko s.r.o. – Ing. Petr Skutil

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru :

Zástupce projektanta zadávací a prováděcí dokumentace a autorského dozoru souhlasí

IKP Consulting Engineers, s.r.o. – Luděk Francán

Cena méněprací bez DPH :	301 279,40 Kč
Cena víceprací bez DPH :	102 732,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-198 547,40 Kč

Za objednatele:

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Jan Basik – Jihočeský kraj
370/76 České Budějovice (1)


Za zhotovitele:

REITHERM s.r.o.
Pražská 66, 070 04 České Budějovice
Tel.: 777 675 659 / 77 659 659
IČ: 260 86 344
retherm.sto@seznam.cz
Tomáš Řežábek – Retherm s.r.o.

Akce: Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I." č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita Třeboň, parc.č. 1038

Rekapitulace rozpočtů						
Čís.rozp.	Název	Objekt	ZL	VCP	MP	Celkem
MP 01	Změna v založení stavby	SO 02	č.1	0,00	-109 676,00	-109 676,00
R 02	Úpravy ZTI	ZTI	č.1	35 545,00	-34 649,00	896,00
R 03	Úpravy slaboproudu	EI	č.1	0,00	-47 053,00	-47 053,00
R 04	Úpravy VZT	VZT	č.1	4 432,00	-28 603,00	-24 171,00
R 05	Dešťová kanalizace - skutečnost	SO 04	č.1	62 755,00	-72 227,00	-9 472,00
R 06	Zpevněné plochy - skutečnost	SO 08	č.1	0,00	-9 071,40	-9 071,40
	CELKEM bez DPH			102 732,00	-301 279,40	-198 547,40
	15% DPH			15 409,80	-45 191,91	-29 782,11
	CELKEM s DPH			118 141,80	-346 471,31	-228 329,51

ZA KCP CE S.V.O.:-



JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (1)

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894 / DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

REHERM s.r.o.

Pražská 95, 370 04 České Budějovice

Tel.: 77 675 885 / 34 569 550

fax: 376 51 444

retherm.sro@seznam.cz



②

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	MP 01	Změna v založení stavby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Objekt pro bydlení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
113 035	Transformace sociálních služeb v JČK I.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-109 676		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-109 676		
HZS	0		
ZRN+HZS	-109 676	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-109 676	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jan Basík	Jméno :	
Datum :	15.12.2014	Datum :	
Podpis :		Podpis :	
KRA. Odbor sociálního inženýringu U Zimního nádraží 212 370 76 České Budějovice (1)		Pražská 30. 370 04 České Budějovice Tel.: 777 675 835, 776 569 550 IČ: 260 86 344 retherm.sro@seznam.cz	DOREKO s.r.o. U Porábků 393 382 01 Český Krumlov - Horní hradiště IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894 tel.: 602 428 014
Základ pro DPH	15,0 %		-109 676 Kč
DPH	15,0 %		-16 451 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-126 128 Kč

Poznámka :



Stavba :	113 035 Transformace sociálních služeb v JČK I.	Rozpočet :	MP 01
Objekt :	SO 02 Objekt pro bydlení - Třeboň	Změna v založení stavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	PSV	PSV	Dodávka	Montáž	PSV
1 Zemní práce	-25 210	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-48 586	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-73 796				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	PSV	PSV	Dodávka	Montáž	PSV
			0		0
CELKEM VRN					

Položkový rozpočet

Stavba :	113 035 Transformace sociálních služeb v JČK I.	Rozpočet: MP 01
Objekt :	SO 02 Objekt pro bydlení - Třeboň	Změna v založení stavby



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	131201102	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 -(((13,92-2*0,5)*(3,445-2*0,5)+(13,92-2*0,5)*(3,975-2*0,5))*0,75 výpočet viz výkres	m3	-52,520	100,00	-5 252,00
				-52,520		
2	162201105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 000 m	m3	-52,520	165,00	-8 665,80
3	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přes 10 000 m -52,52*10	m3	-525,20	12,00	-6 302,40
				-525,20		
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-52,520	5,00	-262,60
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) -52,52*1,8	t	-94,54	50,00	-4 727,00
				-94,54		
Celkem za		1 Zemní práce				23 209,80
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
6	271532R01	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z kameniva frakce 4/32 mm -(((15,12-2*0,6)*(9,22+2*0,6)+8,25*(8,27+2*0,6))*0,75-15,99-3,28) 15cm stěrkového podsypu ponecháno pod základovou deskou	m3	-108,210	449,00	-48 586,29
				-108,210		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				48 586,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	R 02 (-) Úpravy ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
ZTI	Zdravotně technické instalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci ISS v JČK - Třebon	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-34 649		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-34 649		
HZS	0		
ZRN+HZS	-34 649	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-34 649	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basik	Jméno :	Jméno :
Datum : 22.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis:  Odbor inženýringu a projektování U Zimních sádků 2/2 370 76 Budějovice (1)	Podpis:  RETERM s.r.o. Pražská 25, 370 04 České Budějovice Tel.: 727 675 635 / 727 669 550 IČ: 260 86 344 retherm.sro@seznam.cz	Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %		-34 649 Kč
DPH 15,0 %		-5 197 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		39 847 Kč

Poznámka :

R 02 (-) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace - položky č. 55,59,60,68 ve smluvním rozpočtu. Došlo k odpočtu elektrických ohřivačů vody vč. montáže a invalidních keramických umyvadel vč. baterie.

DOREKO s.r.o.

U Porádků 511
381 01 Český Krumlov / Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet :	R 02 -
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	-34 649	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-34 649	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet: R 02 -
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
55	725539201	umyvadlo keramické závěsné invalidní 64 cm bílé	kus	-3,00	1 143,00	-3 429,00
68	551440280	baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu, vč. napájecího zdroje	kus	-4,00	5 505,00	-22 020,00
59	725539201	montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	-2,00	680,00	-1 360,00
60	541322330	ohřivač vody elektrický EO10P 10 l 50,6x29,6x27,6 cm 2 kW	kus	-2,00	3 920,00	-7 840,00
Celkem za:		725 Zařizovací předměty				-34 649,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	R 02 (+) Úpravy ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
ZTI	Zdravotně technické instalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci JSS v JČK - Třebon	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	35 545		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	35 545		
HZS	0		
ZRN+HZS	35 545	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	35 545	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zpracovatele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :	
Datum :	22.6.2015	Datum :	
Podpis:		Podpis:	
Odbo:	U Zámku 2/2 370 76 České Budějovice (1)		
Základ pro DPH	15,0 %		35 545 Kč
DPH	15,0 %		5 332 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM			40 877 Kč

Poznámka :

R 02 (+) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace - Došlo k připočtu keramických závěsných umyvadel vč. baterií, pevných zástěn do sprchových koutů a dále k navýšení metrů cirkulačního potrubí vč. izolace potrubí.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 514
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894 / DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet :	R 02 +
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty		30 745	0	0	0
722 Vnitřní vodovod		4 800	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	35 545	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet: R 02 +
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI



P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	642110310	Umyvadlo keramické závěsné 55x42cm bílé	kus	3,00	896,00	2 688,00
2	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	3,00	899,00	2 697,00
3	R001	Baterie umyvadlová stojánková pro tělesně postižené	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
4	R002	Zástěna sprchová boční Ronai sklo FUN 1000x2000 mm aluchrom/durtux AQ	kus	2,00	11 630,00	23 260,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				30 745,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
5	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 - <i>circulace</i>	m	20,00	205,00	4 100,00
6	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. do 6mm Dn do 22 mm - <i>circulace</i>	m	20,00	35,00	700,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				4 800,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 03 (-) Úpravy slaboproudů	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
EI	Elektroinstalace slaboproud	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Třebon	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		
R	PSV celkem	-47 053 Kč	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-47 053 Kč	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-47 053 Kč	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	-47 053 Kč	Ostatní náklady celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 25.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	15,0 %	-47 053 Kč
DPH	15,0 %	-7 058 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		54 111 Kč

Poznámka :

R 03 (-) Úpravy slaboproudů - Oddíl elektroinstalace slaboproud - Internet v objektu bude řešen beztrátově přes Wi-fi. Díky tomu došlo k odpočtu částí strukturované kabeláže včetně pevné kabelové přípojky slaboproudů do objektu. Dále došlo k odpočtu domovního telefonu, který byl dle požadavků provozovatele zrušen.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	Chráněné bydlení v rámci TSS v J&K - Třeboň	Rozpočet R 03 (-)
Objekt :	Elektroinstalace slaboproud	Úpravy slaboproudu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Strukturovaná kabeláž (data, telefony)	0	-29 930	0	0	0
C Domovní telefon	0	-11 748	0	0	0
S07 Elektroinstalace přípojky	0	-5 375	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-47 053	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet					
Stavba:	Chráněné bydlení v rámci TSS v JĚK - Třeboň	Rozpočet R 03 (-)			
Objekt:	Elektroinstalace slaboproud	Úpravy slaboproudu			
SEMI-PRÁCE A SLABOPROUD					
1	Datový rozváděč /pasivní prvky/ Datový rozváděč skřínový 19"RACK - 18U 600x600 vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty 1x Ventilací jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma ventilatory 230V/30W. Součástí je termostat s držákem. 2x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5e 2x Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý, oboustraný 1x Patch panel osaz. 25 pozic 1U, CA13, ISDN, telefonní + 25x prepětová ochrana /SPD st. 2+3, CSLA-TLF, Uc=175 V DC/124V AC, SKA, LSA-PLUS/Krone/ 1x Vyvazovací panel velikost 1U. Vyvazovací panel je tvořen plastovou lištou a má černou barvu. 1x Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá 25x Patch kabel 1m, CAT6, 2xRJ45 Montážní a instalační materiál	-0,5	kpl	9 200,00	-4 600,00
2	Přístroje - zásuvky ESL				
2.1	Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6	-2	ks	245,00	-490,00
2.2	Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6	-11	ks	270,00	-2 970,00
	<i>Poznámka: instalační krabice + rámečky součástí ESL</i>				
3	Montážní materiál - svorky, trubky				
3.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-555	m	7,00	-3 885,00
3.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-425	m	6,00	-2 550,00
4	Kabely - ESL				
4.1	Datový kabel UTP CAT5e	-715	m	9,00	-6 435,00
5	Montážní a instalační práce				
	- datový rozváděč - datové zásuvky - montážní materiál				
5.1	- kabely	-40	hod	200,00	-8 000,00
	- mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - útlum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál				
5.2	- předání měřicích protokolů v tištěné i digitální podobě	-5	hod	200,00	-1 000,00
	CELKEM				-29 930,00
SEMI-PRÁCE A SLABOPROUD					
1	Domovní telefon - digitální systém				
	1x vstupní zvonkové tablo pro 2x účastník, vč. hovorové jednotky, tlačítkového panelu, instalační krabice 2x vnitřní účastnický telefon 2x dveřní tlačítko				
1.1	1x nap.zdroj 230V/12V	-1	kpl	5 852,00	-5 852,00
1.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-120	m	7,00	-840,00
1.3	Kabel SYKFY 2x2x0,5	-120	m	9,00	-1 056,00
1.5	Instalační a montážní materiál	-1	kpl	800,00	-800,00
1.6	Montážní práce, oživení	-16	hod	200,00	-3 200,00
	CELKEM				-11 748,00
SEMI-PRÁCE A SLABOPROUD					
2	Kabely a vodiče				
2.3	Kabel TCEKPFLE 3x4x0,9	-65	m	21,00	-1 365,00
2.4	Kabel TCEKPFLE 10x4x0,9	-65	m	29,00	-1 885,00
3	Montážní materiál - trubky				
3.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 40, ohebná dvouplášťová korugovaná chránička	-125	m	17,00	-2 125,00
	CELKEM				-5 375,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 04 (-) Úpravy VZT	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
VZT	Vzduchotechnika	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Třebon	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-28 603		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-28 603		
HZS	0		
ZRN+HZS	-28 603	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-28 603	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Zažehlovičetele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	26.6.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Odbor :	inictví U Z... 370 76 ... (1)		Pražská 95, 370 04 České Budějovice tel. 777 675 055, 3569 550 IČ: 266 86 044 retherm.sro@seznam.cz		
Základ pro DPH	15,0 %				-28 603 Kč
DPH	15,0 %				-4 290 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM					-32 893 Kč

Poznámka :

R 04 (-) Úpravy VZT - Oddíl Vzduchotechnika - Odpočítáno potrubí pr. 160 mm, 125 mm včetně souvisejícího ukončení, požární stěnový uzávěr, odsávač kuchyňských par a flexotrouba. Včetně montáže.

DOREKO s.r.o.

U Porádků 512
381 01 Český Krumlov, Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Třeboň	Rozpočet :	R 04 -
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z č.3 Větrání technické místnosti	0	-17 288	0	0	0
Z č.4 Odsávání kuchyňských par	0	-11 315	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-28 603	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet: R 04 (-)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT



P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	Cena / Mj.	Celkem (Kč)
Díl:	Zařízení č.3	Větrání technické místnosti				
17	751398041	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 200 mm	kus	-1,00	49,00	-49,00
18	725539201	3.1 Uzavírací mřížka prům. 125 mm, materiál plast, ovládní pomocí šňůrek	kus	-1,00	481,00	-481,00
19	751398041	Montáž protidešťové žaluzie na kruhovém potrubí prům. do 300 mm	kus	-1,00	189,00	-189,00
20	725539201	3.2 Nástěnná protidešťová žaluzie pro upevnění na fasádě a překrývající otvor prům. 125 mm, materiál plast	kus	-1,00	599,00	-599,00
21	00000011R	Montáž zastepovacího dílu na kruhové potrubí prům. do 200 mm	kus	-2,00	25,00	-50,00
22	00000012R	3.3 Zastepovací díl na potrubí prům. 160 mm, materiál kov+pryž	kus	-2,00	50,00	-100,00
23	751398041	Montáž protidešťové žaluzie na kruhovém potrubí prům. do 300 mm	kus	-2,00	189,00	-378,00
24	00000012R	3.4 Nástěnná protidešťová žaluzie pro upevnění na fasádě a překrývající otvor prům. 160 mm, materiál plast	kus	-2,00	649,00	-1 298,00
25	00000014R	Montáž požárního stěnového uzávěru	kus	-2,00	250,00	-500,00
26	00000015R	3.5 Požární stěnový uzávěr 300x215, tep. odolnost 90 min, tepelné spouštění	kus	-2,00	4 800,00	-9 600,00
29	751510042	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého bez příruby prům. do 200 mm	m	-5,00	59,00	-295,00
30	00000017R	Spiropotrubí z pozink. plechu prům. 125 mm, 30% tvarovek	m	-5,00	241,00	-1 205,00
31	751510042	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého bez příruby prům. do 200 mm	m	-8,00	59,00	-472,00
32	00000018R	Spiropotrubí z pozink. plechu prům. 160 mm, 30% tvarovek	m	-8,00	259,00	-2 072,00
Celkem za Zařízení č.3 Větrání technické místnosti						-7 288,00
Díl:	Zařízení č.4	Odsávání kuchyňských par				
33	751377012	Montáž odsávacího zákrytu bytového komínového	kus	-2,00	320,00	-640,00
34	00000019R	Nástěnný odsavač kuchyňských par nerezový s vlastním ventilátorem, se zpětnou klapkou, tukovým filtrem a s osvětlením	kus	-2,00	4 955,00	-9 910,00
35	00000011R	Montáž kruhového potrubí ohebného z korozivzdorné oceli do prům. 100 mm	m	-3,00	45,00	-135,00
36	00000020R	4.2 Nerezová flexotruba prům. 100 mm	m	-3,00	210,00	-630,00
Celkem za Zařízení č.4 Odsávání kuchyňských par						-11 315,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R. 04 (+)	Úpravy VZT	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
VZT	Vzduchotechnika		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1	Chráněné bydlení v rámci ISS v JčK - Tražob		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	4 432		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 432		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 432	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 432	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 26.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:
Odbor: SIHOČPRAJ Odbor: OTNICTVÍ U Zámku 2/2 370 76 České Budějovice (1)	RETHERM s.r.o. Pražská 55, 370 04 České Budějovice Tel: 777 675 655, 776 569 550 Tel: 260 85 324 retherm.sro@seznam.cz	
Základ pro DPH 15,0 %		4 432 Kč
DPH 15,0 %		665 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 097 Kč

Poznámka :

R. 04 (+) Úpravy VZT - Oddíl Vzduchotechnika - Připočet potrubí průměru 100mm na odvětrání technické místnosti vč. montáže, radiálního ventilátoru vč. montáže, nástěnné přetlakové klapky vč. montáže a sténové mřížky vč. montáže

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Mlýnský - Horní Brána
IČO: 28146894 / DIČ: CZ28146894
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet : R 04 +
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z č.3 Odvětrání technické místnosti	0	4 432	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	4 432	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet: R 04 +
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT



P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	Cena	Celkem (Kč)
Díl:	Zařízení č.3	Odvětrání technické místnosti				
1	751510041	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého bez příruby prům. do 100 mm	m	3,00	45,00	135,00
2	00000004R	Spiropotrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm, 30% tvarovek	m	3,00	180,00	540,00
3	75122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného do průměru 100 mm	kus	1,00	250,00	250,00
4	00000001R	Malý radiální ventilátor prům. 100 mm se skříní z nárazuvzdorného plastu. Skříně je určena k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlačku ventilátoru je zpětná klapka. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Krytí IP 54. Doběhový spínač je součástí ventilátoru. V = 100 m ³ /h, p = 80 Pa, P = 35 W, 230 V	kus	1,00	1 299,00	1 299,00
5	751514678	Montáž zpětné klapky kruhové bez příruby do průměru 100 mm	kus	1,00	65,00	65,00
6	00000003R	Nástěnná přetlaková klapka pro upevnění na fasádě a překrývající otvor průměru 100 mm, 30% tvarovek	kus	1,00	321,00	321,00
7	751514663	Montáž větrací mřížky stěnové průřezu nad 0,040 m ²	kus	2,00	56,00	112,00
8	00000025R	Stěnová mřížka 300 x 215 mm vč. upevňovacího rámečku	kus	2,00	855,00	1 710,00
Celkem za:		Zařízení č.3 Odvětrání technické místnosti				2 332,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R.05	Dešťová kanalizace-skutečnost	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	Likvidace dešťových vod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení (amc) v JČK - Třebon		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-72 227		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-72 227		
HZS	0		
ZRN+HZS	-72 227	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-72 227	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zpracovatele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Basik	Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Odbor :	Uznávací řízení U ZM 370 76 České Budějovice (1)		RETHERM s.r.o. Pražská 95, 370 04 České Budějovice Tel: 777 670 655 / 776 569 550 IČ: 260 866 344 retherm.sro@seznam.cz		
Základ pro DPH	15,0 %				-72 227 Kč
DPH	15,0 %				-10 834 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				83 062 Kč	

Poznámka :

R 05 (-) Dešťová kanalizace-skutečnost - Oddíl SO 04 Likvidace dešťových vod. Odpočet filtračních a revizních šachet DN 300 mm.

DOREKO s.r.o.

U Porádků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet : R 05 -
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-72 227	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	-72 227	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
GELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet: R 06 -
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / m.j.	celkem
	Díl: 8	Trubní vedení				
	23	Revizní šachta plastová, DN 300 na potrubí DN 150, vč. poklopu, mont+dodávka	kus	-7,00	4 211,00	-29477,00
	24	Vsakovací objekty z plastových vsakovacích bloků v provedení dle PD, mont+dod	soubor		111 511,00	
		pol. obsahuje vsakovací bloky - 19 m3. větrací komínek - 3ks, vtokové filtrační šachty - 6ks, veškerý podružný a spojovací materiál zemní práce - výkop, podsyp a obsyp, geotextilií				
		Vtokové filtrační šachty DN 300	ks	-6,00	7 125,00	-42 750,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				72 227,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 05 Dešťová kanalizace-skutečnost	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	Likvidace dešťových vod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci IČSS v Ják - Třebon	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	62 755		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	62 755		
HZS	0		
ZRN+HZS	62 755	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	62 755	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zpracovatele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Odbor :	Uz. oddělení vodního inženýrství 370 04 České Budějovice (1)	RETHERM s.r.o. Pražská 95, 370 04 České Budějovice Tel: 777 675 629, 376 39 550 IČ: 260 56 344 retherm.sro@seznam.cz	
Základ pro DPH	15,0 %		62 755 Kč
DPH	15,0 %		9 413 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			72 169 Kč

Poznámka :

R 05 (+) Dešťová kanalizace-skutečnost- Oddíl SO 04 Likvidace dešťových vod - Do kompletu vsakovacího bloku byly přidány filtrační, regulační a revizní šachty různých průměrů.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 25148894, OIČ: CZ25148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet :	R 05 +
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	62 755	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 755	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Třeboň	Rozpočet: R 05 +
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost



P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	Cena, Kč	Celkem, Kč
Díl: 8		Trubní vedení				
		Vsakovací objekty z plastových vsakovacích bloků v provedení dle PD, mont+dod	soubor		111 511,00	
		pol. obsahuje vsakovací bloky - 19 m3, větrací komínek - 3ks, vtokové filtrační šachty - 6ks, veškerý podružný a spojovací materiál pol.neobsahuje zemní práce - výkop, podsyp a obsyp. geotextilií				
		Regulační šachta DN 600 mm včetně poklopu, M+D	ks	2,00	13 890,00	27 780,00
		Filtrační šachta DN 425 mm včetně poklopu, M+D	ks	2,00	9 155,00	18 310,00
		Revizní šachta DN 400 mm včetně poklopu, M+D	ks	3,00	4 455,00	13 365,00
		Lapač střešních splavenin 100 mm	ks	6,00	550,00	3 300,00
Celkem za		8.Trubní vedení				62 745,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R06(-) Zpevněné plochy - skutečnost	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 08	Zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
113-035	Transformace sociálních služeb JčK - Přebron	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-9 071,40 Kč		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-9 071,40 Kč		
HZS	0		
ZRN+HZS	-9 071,40 Kč	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-9 071,40 Kč	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zpracovatele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 30.7.2015	Datum :	Datum :
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:
Odbo U 370 10 Budějovice (1)	REHERM s.r.o. Pražská 95, 370 04 České Budějovice Tel: 777 625 550 IČ: 26148894 retherm.sro@seznam.cz	

Základ pro DPH	15,0 %	-9 071,40 Kč
DPH	15,0 %	-1 360,71 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 432,11 Kč

Poznámka :

R06 (-) Zpevněné plochy - skutečnost - Odpočet části zámkové dlažby, obrubníků a odvodňovacího žlabu z parkoviště.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 614

Stavba :	113 035 Transformace sociálních služeb v JČK I. - Třeboň	Rozpočet : R 06 (-)
Objekt :	SO 08 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy - skutečnost

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	0	-5 213,35	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	0	-3 858,05	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-9 071,40	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	113 035 Transformace sociálních služeb v JČK I. - Třeboň	Rozpočet: R 06 (-)
Objekt :	SO 08 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy - skutečnost

Př.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (ks)
Díl: 5 Komunikace						
38	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm	m2	-1,97	210,00	-413,70
40	592451180	Dlažba zámková slepecká tl. 60mm	m2	-1,97	345,00	-679,65
		rozpočet: 2,925 m2		-1,97		
		skutečnost: 0,96 m2				
42	596212R01	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací pro tl. 80 mm skupiny A pl.do 100m2	m2	-8,00	370,00	-2 960,00
43	592451090	Dlažba zámková tl. 80mm	m3	-8,00	145,00	-1 160,00
		rozpočet: 56,65 m2		-8,00		
		skutečnost: 48,65 m2				
Celkem za 5 Komunikace						-5 213,35
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce						
51	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-4,41	100,00	-441,00
52	592271R02	obrubník betonový 100x15/12x25 cm	kus	-4,41	105,00	-463,05
		rozpočet: 53,732 ks		-4,41		
		skutečnost: 49,320 ks				
59	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-2,00	215,00	-430,00
60	592271R02	Žlab odvodňovací vnitř. rozměr 100x160, dl. 1000mm	kus	-2,00	275,00	-550,00
		rozpočet: 11 ks		-2,00		
		skutečnost: 9 ks				
63	59227160	kryt štěrbinový litinový, tř. D400 š=200mm, dl.=500mm	m	-6,00	329,00	-1 974,00
		rozpočet: 24 ks (2*12)		-6,00		
		skutečnost: 18 ks (2*9)				
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce						-8 580,05

stavba: **Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I., číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08394**

Lokalita k.ú.Třeboň, parc.č. 1038

objednatel: **JČk, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

Rekapitulace nákladů

(ceny uvedené v Kč)

Vlastní stavební práce			6 311 614
SO 02	Objekty pro bydlení		5 448 440,49
	Stavební část		
SO 02	Objekt pro bydlení		4 230 199,70
	Technika prostředí		
D.2.4a	Zdravotně technické instalace a plyn		187 751,69
D.2.4b	Vzduchotechnika		52 779,00
D.2.4c	Vytápění		554 003,00
D.2.4d	Silnoproudá elektrotechnika		371 099,10
D.2.4e	Elektronické komunikace		52 608,00
SO 01 - 07	Ostatní objekty		863 173,73
SO 01, 08, 09	SO 01 Příprava staveniště, SO 08 Zpevněné plochy, SO 09 Zelené plochy		339 110,55
SO 03	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace		33 118,58
SO 04	SO 04 Likvidace dešťové vody		315 704,40
SO 05	SO 05 Vodovodní přípojka		70 292,28
SO 06	SO 06 Plynová přípojka		82 326,42
SO 07	SO 07 Přípojka NN a připojení na VKS		22 621,50
Vedlejší rozpočtové náklady			130 000,00
		Zřízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění provizorní oplocení, manipulační plochy, sklady šatny, sociální zařízení, staveništní síť	55 000,00
		Geodetické práce během stavby	30 000,00
		Dokumentace skutečného provedení	30 000,00
		DIO -Dopravně inženýrské opatření - provizorní dopravní značení po dobu výstavby (počty a rozsah dle specifikace a návrhu zhotovitele)	7 500,00
		DIR - Dopravně inženýrské rozhodnutí - obstarání DIR a smlouvy s s dotčenými orgány státní správy	7 500,00
Cena celkem (bez DPH)			6 441 614,22
DPH 21%	ze		0,00
DPH 15%	ze		966 242,13
Cena celkem (vč. DPH)			7 407 856,35