



KUJCP01B6CQU

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/220/15 – dod.č.2**

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štichou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Oprava silnice III/13529 Krotějov – Kvasejovice

Luděk Zasadil, tel. č. 724 039 851

Oprava silnice III/13510 Rybova Lhota – Želeč

Miroslav Hladký, tel. č. 724 042 275

Oprava silnice III/00347 Tábor – Stoklasná Lhota

Zbyněk Dařena, tel. č. 721 649 241

Oprava silnice II/123 Tábor x Mýto – x hasiči

Miloš David, tel. č. 606 633 829

Oprava silnice II/603 Tábor x Rohlík – Tábor x I/3

Miloš David, tel. č. 606 633 829

Oprava silnice II/136 hr.kraje – křiž. II/135

Miroslav Turek, tel. č. 602 593 653

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **ROBSTAV stavby k.s.**
se sídlem: Muchova 240/6 Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 27430774
DIČ: CZ 27430774
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 35 – 6257230247/0100
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl A, vložka 76014

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Radek Kozák, tel. č. 377 242 127
Ing. Petr Čechal, tel. č. 777 664 930

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Pyšek
tel. č. 603 106 529

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zdeněk Herch
tel. č. 377 242 127

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: DiS. Zbyněk Korec
tel. č. 602 145 812

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Čechal
tel. č. 777 664 930

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č.2 ke smlouvě se mění

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní cena dle SOD: /po opravě a započtení početní chyby v nabídce zhotovitele/

celkem bez DPH	55 499 013,00 Kč
DPH 21 %	11 654 792,73 Kč
Celkem včetně DPH	67 153 805,73 Kč

Změnový list č.1: /schválen usnesením rady kraje č. 1132/2015/RK – 74 ze dne 5. 11. 2015 a dodatkem č.1 k SOD/

<u>Měněpráce</u>	- 45 000,00 Kč
Celkem /úspora/	- 45 000,00 Kč

Změnový list č.2:

<u>Měněpráce</u>	- 498 421,00 Kč
Celkem /úspora/	- 498 421,00 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	54 955 592,00 Kč
DPH 21%	11 540 674,32 Kč
Celkem včetně DPH	66 496 266,32 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 2 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 1161/2015/RK-75 ze dne 19. 11. 2015.

V Českých Budějovicích dne 30 -11- 2015

za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Plzni dne 19 -11- 2015

za zhotovitele:

ROBSTAV stavby k.s.

Muchova 240/6

traha 6

74

774

②

.....
Ing. Kozák Radek

člen představenstva RS Holding SE, která je
statutárním orgánem REMVIKO k.s., která je
statutárním orgánem ROBSTAV stavby k. s.

Změnový list č.2- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikace 2015 - SFDI - část I, okres Tábor				Registrační číslo projektu: -		
Číslo a název objektu: Oprava silnice II/136 hranice okresu Pelhřimov - x III/135						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.	09/2015	SO 101 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	zrušení položky	Výměry byly upraveny na základě zaměření skutečného množství, které bylo na stavbě provedeno popř. zcela nere realizováno.	
2.	09/2015	SO 103 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	úprava výměry		
3.	09/2015	SO 105 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	úprava výměry		
4.	09/2015	SO 107 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	úprava výměry		
5.	09/2015	SO 108 - 574213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	úprava výměry		
6.	09/2015	SO 108 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm	úprava výměry		
7.	09/2015	SO 108 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů	úprava výměry		
8.	09/2015	SO 109 - 574213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	úprava výměry		
9.	09/2015	SO 109 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm	úprava výměry		
10.	09/2015	SO 109 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	úprava výměry		
11.	09/2015	SO 110 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů	úprava výměry		
12.	09/2015	SO 111 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů	úprava výměry		
13.	09/2015	SO 112 - 574133	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů	úprava výměry		
14.	09/2015	SO 113 - 574213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	úprava výměry		
15.	09/2015	SO 113 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm	úprava výměry		
16.	09/2015	SO 113 - 574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	úprava výměry		


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.2 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikace 2015 - SFDI - část 1, okres Tábor						Registrační číslo projektu: -					
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/136 hranice okresu Pelhřimov - x III/135											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdl celk. ceny Kč bez DPH
1.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	m2	100,000	0,00	-100	168	16 800	0	-16 800
2.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	m2	100,000	12,00	-88	168	16 800	2 016	-14 784
3.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	m2	100,000	37,30	-62,7	168	16 800	6 266	-10 534
4.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	m2	100,000	51,50	-48,5	168	16 800	8 652	-8 148
5.	09/2015	-	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	2 463,300	2 346,00	-117,3	9	22 170	21 114	-1 056
6.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm	m2	2 463,300	2 346,00	-117,3	212	522 220	497 352	-24 868
7.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů	m2	220,000	150,00	-70	217	47 740	32 550	-15 190
8.	09/2015	-	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	13 974,000	13 275,30	-698,7	9	125 766	119 478	-6 288
9.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm	m2	13 974,000	13 275,30	-698,7	164	2 291 736	2 177 149	-114 587
10.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	m2	280,000	58,50	-221,5	168	47 040	9 828	-37 212
11.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů	m2	360,000	341,00	-19	217	78 120	73 997	-4 123
12.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	m2	140,000	37,00	-103	168	23 520	6 216	-17 304
13.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.50mm-úprava rozjezdů	m2	660,000	70,50	-589,5	217	143 220	15 299	-127 922
14.	09/2015	-	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	m2	11 106,900	10 578,00	-528,9	9	99 962	95 202	-4 760
15.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm	m2	11 106,900	10 578,00	-528,9	163	1 810 425	1 724 214	-86 211
16.	09/2015	-	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm-úprava rozjezdů	m2	100,000	48,60	-51,4	168	16 800	8 165	-8 635
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-498 421

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Ing. Petr Čechal		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum
Schválil:	podpis	datum

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)