



KUJCP01DTI I J

Dr. Pavel Matlas, PhD.

[REDACTED]
37701 J. Hradec

Žadatel

1) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 16 -10- 2018	<i>OM</i> sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

37076 Č. Budějovice

Věc: žádost o prodloužení termínů „kotlíkové dotace“

V souladu se smlouvou č. SDO/OEZI/6250/2018, registrační č. 2.1./2017/3388 o poskytnutí dotace programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

žádám o


prodloužení termínů výměny zdroje tepla a doručení závěrečného vyúčtování se všemi požadovanými přílohami pro můj rodinný dům v Žitči [REDACTED] do 31. 1.2019.

Zdůvodnění: vzhledem k obecnému stavebnímu boomu a následnému enormnímu převisu poptávky stavebních a rekonstrukčních prací nad nabídkou prováděcích firem ve stavebnictví se mi nepodařilo firmu, kterou jsem měl od loňského roku nasmlouvanou na provedení výměny otopné soustavy, přimět k dodržení termínu včasného předání díla.

Přestože jsem měl vše připraveno k závěrečné montáži kotle a akumulčních nádrží již začátkem srpna, nebyla prováděcí firma - prý kvůli jiným větším zakázkám - schopna dokončit montáž otopné soustavy včas.

V těchto dnech jsou prý již práce sice hotové, o jejich kvalitě mám však určité pochybnosti. Do vyvrácení mých pochybností, případně do odstranění prokázaných závad odmítám dílo převzít a zaplatit doplatek ceny. Abych nebyl v časové tísní v reklamačním jednání se zhotovitelem a výměna otopné soustavy proběhla úplně a správně nejen po formální, ale i faktické stránce, žádám o prodloužení výše uvedených termínů o tři měsíce.

S pozdravem



žadatel