

OBEC MIŠOVICE  
IČ 00511722  
Mišovice 20  
398 04 ČIMELICE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| (10) JIHOČESKÝ KRAJ<br>KRAJSKÝ ÚŘAD | č.R.   |
| Došlo: 742 12 2989<br>31-01-2017    | sp.zn. |
| Číslo j.: 4                         |        |
| Příloha:                            |        |

Mišovice 27. ledna 2017

Krajský úřad  
Odbor evropských záležitostí  
Oddělení AP PRK  
U zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
k rukám Ing. Moniky Roidlové



**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu-Rekonstrukce fary na startovací byty – 1. etapa. Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1834/16**

Tímto bych Vás chtěl požádat Vážení radní a zastupitelé Jihočeského kraje o prodloužení termínu realizace projektu – Rekonstrukce fary na startovací byty – 1. etapa. k 31.8.2017.

Důvody proč o toto jménem občanů obce Mišovice žádám je několik. Rád bych je zde zmínil.

-Prvním důvodem proč došlo ke zdržení začátku rekonstrukce budovy fary v Pohoří čp. 1 bylo, že došlo ke zrušení zadávacího řízení vypsání dne 13.9.2016 z důvodu obdržení velkého množství žádostí o dodatečné informace, kdy tímto došlo po provedených aktualizacích v projektu k navýšení předpokládaného celkového rozpočtu. Tímto se nám dostalo celé zadávací řízení z podlimitní veřejné zakázky jak však bylo oznámeno ve vyhlášeném řízení. Z tohoto důvodu bylo dne 9.10.2016 rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení. Vše dle zákona č. 137/2006 Sb.

-Dalším důvodem bylo to, že od 1.10.2016 vstoupil v účinnost zák. č. 134/2016, kde došlo k velkým změnám v zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu zadavatel (Obec Mišovice) musel nejprve upravit některé podklady v projektové dokumentaci a dále se detailně seznámit se změnami oproti předchozí právní normě, která upravovala tuto oblast.

Dne 16.11.2016 byly vyhlášena nová výzva k podání nabídek na rekonstrukci fary.

Dne 19.12.2016 hodnotící komise jmenovaná zastupitelstvem obce Mišovice, zhodnotila došlé nabídky a doporučila zastupitelstvu obce Mišovice ekonomicky nejvýhodnější nabídku-toto bylo jediné stanovené hodnotící kritérium.

Dne 20.12.2016 na svém zasedání vybralo zastupitelstvo obce vítěznou firmu dle zadání.

Dne 3.1.2017 došla do datové schránky obce, námitka proti rozhodnutí o výběru dodavatele od jednoho z neúspěšných uchazečů. Zástupce obce Mišovice se s touto námitkou vypořádal a dne 20.1.2017 uplynula lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚHOS.

Dne 26.1.2017 byla vyzvána vybraná firma k podpisu smlouvy. Mezitím došlo ze strany vybraného koordinátora BOZP k ohlášení stavby na příslušných institucích.

Dne 27.1.2017 došlo k jednání s vybranou firmou na místě v Pohoří čp. 1, kde bylo konstatováno zástupci firmy, že v takto nepříznivých meteorologických podmínkách, které panují v současné době, nelze započít stavbu.

Jde zejména o sněhovou pokrývku o výšce cca. 20 cm a dále což je mnohem závažnější o dlouhotrvající teploty, které jsou velmi nízké-celý den pod bodem mrazu. V těchto teplotách nelze provádět technologie stavby, kterými se musí rekonstrukce začít. Jde zejména o stabilizaci obvodové zdi a dále o sřešní konstrukce.

**Z tohoto důvodu je Obec Mišovice nucena požádat Vás o prodloužení termínu realizace projektu- Rekonstrukce fary na startovací byty – 1. etapa. k datu 31.8.2017.**

**Tento den bereme jako poslední řádný termín pro odevzdání Závěrečného vyúčtování.**

Předem děkuji jménem občanů a zastupitelů za vstřícný přístup a vyhovění naší žádosti.

  
Mgr. Vladimír Čelakovský  
starosta obce Mišovice