



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MěÚV/3231/2023

č. sp.: MěÚV/1576/2020

┌ Krajský úřad Jihočeského kraje ┐
Odbor ekonomický ┐
Oddělení rozpočtu a financování ┐
U Zimního stadionu 1952/2 ┐
370 76 České Budějovice ┐
└ ┘

Vyřizuje: Šárka Skotnicová, DiS.

Tel.č.: 383 317 226, 773 771 031

E-mail: skotnicova@mu.volyne.cz

Datum: 19. 7.2023

Žádost o projednání změny v poskytnuté dotaci KIF (2022) smlouvy SDO/OEKO/842/22

Žádáme o změnu podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/842/22, článek III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo, odst. 2. **termín ukončení akce** do 31. 7. 2023 a to na **30. 11. 2023** z níže uvedených důvodů.

S vybraným zhotovitelem f. Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o. město Volyně uzavřelo Dodatek č. 1 k původní SoD. Změna termínu stavby byla vyvolána z důvodu nevhodných základových podmínek stavby, které byly zjištěny až při provádění zemních prací pro založení stavby. Po odtěžení zeminy bylo kontrolou hydrogeologa zjištěno, že základová spára není únosná. Únosnost základové správy byla ovlivněna výskytem spodní vody. Z těchto důvodů došlo při zakládání stavby ke změnám odvodnění základové spáry, tvaru základů atd. Tyto změny založení bylo nutno přehodnotit hydrogeologem. Na základě doporučení hydrogeologa bylo nutno projektantem přepracovat původně navržené založení objektu. Změnou založení objektu došlo k navýšení původního rozpočtu i prodloužení termínu k dokončení stavby.

Všechny vzniklé skutečnosti jsou zaznamenávány jak v zápisech ve stavebním deníku, tak v zápisech z kontrolních dnů.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Martin Červený
starosta města